

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Progetti e Costruzioni

Intervento: L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS
SERVIZIO COMPLEMENTARE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA-ESECUTIVA

Contratto: stipulato in data 16.09.2020 rep. n. 2074 con EXE s.r.l.– Via dei Colombi 42, Cagliari – P. Iva 02918900925;

CIG: ZBC2C99A96 – **CUP:** I79E07000020002 — **RUP:** Ing. Nicoletta Sale (DDG n. 607/bis del 19.04.2018)

Importo Contrattuale: € 32.513,02 + IVA;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE A SALDO
(conclusione progetto definitivo-esecutivo 1° LOTTO 2° COMPARTO – 2° STRALCIO)

Premesso che:

- con contratto rep. n. 1148 del 01.12.2014 è stato affidato il “Servizio di partecipazione alla progettazione preliminare e definitiva-esecutiva” dell’intervento in epigrafe al RTP Ing. Stefano Peltz — Geol. Antonello Frau — Archeol. Fabio Nieddu — Ing. Daniele Casula;
- con DDSPC n. 402 del 28.04.2020, per le motivazioni in essa contenute, è stato affidato direttamente a EXE s.r.l (P. Iva 02918900925) il “Servizio complementare di partecipazione alla progettazione definitiva - esecutiva” dell’intervento “Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barrocos” – 1° lotto 2° Comparto – 2° Stralcio: Riqualficazione funzionale parziale centrale di sollevamento”, in sostituzione del gruppo di progettazione interno precedentemente individuato; detto incarico è stato poi formalizzato con contratto rep. n. 2074 del 16.09.2020 per l'importo netto di aggiudicazione di € 32.513,02, comprensivo di contributi previdenziali e al netto dell’IVA;
- con verbale di attivazione del servizio del 10.12.2020 è stato attivato il servizio in epigrafe, dando così avvio alla fase di elaborazione ed approfondimento progettuale;
- in forza dell’art. 15 del disciplinare d’incarico professionale allegato al contratto rep. n. 2074 del 16.09.2020 è stato riconosciuto l’importo di € 9.753,91 oltre IVA per il 1° acconto quale anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall’art. 35 comma 18 del Codice, giusto certificato di regolare esecuzione n. 1 emesso in data 01.03.2021;
- la redazione dei vari elaborati del progetto definitivo – esecutivo del 2° Comparto – 2° Stralcio: “Riqualficazione funzionale parziale centrale di sollevamento” si è conclusa nel giugno-luglio 2021, con invio formale all’amministrazione dell’intero progetto da parte dei soggetti incaricati in data 19.07.2021 (prot. Enas nn. 16186, 16187 e 16188);
- a seguito dell’espletamento della procedura di verifica del progetto in questione da parte della società Rina Check s.r.l. appositamente incaricata dall’Ente, in data 29.12.2021 la stessa società ha quindi trasmesso all’Ente il Rapporto di Controllo Finale RC04 di pari data, che non è da intendersi quale rapporto conclusivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del DLgs. n. 50/2016 in attesa di completare anche gli iter autorizzativi e procedere a riesaminare poi nuovamente il progetto per accertare l’avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni e il recepimento di eventuali prescrizioni;
- con DDSPC n. 1 in data 03.01.2022 è stato quindi adottato il progetto definitivo – esecutivo del 2° Comparto - 2° Stralcio, autorizzando il RUP all’indizione della conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione delle autorizzazioni all’esecuzione dei relativi lavori, il cui importo da realizzare è pari a €1.520.480,91 oltre IVA di legge e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con DDSPC n. 205 in data 23.02.2022 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 L. n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso all’esecuzione dei lavori denominati “L88 – 1° Lotto Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barrocos - 2° Comparto – 2° Stralcio: Riqualficazione funzionale parziale centrale di sollevamento” (CUP: I79E07000020002), comunque denominati, di competenza dei seguenti soggetti invitati alla conferenza:
 - ✓ Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - Ufficio Associato di istruttoria paesaggistica;
 - ✓ Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna - Area funzionale Paesaggio;
 - ✓ Comune di Villanova Tulo.

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Progetti e Costruzioni

- il progetto esecutivo è stato quindi definitivamente verificato dal soggetto incaricato con Rapporto conclusivo del 08.03.2022 (RICH.P0014270.18-2_20220308_RICH-L3.RC05.C-00 completo di allegati),

Considerato che l'art. 15 del Disciplinare Tecnico Amministrativo allegato al contratto prevede il saldo del corrispettivo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte dell'Ass.to LL.PP. RAS.

Atteso che

- non si è però potuto procedere alla validazione da parte del RUP ed alla relativa trasmissione al SOI LLPP RAS per l'approvazione a causa dell'incertezza circa le modalità applicative dell'art. 26 commi 1+3 D.L. n. 50/2022 e quindi del comma 6bis dello stesso articolo all'intervento "L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barrocos – 1° Lotto – 2° Comparto – 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto tratta Is Pillus" in corso di esecuzione a valere sullo stesso finanziamento dell'intervento in epigrafe, e della conseguente incertezza di copertura finanziaria ancora disponibile per il 2° stralcio in esame;
- al 31.03.2023 è poi sopravvenuta ex lege la cessazione di validità del Prezzario Regionale LLPP 2022;
- in pari data è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice dei contratti (DLgs n. 36/2023), le cui disposizioni – come disposto dall'art. 229 – hanno acquistato efficacia dal 1 luglio 2023;
- al 31.07.2023 è stato approvato con specifico atto e pubblicato il Prezzario Regionale LLPP 2023.

Considerato quindi che si rende ora necessario procedere all'aggiornamento del progetto, già a suo tempo adottato e verificato, sia alle nuove disposizione di cui al DLgs. n. 36/2023 sia al nuovo Prezzario regionale 2023;

Ritenuto che, in considerazione del notevole tempo trascorso dall'adozione e verifica conclusiva del progetto, per cause non riconducibili ai redattori dello stesso bensì alle incertezze applicative di norme sopravvenute nonché al ritardo con cui la RAS ha provveduto all'emanazione del Prezzario Regionale 2023, tali attività di aggiornamento progettuale non possano ricomprendersi tra quelle a carico dei soggetti redattori del progetto già adottato e verificato ai sensi del relativo contratto d'appalto di servizi in essere.

Visti i precedenti certificati di ultimazione, regolare espletamento del servizio e liquidazione relativi alle precedenti fasi.

Considerato altresì che: il saldo del corrispettivo è pari a € 11.460,84, al netto dell'IVA di legge, come da prospetto allegato.

Visto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità rilasciato da INAIL in data 24.05.2023 con scadenza di validità 21.09.2023.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

SI CERTIFICA

- che il servizio in epigrafe è stato regolarmente eseguito e concluso in conformità a quanto disposto nei documenti contrattuali;
- di poter liquidare, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del citato disciplinare allegato al contratto, all'affidatario EXE s.r.l.– Via dei Colombi 42, Cagliari – P. Iva 02918900925 l'importo relativo al saldo pari a € 13.982,22 (di cui € 11.460,84 di imponibile e € 2.521,38 per iva).

Cagliari, 06.09.2023

EXE s.r.l.
(Ing. Andrea Petruso)


Firmato digitalmente da

ANDREA PETRUSO

.....
Data e ora della firma: 06/09/2023 16:22:40

Il Responsabile del Procedimento e direttore tecnico
del contratto

(Ing. Nicoletta Sale)


Nicoletta Sale
06.09.2023
07:30:41
GMT+00:00

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

29-E5-60-EE-76-C1-B0-BB-5C-A8-24-2A-62-D6-83-6D-AD-5C-14-A6

PAdES 1 di 2 del 06/09/2023 09:30:41

Soggetto: Nicoletta Sale

S.N. Certificato: C3A42E32

Validità certificato dal 15/02/2022 09:43:50 al 21/12/2024 08:28:50

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 06/09/2023 16:22:40

Soggetto: PETRUSO ANDREA

S.N. Certificato: 53FD

Validità certificato dal 02/12/2020 13:45:14 al 02/12/2023 00:00:00

Rilasciato da InfoCamere S.C.p.A.
