



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Oggetto:** Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP. – ENAS del 23/10/2015 e succ.vi atti aggiuntivi. Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

**d.4.1.2 - Diga Monte Su Rei (7A.S3)**

**Impresa Aggiudicataria: Ditta RE.CO. Restauri SRL**

**Concessione proroga termine di ultimazione dei lavori (Art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)**

CIG: 819384921A - CUP: I74H15000990002

RUP Ing Gianfranco Fadda.

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

**Premesso che:**

- con determinazione SACP n.1489 del 18.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) che ha offerto il ribasso del 26,015 % (pari a € 89.474,57) sull'importo soggetto a ribasso di € 343.934,52 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 254.459,95 + iva, cui vanno sommati € 12.449,48 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 266.909,43 + iva;
- considerato il Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105 lo stato di emergenza per il COVID-19 in Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 1 comma 1) e in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/21 del 23 dicembre 2020 "Proroga della validità del prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019 e approvazione dell'appendice Covid-19. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 L.R. 15 marzo 2018, n. 8, art. 22" è stata redatta una perizia di variante;
- con DDSPS n° 475 del 14.04.2021 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia e l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS prot. n. 14344 del 03.05.2021;
- a seguito della perizia l'importo netto dei lavori risulta quindi pari a € 258 885,34+ iva, cui vanno sommati € 15684,41 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale ammonta a € 274 569,75 + iva
- i lavori di cui al contratto rep. n. 28720 racc. n. 12697 del 19.03.2021 sono stati avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori in data 08.06.2021;

- la durata prevista dei lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione è stata fissata al 04.12.2021.
- con DDSPS n. 1522 del 29.10.2021 e per le motivazioni in essa riportate è stata concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 05.03.2022;
- con DDSPS n. 299 del 11.03.2022 e per le motivazioni in essa riportate è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 03.06.2022;
- con DDSPS n. 655 del 17.06.2022 e per le motivazioni in essa riportate è stata concessa una proroga di ulteriori 117 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 28.09.2022

**Vista** la domanda di proroga avanzata dall'impresa in data 12.09.2022 con prot. Enas n. 9921, in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**Considerato che:**

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'impresa esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 274 569,75 oltre l'I.V.A. di legge.

**Visto** il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 11962 del 20.10.2022.

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del procedimento datato 20.10.2022, con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dei Lavori, ha ritenuto opportuno concedere una proroga di 94 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste.

**Ritenuto** necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 94 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste.

**Tutto ciò premesso e considerato**

**DETERMINA**

- di concedere all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) una **proroga di 94 giorni naturali e consecutivi** sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **31.12.2022**;
- di trasmettere al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio la presente determinazione per gli adempimenti di competenza attinenti alla concessione di proroga.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
Il Direttore  
*Ing. Antonio Cucca*

Segue determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Pag. n° \_\_\_\_\_

---

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**44-38-5D-B7-8F-52-B6-ED-EF-2E-64-3A-48-A6-CF-C6-A0-85-C3-B1**

**CADES 1 di 1 del 26/10/2022 11:33:18**

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 03:05:33 al 15/12/2024 12:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----