



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° 299 del 11/03/2022

Oggetto: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP. – ENAS del 23/10/2015 e succ.vi atti aggiuntivi. Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

d.4.1.2 - Diga Monte Su Rei (7A.S3)

Impresa Aggiudicataria: Ditta RE.CO. Restauri SRL

Concessione proroga termine di ultimazione dei lavori (Art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)

CIG: 819384921A - CUP: I74H15000990002

RUP Ing Gianfranco Fadda.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/10 del 20 gennaio 2022, concernente il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 69 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto "Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio-30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2022". L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

Premesso che:

- con determinazione SACP n.1489 del 18.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) che ha offerto il ribasso del 26,015 % (pari a € 89.474,57) sull'importo soggetto a ribasso di € 343.934,52 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 254.459,95 + iva, cui vanno sommati € 12.449,48 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 266.909,43 + iva;
- considerato il Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105 lo stato di emergenza per il COVID-19 in Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 1 comma 1) e in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/21 del 23 dicembre 2020 "Proroga della validità del prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019 e approvazione dell'appendice Covid-19. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 L.R. 15 marzo 2018, n. 8, art. 22" è stata redatta una perizia di variante;
- con DDSPS n° 475 del 14.04.2021 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia e l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS prot. n. 14344 del 03.05.2021;

- a seguito della perizia l'importo netto dei lavori risulta quindi pari a € 258 885,34+ iva, cui vanno sommati € 15684,41 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale ammonta a € 274 569,75 + iva
- i lavori di cui al contratto rep. n. 28720 racc. n. 12697 del 19.03.2021 sono stati avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori in data 08.06.2021;
- la durata prevista dei lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione è stata fissata al 04.12.2021.
- con DDSPS n. 1522 del 29.10.2021 e per le motivazioni in essa riportate è stata concessa una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 05.03.2022

Vista la domanda di proroga avanzata dall'impresa in una prima versione in data 27.01.2022 con prot. n. 814, perfezionata poi nella successiva nota in data 02.03.2021 con prot. n. 2320, in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Considerato che:

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'impresa esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 274 569,75 oltre l'I.V.A. di legge;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 2493 del 07.03.2022;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento, con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dei Lavori, ha ritenuto opportuno concedere una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste;

Ritenuto necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di concedere all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) una **proroga di 90 giorni naturali e consecutivi** sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **03.06.2022**;
- di trasmettere al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio la presente determinazione per gli adempimenti di competenza attinenti alla concessione di proroga.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.