



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Oggetto: Piano Infrastrutture: Conv.RAS LL.PP-ENAS del 23.10.15 e successivi atti aggiuntivi Linea d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisetoriale regionale (SIMR) ai sensi del D. Lgs. 81/2008: **d.4.2.2 Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Nord dell'ENAS.** *“Realizzazione di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del canale adduttore Sinistra Tirso (Cod. SIMR 2C.C1) finalizzata all'adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008”*

Approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione.

Ditta aggiudicataria: LOBINA COSTRUZIONI SRL

Contratto: Rep. n. 29338 del 26.10.2021

CIG - 8161930DB2- CUP: I74H15001000002

RUP Ing Antonio Cucca.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Atteso che:

- in data 05 Settembre 2022 è avvenuta l'ultimazione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria Lobina Costruzioni Srl come accertato con certificato del 16.09.2022 da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo i termini di contratto;
- sulla base della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione allegato, l'importo contrattuale complessivo autorizzato è pari a € 472.496,31, mentre l'importo dei lavori eseguiti, proveniente dallo stato finale, risulta di € 471.133,66 con una minore spesa di € 1.362,65 (oltre IVA) derivante dalla parziale economia delle somme non utilizzate in applicazione della cessazione dello stato di emergenza COVID-19;
- il conto finale rientra nell'importo autorizzato ed evidenzia un credito netto dell'impresa pari a € 2.426,71 + IVA;
- per il riconoscimento dei rincari, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm.ii., le voci di elenco prezzi di progetto rinvenibili nel Prezzario Regionale sono state rianalizzate utilizzando il Prezzario Regionale 2022 ed è stato effettuato il ricalcolo dell'importo dei Lavori realizzati;
- il calcolo delle somme aggiuntive, ha portato ad un importo totale dei lavori pari a € 482.783,98, per un maggior importo di € 11.650,32. Di tale somma, ai sensi del citato art. 26 del D.L. 50/22, è stato riconosciuto all'impresa il 90%, pari a: € 10.485,29 di cui al Certificato di Pagamento straordinario n° 1 BIS del 15.11.2022 di € 10.485,29 + IVA. Tali somme ulteriori rispetto al contratto principale sono state impegnate con DDSPS n° 1453 del 15.11.2022 e liquidate;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 40094291005169 rilasciata in data 14.02.2022 dalla società “Compagnia TUA Assicurazioni S.p.A”.

Segue determinazione n° _____ del _____ Pag. n° _____

Considerato che

- occorre procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per consentire il pagamento delle somme dovute e allo svincolo della cauzione definitiva.

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento "Linea d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del D. Lgs. 81/2008: **d.4.2.2 Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Nord dell'ENAS**. "Realizzazione di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del canale adduttore Sinistra Tirso (Cod. SIMR 2C.C1) finalizzata all'adeguamento ai fini della sicurezza di esercizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008" eseguiti dalla ditta Lobina Costruzioni S.r.l con sede legale in Piazza degli Sforza n. 3 – Cagliari (CA) in base al contratto rep. N. 29338 del 26.10.2021;
2. l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 40094291005169 rilasciata in data 14.02.2022 dalla società "Compagnia TUA Assicurazioni S.p.A";
3. la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Appalti, contratti e Patrimonio per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

89-F3-A8-32-9B-DA-DC-AF-E0-FB-76-22-6A-B8-E3-0A-F4-40-79-D7

CADES 1 di 1 del 13/12/2022 16:20:30

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 02:05:33 al 15/12/2024 11:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
