



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Oggetto:** Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP-ENAS del 23/10/2015 e succ.vi atti aggiuntivi Linea d.4 (L132) - d.4 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: **d.4.1.3 Sistemazione di alcuni versanti franosi nelle pertinenze della diga di Nuraghe Arrubiu – Orroli (cod. SIMR 7A.S2).**

Impresa Aggiudicataria: DAPAM srl Impresa di Costruzioni

**Concessione proroga termine di ultimazione dei lavori (Art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)**

CIG: 8968900A69 - CUP: I74H15000990002

RUP Ing Gianfranco Fadda.

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

**Premesso che:**

- con determinazione SACP n. 2060 del 23/12/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'operatore economico DAPAM SRL Impresa di Costruzioni, con sede in Via Ponte d'Uscio n. 2/c – 25042 Borno (BS), per il ribasso offerto del 26,166 % (pari a € 171.356,69) sull'importo soggetto a ribasso di € 654.883,01 oltre a € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'iva di legge. L'importo netto risulta pertanto pari a € 483.526,32 + iva cui vanno sommati € 10.000,00 + iva quale compenso per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di aggiudicazione di pari a € **493.526,32** al netto dell'IVA di legge;
- i lavori di cui al contratto rep. n. 2444 del 21.04.2022 sono stati avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori in data 31.05.2022;
- la durata prevista dei lavori era di 140 giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione era fissata al 17.10.2022;

**Vista** la domanda di proroga avanzata dall'impresa nota prot. Enas n. 10059 in data 13/09/2022, in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**Considerato che:**

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'impresa esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;

Segue determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Pag. n° \_\_\_\_\_

- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 493.526,32 oltre l'I.V.A. di legge;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 10723 del 27/09/2022;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del procedimento datato 29.09.2022, con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dei Lavori, ha ritenuto opportuno concedere una proroga di 78 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste;

**Ritenuto** necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 78 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste.

**Tutto ciò premesso e considerato**

#### **DETERMINA**

- di concedere all'impresa DAPAM srl Impresa di Costruzioni con sede legale in Via Ponte d'Uscio n. 2/c – 25042 Borno (BS) una **proroga di 78 giorni naturali e consecutivi** sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **03.01.2023**;
- di trasmettere al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio la presente determinazione per gli adempimenti di competenza attinenti alla concessione di proroga.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
Il Direttore  
*Ing. Antonio Cucca*

---

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**F8-29-D3-49-B1-CE-F1-D1-F4-45-EA-1C-CF-B5-16-D8-1B-74-7E-E6**

**CADES 1 di 1 del 03/10/2022 12:45:03**

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 03:05:33 al 15/12/2024 12:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----