



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° ~~1879~~ del 16 NOV. 2017

Oggetto: Lavori di fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato a caldo nella diga di Punta Gennarta (Iglesias).
Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016.
Importo: € 30.366,00 + IVA; Affidatario: *Impresa edile Geom. Stefano Deiosso*
CIG: ZC61C8FFEA
Approvazione del Certificato di regolare esecuzione. Liquidazione, pagamento a saldo e svincolo della cauzione definitiva. RUP: Ing. Gianfranco Fadda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 33 del 29.06.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza *ad interim* sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda a decorrere dal 01.07.2017;

Premesso che:

- con Determinazione n.°1459 del 21.12.2016 del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa edile Geom. Stefano Deiosso - Via Ferrara 9/a - 09023 Monastir (CA) per un importo netto complessivo di € 30.366,00+ IVA, di cui € 29.366,00 per lavori e € 1.000,00 + IVA per oneri di sicurezza ;
- con Determinazione SPS n. 1685 del 30.12.2016 si è provveduto al riaccertamento ordinario a seguito del quale l'impegno è stato reimputato al 2017;
- il contratto d'appalto a misura è stato stipulato in data 09.05.2017, REP. 1557 con allegato DTA (Disciplinare Tecnico Amministrativo);
- con verbale in data 16.06.2017 si procedette alla consegna dei lavori che dovevano essere eseguiti in 120 giorni consecutivi e perciò cessati in data 13.10.2017;
- con nota inviata via pec del 06.10.2017 e assunta al protocollo dell'Ente al n. 21268 del 06.10.2017, l'impresa edile Geom. Stefano Deiosso ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine di ultimazione lavori, con la seguente motivazione: "*La suddetta richiesta scaturisce dal ritardo nell'approvvigionamento delle materie prime, in dipendenza della chiusura delle ditte fornitrici, nel periodo delle ferie estive*";
- con Determinazione n.°1511 del 10.10.2017 del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza veniva concessa la suddetta proroga e pertanto la nuova data di scadenza dei termini contrattuali veniva fissata al 12.11.2017;

Visto

- l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e gli artt. 235 e 237 del D.P.R. n. 207/2010 del 05 ottobre 2010;

- il contratto rep. 1557 del 09.05.2017 stipulato con l'impresa edile Geom. Stefano Deiosso - Via Ferrara 9/a - 09023 Monastir (CA) avente per oggetto "Lavori di fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato a caldo nella diga di Punta Gennarta (Iglesias)" per l'importo complessivo di € 30.366,00+ IVA;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione in data 14 novembre 2017 redatto dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Accertato

- che la consegna dei lavori è avvenuta in data 16 giugno 2017 come da relativo verbale redatto in pari data;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07 novembre 2017 come risulta dal relativo verbale redatto in data 13 novembre 2017 e pertanto entro i termini contrattuali;
- il conto finale, ammontante a € 30.366,00 coincide con l'importo autorizzato ed evidenzia un credito netto dell'impresa pari a € 30.366,00 (diconsi euro trentamilatrecentosessantasei//00);
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2425997 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni Ag. Cagliari in data 10.04.2017;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Geom. Stefano Deiosso mediante il DURC emesso dall'INAIL;
- che la Ditta Geom. Stefano Deiosso ha emesso la fattura n. 22/2017 del 15.11.2017 di importo totale di € 37.046,52 di cui € 30.366,00 per imponibile e di € 6.680,52 per IVA in regime di "Split payment";

Atteso

- che occorre procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per consentire il pagamento delle somme dovute e allo svincolo della cauzione definitiva;

DETERMINA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "Lavori di fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato a caldo nella diga di Punta Gennarta (Iglesias)" eseguiti dall'impresa edile Geom. Stefano Deiosso con sede legale in Via Ferrara 9/a - 09023 Monastir (CA) in base al contratto rep. N. 1557 del 09.05.2017;
- la liquidazione della fattura n. 22/2017 del 15.11.2017 emessa dalla ditta Ditta Geom. Stefano Deiosso di importo totale di € 37.046,52 di cui € 30.366,00 per imponibile e di € 6.680,52 per IVA in regime di "Split payment";
- il pagamento della suddetta fattura n. 22/2017 del 15.11.2017, a cura del competente Servizio Ragioneria, per la causale in premessa e come appresso dettagliato:


Beneficiario	Importo	Descrizione	cap/anno
impresa edile Geom. Stefano Deiosso	€ 30.366,00	Imponibile	U.2.05.23.17/2017
impresa edile Geom. Stefano Deiosso	di € 6.680,52	IVA in regime di split payment	U.1.10.14.18/2017

- l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 2425997 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni Ag. Cagliari in data 10.04.2017;
- la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Appalti, contratti e Patrimonio per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

Il Direttore ad interim del Servizio
Dott. Mariano Pudda



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA – ENAS

(L.R. 6 dicembre 2006, n. 19)

LAVORI: LAVORI DI FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO LAVORATO ZINCATO A CALDO NELLA DIGA DI PUNTA GENNARTA (IGLESIAS) – **CIG:** ZC61C8FFEA

FINANZIAMENTO: Fondi di Bilancio ENAS 2016

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Impresa edile Geom. Stefano Deiosso - Via Ferrara 9/a - 09023 Monastir (CA)

CONTRATTO: stipulato in data 09.05.2017, REP. 1557

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 29.366,00

ONERI SICUREZZA: € 1.000,00 (non soggetti a ribasso)

IMPORTO DI CONTRATTO: € 30.366,00

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

A) RELAZIONE FINALE

1 – LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto ha riguardato la Diga di Punta Gennarta ubicata nel Comune di Iglesias.

2 - TITOLO DELL'INTERVENTO

I lavori sono denominati "Lavori di fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato a caldo nella diga di Punta Gennarta (Iglesias)".


3 – DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO E STIMA LAVORI

Il Disciplinare Tecnico Amministrativo (DTA) e gli allegati elaborati tecnici sono stati approvati con DDSPS n.°1459 del 21.12.2016 con la seguente stima dei lavori:

Importo base Lavori € 29.366,00

Impresa Edile Geom. Stefano Deiosso
(Impresa Edile Geom. Stefano Deiosso)
Via Ferrara 9/a - Monastir (CA)
Tel. 09023 9177068
C.F. DSSSFK BIT18 B354B
P. IVA 02641360927

Visto:
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Gianfranco Fadda)


Il Direttore dei Lavori
(Geom. Mario Alberto Campriani)


Oneri per la sicurezza € 1.000,00

Totale in appalto € 30.366,00

4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Gianfranco Fadda, è stato nominato dal Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'ENAS con Determinazione n.°1459 del 21.12.2016.

5 – DIREZIONE LAVORI

Con la stessa determinazione SPS n.°1459 del 21.12.2016 è stato nominato il Geom. Mario Alberto Campriani quale Direttore dei Lavori.

6 – APPALTO E ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Determinazione n.°1459 del 21.12.2016 del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla Impresa edile Geom. Stefano Deiosso - Via Ferrara 9/a - 09023 Monastir (CA) che ha offerto il ribasso del 23,72 % sull'importo dei lavori di € 38.500,00 e quindi per un importo complessivo contrattuale netto di € 30.366,00 + IVA di cui € 29.366,00 + IVA per lavori, e € 1.000,00 + IVA per oneri di sicurezza ;

7 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l'aggiudicataria ha presentato la cauzione definitiva di € 3.037,00 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, mediante polizza fideiussoria n. 2425997 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni Ag. Cagliari in data 10.04.2017.

8 – CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati, con verbale redatto in data 16.06.2017.

9 – ORDINI DI SERVIZIO

Non sono stati emessi Ordini di Servizio.

IMPRESA EDILE
L'Impresa aggiudicataria è
L'Impresa Edile Geom. Stefano Deiosso
(Impresa Edile) - Via Ferrara 9/a - 09023 Monastir (CA)
Tel. e Fax: 070/230988
U.F. SEN B1118 B354B
P. IVA 02581360927

Visto:
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Gianfranco Fadda)

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Mario Alberto Campriani)

10 – PROROGHE

A seguito di nota inviata via pec e assunta al protocollo dell'Ente al n. 21268 del 06.10.2017, l'impresa edile Geom. Stefano Deiosso ha richiesto una proroga di 30 giorni del termine di ultimazione lavori, con la seguente motivazione: "La suddetta richiesta scaturisce dal ritardo nell'approvvigionamento delle materie prime, in dipendenza della chiusura delle ditte fornitrici, nel periodo delle ferie estive"; con DDSPS n.°1511 del 10.10.2017 veniva concessa la suddetta proroga.

11 – TEMPO UTILE

I lavori dovevano essere ultimati contrattualmente in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e quindi entro il 13.10.2017. A seguito della concessione della suddetta proroga il termine ultimo di scadenza dei tempi contrattuali veniva fissato al 12.11.2017.

11 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come risulta dal certificato di ultimazione lavori, emesso in data 13.11.2017, dal Direttore dei Lavori i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale.

12 – CONTABILITA' DEI LAVORI

Non sono stati emessi certificati di pagamento.

13 – STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 14.11.2017 per un importo complessivo da liquidare che ammonta a € 30.366,00 così determinate:

Totale Lavori a misura	€ 29.366,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
Totale importo di contratto a misura	€ 30.366,00
Risulta il credito dell'impresa	€ 30.366,00

IMPRESA EDILE
Geom. Stefano Deiosso
(Impresa Edile Geom. Stefano Deiosso)
Tel. e Fax 0704171068
C.F. 02525550688 SFN 81T18 B354B
P. IVA 02681360927

Visto:
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Gianfranco Fadda)

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Mario Alberto Campriani)

Il credito dell'impresa corrisponde con l'importo suddetto in quanto non sono state pagate rate di acconto.

14 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L'importo complessivo autorizzato è pari a € 30.366,00 +IVA e coincide con quello risultante dallo stato finale.

15 - RISERVE

L'impresa non ha iscritto riserve nella contabilità.

16 - INFORTUNI

Durante i lavori non si sono verificati infortuni.

17 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

Gli operai della Impresa Edile Geom. Stefano Deiosso sono assicurati con pat.

I.N.A.I.L.: 13301070

18 - ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

L'Ente appaltante, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. art. 35, commi da 28 a 33 della Legge n. 248 del 04.08.2006, ha richiesto per via telematica agli Enti previdenziali e assicurativi (INAIL, INPS, CASSA EDILE ed EDILCASSA) il certificato di regolarità contributiva (DURC). La suddetta richiesta ha avuto esito positivo.

19 - SUBAPPALTI

L'impresa non ha fatto richiesta di subappalto.

20 AVVISO AI CREDITORI

Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

IMPRESA EDILE
Geom. Stefano Deiosso
Via F.lli. Camporini, 10
07010 Blera (VT)
Tel. 0761/477068
C.F. DEIOSSE SIFN 81118 B3543
P.IVA 02604160927

Visto:
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Gianfranco Fadda)

Il Direttore dei Lavori,
(Geom. Mario Alberto Camporini)

21 CESSIONE DI CREDITO

Secondo quanto risulta all'Ente Appaltante, per i lavori in questione, l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **14** del mese di **novembre**, il sottoscritto geom.

Mario Alberto Campriani, premesso che:

alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori del 13.11.2017 dove il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato alla diga di Punta Gennarta alla presenza del Geom. Stefano Deiosso, nella sua qualità di Direttore Tecnico della Impresa edile Geom. Stefano Deiosso, attestava l'avvenuto completamento dei lavori in data 07.11.2017, dopo aver esaminato i documenti, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni a meno di variazioni non sostanziali concordate col Direttore dei Lavori che non hanno comportati modifiche dell'importo contrattuale. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che:

- i lavori eseguiti dalla Impresa edile Geom. Stefano Deiosso - Via Ferrara 9/a - 09023 Monastir (CA), corrispondono, a meno di variazioni non sostanziali concordate col Direttore dei Lavori che non hanno comportati modifiche dell'importo contrattuale, qualitativamente e quantitativamente al Disciplinare Tecnico Amministrativo approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco e lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

L'Impresa Aggregata
(Impresa Aggregata) **Geom. Stefano Deiosso**
Via Ferrara 9/a - Monastir (CA)
Tel. Fax 070.9177068
C.F. D56 SFN 81T 1B B354B
P. IVA 026B1360927

Visto:
Il Responsabile del procedimento
(Ing. Gianfranco Fadda)

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Mario Alberto Campriani)

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattuali e che i lavori sono stati ultimati nel tempo contrattuale.

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 30.366,00;

- gli operai della Impresa Edile Geom. Stefano Deiosso sono assicurati con pat. I.N.A.I.L.: 13301070 e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

- non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili o terreni e l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Impresa Edile Geom. Stefano Deiosso in base al contratto stipulato in data 09.05.2017, REP. 1557, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare dello stato finale € 30.366,00

a dedurre per certificati di pagamento emessi - € 0,00

resta il credito liquido dell'Impresa in € 30.366,00

dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

IMPRESA EDILE
Geom. Stefano Deiosso
L. Impresa Edile Geom. Deiosso (CA)
(Impresa Edile Geom. Deiosso)
Tel. 0964/770680 Fax 0964/770680
C.F. 0665 SFN 81T18 B354B
P.IVA 02681360927

Visto:
Il Responsabile del procedimento
Ung. Gianfranco Fadda

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Mario Alberto Carpiniani)

PER L'IMPRESA

(Geom. Stefano Deiosso)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Mario Alberto Campriani)

Visto, accertato e confermato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Gianfranco Fadda)

L'Impresa Agg. Incaricata
 (Impresa Edile) ~~Stefano Deiosso~~
 Geom. Stefano Deiosso
 Via Ferrara, 9/A - Monastir (CA)
 Tel. e Fax 070.9177098
 C.F. DSS SFN 81T18 B354B
 P. IVA 02481360927

Visto:
 Il Responsabile del procedimento
 (Ing. Gianfranco Fadda)

Il Direttore dei Lavori
 (Geom. Mario Alberto Campriani)