



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Oggetto:** Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP. – ENAS del 23/10/15 e succ.vi atti aggiuntivi.  
Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

**d.4.1.2 - Diga Monte Su Rei (7A.S3)**

Importo contratto post perizia: € 274 569,75 oltre IVA.

**Impegno di spesa dell'importo relativo ai rincari ex art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 "Decreto AIUTI" convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91 in favore della Ditta RE.CO.**

**Restauri SRL**

**Capitolo Imponibile: SC20.2312/2023 Cdr 00.00.01.23**

**Capitolo IVA: SC25.1437/2023 Cdr 00.00.01.23**

CIG: 819384921A - CUP: I74H15000990002

RUP Ing Gianfranco Fadda.

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

**Premesso che:**

- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza SPS n°513 del 31.05.2019 è stato incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Massimiliano Cugudda;
- con determinazione SACP n.1489 del 18.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) che ha offerto il ribasso del 26,015 % (pari a € 89.474,57) sull'importo soggetto a ribasso di € 343.934,52 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 254.459,95 + iva, cui vanno sommati € 12.449,48 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 266.909,43 + iva;
- in data 19.03.2021 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto d'appalto Rep. n° 28720 racc. n. 12697 registrato in Cagliari il 19.03.2021 al n. 5696 serie 1T;
- a seguito dell'emergenza COVID si è resa necessaria una perizia che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale a € 274 569,75 oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 08.06.2021 e sono in corso di esecuzione;
- l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 "Decreto AIUTI" convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91, al comma 1 prevede che *"per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole*

*contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”;*

#### **Considerato che**

- in data 30/03/2022 (dunque prima dell'aggiornamento del prezzario RAS) è stato emesso il SAL n. 1 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 per un importo € 65.651,09 oltre IVA;
- in data 17.06.2022, in ottemperanza all'art. 26 succitato, è stato emesso il certificato di pagamento straordinario 1 BIS pari a € 2.456,04 oltre IVA, somme che sono state impegnate con DDSPS n. 654 del 17.06.2022;
- a seguito della trasmissione (Prot. 7245 del 24.06.2022) del suddetto Certificato di pagamento Straordinario 1 BIS la Ditta RE.CO. Restauri srl non ha ancora emesso fattura;
- in data 05/07/2022 è stato emesso il SAL n. 2 ed il relativo certificato di pagamento per un importo € 54'855,55 oltre IVA;

#### **Constatato che**

- alla luce di quanto premesso e considerato, le voci di elenco prezzi di progetto rinvenibili nel Prezzario Regionale sono state rianalizzate utilizzando il Prezzario Regionale 2022 e per quelle derivanti da analisi, utilizzando i prezzi tratti da indagini di mercato. Si è quindi provveduto al ricalcolo dell'importo dei lavori realizzati a tutto il 05.07.2023 – SAL N° 2;
- a seguito dell'applicazione dei summenzionati incrementi e le necessarie rielaborazioni svolte dalla Direzione dei Lavori, si è pervenuti alla definizione delle somme dovute per i rincari di € 40.271,06 € + IVA di legge riferiti all'importo dei lavori a tutto il 05.07.2023 – SAL N° 2 (di cui € 2.456,04+ IVA riconosciuti ma non ancora pagati a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento Straordinario 1bis del 14.06.2022);
- da tale somma occorre sottrarre quanto già impegnato con DDSPS n. 654 del 17.06.2022 (per un importo pari a € 2.456,04+ IVA) per cui, al netto di queste somme, è necessario impegnare un ulteriore importo pari a € 46.134,32 (di cui € 37.815,02 per imponibile e € 8.319,30 per I.V.A.) ai fini dell'emissione dei successivi Certificati di pagamento straordinari;
- le citate elaborazioni per la determinazione dei rincari svolte dalla DL sono state condivise dall'impresa che ha firmato il relativo Verbale di Concordamento dei rincari riferiti all'importo dei lavori a tutto il 05.07.2023 – SAL N° 2 con allegate Analisi dei prezzi comprensive dei rincari in data 12.10.2023;

**Ritenuto** necessario assumere l'impegno di spesa per l'imponibile a valere sul capitolo SC20.2312/2023 (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas" pari a € 37.815,02 il quale trova copertura nel capitolo di entrata EC402.102/2023 - Cdr 00.00.01.22 (L132 – D4.1 Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del SIMR D.L.gs 81/2008), nell'avanzo distribuito al 2023 e per la quota IVA nel cap. SC25.1437/2023 "Iva su lavori ras", Cdr 00.00.01.23, nel bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025.

**VISTO** l'art. 26 DL n. 50 del 17/05/2022 convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91.

**VISTA** la disponibilità delle somme da quadro economico.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare l'impegno della somma di € 46.134,32 (di cui € 37.815,02 per imponibile e € 8.319,30 per I.V.A.), a favore della Ditta RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n.28 – 09041 Dolianova (SU), come di seguito specificato:
  - **€ 37.815,02 per imponibile sul capitolo SC20.2312/2023** (CdR:00.00.01.23) "L132-D41 Interventi messa in sicurezza dighe Enas";
  - **€ 8.319,30 per IVA sul capitolo SC25.1437/2023** "Iva su lavori ras", Cdr 00.00.01.23.

*La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.*

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.*

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
Il Direttore  
*Ing. Antonio Cucca*

---

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**DB-95-6C-54-82-F3-5B-3A-5B-FC-A0-03-FE-0D-56-B1-99-49-9E-12**

**CAdES 1 di 1 del 20/10/2023 13:54:11**

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 03:05:33 al 15/12/2024 12:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----