

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Progetti e Costruzioni

**Intervento: L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS**

**SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA  
DEL 1° LOTTO 2° COMPARTO:**

**1° STRALCIO - "Riqualficazione funzionale acquedotto – Tratta "Is Pillus"**

**2° STRALCIO - "Riqualficazione funzionale centrale di sollevamento"**

**Affidatario:** RINA CHECK s.r.l.

**Contratto:** rep. n. 1927 in data 24.07.2019

**Atto Aggiuntivo:** rep. n. 1984 del 16.12.2019

**CIG:** 742904410D – **CUP:** I79E07000020002 — **RUP:** Ing. Nicoletta Sale

**Importo Contrattuale:** € 28.651,98 + IVA;

## **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, REGOLARE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE N° 2 (VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEL 2° STRALCIO)**

### **Premesso che:**

- in data 04.09.2007 è stata stipulata apposita convenzione tra l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e l'ENAS, ai fini dell'attuazione dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisetoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus", per l'importo di € 4.400.000,00; la sopracitata convenzione LL.PP. RAS / ENAS è stata aggiornata in data 21.10.2014 con la stipula di apposito atto aggiuntivo;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche della DG LL.PP. RAS n. 48812/1680 in data 02.12.2016 è stato approvato il Progetto Preliminare dell'intervento "Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisetoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus" – 1° lotto (finanziato con € 4.400.000) + 2° lotto (da finanziare) – per l'importo totale € 9.000.000;
- con DDSPC n. 1537 in data 30.12.2016, per le motivazioni in essa esposte, si è stabilito di appaltare i lavori del 1° lotto finanziato (€ 4.400.000) sulla base del progetto definitivo/esecutivo, suddiviso in 1° Comparto – "Riqualficazione funzionale vasche" e 2° Comparto – "Riqualficazione funzionale parziale centrale di sollevamento e acquedotto";
- con DDG n. 607/bis del 19.04.2018 è stato attribuito al funzionario SPC ing. Nicoletta Sale, in sostituzione dell'Ing. Maurizio Meloni, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento L88;
- con DDSACP n. 126 del 25.02.2019 è stato aggiudicato all'organismo accreditato RINA CHECK s.r.l. - via Corsica 12 - Genova il servizio di verifica ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 della progettazione definitiva esecutiva del 1° lotto 2° Comparto, per un importo stimato dei lavori di € 2.476.532,05;
- con DDSPC n. 697 in data 04.07 2019 è stato assunto l'impegno di spesa di € 32.459,10 a favore di Rina Check s.r.l., sul capitolo SC20.1656/2019 "L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo – Z.I. Isili – Is Barroccus";
- con contratto rep. n. 1927 in data 24.07.2019 è stato formalizzato l'affidamento di cui alla citata DDSACP n. 126/2019, per un importo contrattuale pari a € 26.605,82, comprensivi di contributi integrativi (4%) e al netto dell'IVA di legge;
- al fine di dare priorità all'esecuzione dell'intervento sull'acquedotto, l'ENAS ha stabilito di suddividere i lavori del suddetto 2° comparto in due distinti interventi:
  - 1° stralcio: Riqualficazione funzionale acquedotto – Tratta "Is Pillus", per un importo stimato dei lavori di € 1.063.356,77;
  - 2° stralcio: Riqualficazione funzionale centrale di sollevamento, per un importo stimato dei lavori di € 1.496.004,58;
- in merito a tale suddivisione il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche LL.PP. RAS ha espresso preventivamente parere favorevole;

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Progetti e Costruzioni

- quale conseguenza della suddetta suddivisione del 2° Comparto nel 1° e 2° stralcio, è stata formalizzata la suddivisione del servizio di verifica affidato a Rina Check s.r.l. in due distinte attività di verifica, una per ciascuno dei suddetti stralci, mediante:
  - la sottoscrizione preventiva da parte di RinaCheck s.r.l. dello schema di atto aggiuntivo al contratto;
  - l'approvazione del predetto schema con DDSPC n. 1449 del 19.11.2019, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa integrativo a favore di Rina Check s.r.l. per l'importo di € 2.496,32, di cui € 2.046,16 per imponibile ed € 450,16 per IVA, sul capitolo SC20.1656/2019 "L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo – Z.I. Isili – Is Barroccus";
  - la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto, formalizzato in data 16.12.2019, rep. n. 1984;

## **Rilevato che**

- la redazione dei vari elaborati del progetto definitivo – esecutivo del 2° Comparto – 2° Stralcio: "Riqualficazione funzionale parziale centrale di sollevamento" si è conclusa nel giugno-luglio 2021, con invio formale all'amministrazione dell'intero progetto da parte dei soggetti incaricati in data 19.07.2021 (prot. Enas nn. 16186, 16187 e 16188);
- a seguito dell'espletamento della procedura di verifica del progetto in questione da parte della società Rina Check s.r.l. appositamente incaricata dall'Ente, in data 29.12.2021 la stessa società ha quindi trasmesso all'Ente il Rapporto di Controllo Finale RC04 di pari data, che non è da intendersi quale rapporto conclusivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DLgs. n. 50/2016 in attesa di completare anche gli iter autorizzativi e procedere a riesaminare poi nuovamente il progetto per accertare l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni e il recepimento di eventuali prescrizioni;
- con DDSPC n. 1 in data 03.01.2022 è stato quindi adottato il progetto definitivo – esecutivo del 2° Comparto - 2° Stralcio, autorizzando il RUP all'indizione della conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione delle autorizzazioni all'esecuzione dei relativi lavori, il cui importo da realizzare è pari a €1.520.480,91 oltre IVA di legge e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con DDSPC n. 205 in data 23.02.2022 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2 L. n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso all'esecuzione dei lavori denominati "L88 – 1° Lotto Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus - 2° Comparto – 2° Stralcio: Riqualficazione funzionale parziale centrale di sollevamento" (CUP: I79E07000020002), comunque denominati, di competenza dei seguenti soggetti invitati alla conferenza:
  - ✓ Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - Ufficio Associato di istruttoria paesaggistica;
  - ✓ Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna - Area funzionale Paesaggio;
  - ✓ Comune di Villanova Tulo;

## **Dato atto che:**

- con nota Enas prot. n. 2356 del 02.03.2022 è stata trasmessa alla società RINA CHECK s.r.l. la citata DDSPC n. 205 del 23.02.2022, relativa alla positiva conclusione della Conferenza di servizi decisoria in oggetto, ed avviato il termine di cui al paragrafo 8, pag. 9 del disciplinare d'incarico, per la consegna all'ENAS del "Rapporto finale di verifica";
- il progetto esecutivo è stato quindi definitivamente verificato dal soggetto incaricato con Rapporto conclusivo del 08.03.2022 (RICH.P0014270.18-2\_20220308\_RICH-L3.RC05.C-00 completo di allegati), nel rispetto delle previsioni contrattuali;

## **Atteso che**

- non si è però potuto procedere alla validazione da parte del RUP ed alla relativa trasmissione al SOI LLPP RAS per l'approvazione a causa dell'incertezza circa le modalità applicative dell'art. 26 commi 1+3 D.L. n. 50/2022 e quindi del comma 6bis dello stesso articolo all'intervento "L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus – 1° Lotto – 2° Comparto – 1° Stralcio: Riqualficazione funzionale acquedotto tratta Is Pillus" in corso di esecuzione a valere sullo stesso finanziamento dell'intervento in epigrafe, e della conseguente incertezza di copertura finanziaria ancora disponibile per il 2° stralcio in esame;
- al 31.03.2023 è poi sopravvenuta ex lege la cessazione di validità del Prezzario Regionale LLPP 2022;
- in pari data è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice dei contratti (DLgs n. 36/2023), le cui disposizioni – come disposto dall'art. 229 – hanno acquistato efficacia dal 1 luglio 2023;

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Progetti e Costruzioni

- al 31.07.2023 è stato approvato con specifico atto e pubblicato il Prezzario Regionale LLPP 2023.

**Considerato** quindi che si rende ora necessario procedere all'aggiornamento del progetto, già a suo tempo adottato e verificato, sia alle nuove disposizioni di cui al DLgs. n. 36/2023 sia al nuovo Prezzario regionale 2023 ed alla conseguente adozione e verifica degli elaborati;

**Ritenuto** che, in considerazione del notevole tempo trascorso dall'adozione e verifica conclusiva del progetto, per cause non riconducibili alla società incaricata della verifica bensì alle incertezze applicative di norme sopravvenute nonché al ritardo con cui la RAS ha provveduto all'emanazione del Prezzario Regionale 2023, la futura attività di verifica dell'aggiornamento progettuale non possa essere compresa tra quelle a carico della società di verifica del progetto già adottato e verificato ai sensi del relativo contratto d'appalto di servizi in essere.

**Visto** il precedente certificato di ultimazione, regolare espletamento del servizio e liquidazione relativo alla precedente fase relativa al "1° STRALCIO - "Riqualificazione funzionale acquedotto – Tratta "Is Pillus".

**Considerato altresì che:** il saldo del corrispettivo è pari a € 20.789,79, al netto dell'IVA di legge.

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità rilasciato da INAIL in data odierna con scadenza di validità 04.10.2023.

**Tutto ciò premesso, visto e considerato**

## SI CERTIFICA

- che il servizio in epigrafe è stato regolarmente eseguito e concluso in conformità a quanto disposto nei documenti contrattuali;
- di poter liquidare, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del citato disciplinare allegato al contratto, come modificato e integrato dall'atto aggiuntivo rep. n. 1984 del 16.12.2019, all'affidatario RINA CHECK s.r.l. – Via Corsica 12, Genova – P. Iva 01927190999 l'importo relativo al saldo pari a € 25.363,55 (di cui € 20.789,79 di imponibile e € 4.573,76 per iva).

Cagliari, 13.09.2023

RINA CHECK s.r.l.  
(Ing. \_\_\_\_\_)

Il Responsabile del Procedimento e direttore tecnico  
del contratto  
(Ing. Nicoletta Sale)

.....

.....