



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Oggetto: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP-ENAS del 23/10/2015 e succ.vi atti aggiuntivi Linea d.4 (L132) - d.4 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: **d.4.1.3 Sistemazione di alcuni versanti franosi nelle pertinenze della diga di Nuraghe Arrubiu – Orroli (cod. SIMR 7A.S2).**

Approvazione certificato di regolare esecuzione, pagamento saldo e svincolo cauzione.

Ditta aggiudicataria: DAPAM SRL Impresa di Costruzioni

Contratto: Rep. n. 2444 del 21/04/2022,

CUP: I74H15000990002 CIG: 8968900A69

RUP:Ing. Gianfranco Fadda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Atteso che:

- in data 18 Luglio 2023 è avvenuta l'ultimazione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria DAPAM SRL Impresa di Costruzioni come accertato con certificato del 26.07.2023 da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo i termini di contratto;
- sulla base del Certificato di Regolare Esecuzione allegato, l'importo contrattuale complessivo autorizzato è pari a € 529.624,09, mentre l'importo dei lavori eseguiti, proveniente dallo stato finale, risulta di € 514.929,34 con una minore spesa di € 14.694,75 (oltre IVA) derivante dalla economia delle somme di progetto previste per i costi della sicurezza COVID-19 non utilizzate in applicazione della cessazione dello stato di emergenza e alcune ulteriori economie come esplicitate nella Relazione sul Conto Finale agli atti del servizio;
- il conto finale rientra nell'importo autorizzato ed evidenzia un credito netto dell'impresa pari a € 2.541,31+ IVA;
- ai sensi dell'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91, le voci di elenco prezzi di progetto rinvenibili nei Prezzari Regionali e di ANAS sono state rianalizzate utilizzando i Prezzari Regionali aggiornati alla data dell'emissione del SAL n.2 e ultimo e per quelle derivanti da analisi, utilizzando i prezzi tratti da indagini di mercato. Si è quindi provveduto al ricalcolo dell'importo dei Lavori realizzati.
- a seguito dell'applicazione dei summenzionati incrementi e le necessarie rielaborazioni svolte dalla Direzione dei Lavori, come da nota della DL prot. n. 12952 del 21-09-2023, si è pervenuti alla definizione delle somme dovute per un importo complessivo di € 86.622,34 + IVA di legge;
- tali somme ulteriori rispetto al contratto principale sono state impegnate con DDSPS n° 1240 del 22.09.2023 e liquidate;

Pag. n° ____
Segue determinazione n° _____ del _____

- con nota prot. n. 12713 del 15.09.2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Relazione a strutture ultimate per opere in c.c.a. (Art. 65, comma 6, d.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
- con nota prot. n. 13783 l'operatore economico Starc. Ing, cui era stato affidato con Det. SPS n.1664 del 06.12.2022 il Servizio di Collaudo Statico in corso d'opera (Capitolo 9 NTC2018, DM 17.01.2018), ha trasmesso il relativo Certificato a firma dell'ing. Andrea Farris;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 6001401161 rilasciata in data 15.03.2022 dalla società "HDI Assicurazioni".

Considerato che

- occorre procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dalla Direzione Lavori con nota prot. 14547 del 23.10.2023 per consentire il pagamento delle somme dovute e lo svincolo della cauzione definitiva.

VISTA: la Relazione a strutture ultimate per opere in c.c.a. (Art. 65, comma 6, d.P.R. 380/2001 e s.m.i.) a firma dell'ing. Pietro Paolo Mossone, Direttore dei Lavori, allegata alla presente Determinazione;

VISTO il Certificato di Collaudo Statico in corso d'opera (Capitolo 9 NTC2018, DM 17.01.2018) a firma dell'ing. Andrea Farris allegato alla presente Determinazione;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione a firma dell'ing. Pietro Paolo Mossone, Direttore dei Lavori e del RUP, allegato alla presente Determinazione.

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento "Linea d.4 (L132) - d.4 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: **d.4.1.3 Sistemazione di alcuni versanti franosi nelle pertinenze della diga di Nuraghe Arrubiu – Orroli (cod. SIMR 7A.S2)**" eseguiti dalla ditta DAPAM SRL Impresa di Costruzioni, con sede in Via Ponte d'Uscio n. 2/c – 25042 Borno (BS) in base al contratto rep. N. 2444 del 31.05.2022;
2. di autorizzare il pagamento a saldo del credito residuo indicato nel citato Certificato di Regolare Esecuzione per importo pari a € 2.541,31+IVA a favore della Ditta DAPAM SRL Impresa di Costruzioni;
3. l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n.6001401161 rilasciata in data 15.03.2022 dalla società "HDI Assicurazioni";
4. la trasmissione della presente Determinazione al Servizio Appalti, contratti e Patrimonio per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

5B-27-B6-5B-0E-7A-68-E4-1D-C1-94-80-23-93-CC-21-5E-CA-A8-EA

CADES 1 di 1 del 26/10/2023 12:15:53

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 02:05:33 al 15/12/2024 11:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
