



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Oggetto: L88 – 1° Lotto - CUP: I79E07000020002
2° Comparto – 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto – tratta “Is Pillus”.
Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica e messa in sicurezza dell’area di intervento.
Affidamento diretto del lavoro – CIG: ZD6362A061.
Affidatario: BRUNO MURA SRL P. IVA 03916570926.
Approvazione del certificato di regolare esecuzione e pagamento.
RUP: Ing. Nicoletta Sale

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23.04.2021 avente ad oggetto il nulla osta all’immediata esecutività della Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 13 del 02 aprile 2021 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021”;

VISTO l’All.4/2 punto 8 al D.Lgs.118/2011 ai sensi del quale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio;

VISTA la nota del Servizio Ragioneria prot. n° 4884 del 02.05.2022 con al quale si comunica che l’Ente, a far data dal 01.05.22 e fino all’approvazione del bilancio di previsione 22-24, rientra nella gestione provvisoria ai sensi di quanto disposto dal D.Lgvo n. 118 del 23.06.2011;

Vista la DDG n. 383 del 29.04.2016 con cui è stato conferito all’ing. Nicoletta Sale, funzionario dell’Ente, l’incarico di RUP dell’intervento in oggetto denominato “*Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barroccus. 1° Lotto 2° Comparto - 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale acquedotto - tratta “Is Pillus”*”.

Vista la DDSPC n. 465 del 28.04.2022 e successiva rettifica disposta con DDSPC n. 484 del 29.04.2022 con cui, per le motivazioni in essa contenute, è stato disposto:

- in forza dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 nel testo vigente, di affidare i “*Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica e messa in sicurezza dell’area di intervento*” all’impresa BRUNO MURA SRL – Via Campania 18, 09121 CAGLIARI - P. IVA 03916570926, per l’importo contrattuale complessivo di € 34.513,80 (di cui € 28.290,00 per imponibile, compresi € 1.640,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 6.223,80 per IVA);
- conseguentemente, di accettare sulla piattaforma SardegnaCAT l’offerta presentata dall’operatore BRUNO MURA SRL in riscontro alla RDO codice rfq_390306;
- di approvare gli allegati alla suddetta RDO, compresi il “Capitolato tecnico e disciplinare” e la “Planimetria”;
- di autorizzare l’impegno dell’importo di € 34.513,80 a favore del suddetto operatore economico BRUNO MURA SRL sul capitolo SC20.1656/2022 “L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo – Z.I. Isili – Is Barroccus”;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- per i lavori urgenti di cui sopra, di incaricare l'ing. Nicoletta Sale in qualità di direttore dei lavori e il geom. Corrado Balistreri in qualità direttore operativo;
- di autorizzare l'esonero dell'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 DLgs. n. 50/2016;
- di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del DLgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, in virtù di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020.

Dato atto che:

- in data 29.04.2022 prot. n. 4805 è stata inviata la lettera d'ordine alla ditta BRUNO MURA SRL contenente le condizioni contrattuali pattuite, accettata senza riserve con nota prot. Enas n. 4829 del 30.04.2022;
- nelle more della verifica dei requisiti di legge, in data 02.05.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del DLgs n. 50/2016, e stabilita la scadenza del tempo contrattuale al giorno 13.05.2022;
- le verifiche dei requisiti di legge sono state regolarmente ultimate nel mese di maggio dell'anno 2022.

Atteso che

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessita di redigere una perizia suppletiva di variante, al fine dell'ottimizzazione della funzionalità delle opere;
- conseguentemente in data 11.05.2022 con apposito verbale sono stati sospesi i lavori.

Vista la DDSPC n. 604 del 06.06.2022 con cui, per le motivazioni in essa contenute, è stato disposto:

- la formalizzazione dell'incarico per la redazione della Perizia di variante in argomento all'Ing. Nicoletta Sale e al geom. Corrado Balistreri, già rispettivamente incaricati con DDG n. 465 del 28.04.2022 come Direttore dei Lavori e Direttore Operativo dei "Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica e messa in sicurezza dell'area di intervento", dando atto al contempo che gli incaricati si sono avvalsi della collaborazione tecnica del Geom. Bernardino Pitzalis funzionario in forza del SGS;
- l'approvazione della Perizia di variante nella emissione come redatta dal DL, Ing. Nicoletta Sale in data 31.05.2022 ex art. 106 comma 2 lettera b) del DLgs. n. 50/2016, di importo suppletivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta offerto, pari a complessivi € 4.267,56 con conseguente nuova spesa complessiva d'appalto di € 38.781,36;
- l'autorizzazione dell'impegno dell'importo di € 4.267,56 (di cui € 3.498,00 per imponibile e € 769,56 per IVA) a favore dell'operatore economico BRUNO MURA SRL – Via Campania 18 – 09121 CAGLIARI - P.IVA 03916570926 sul capitolo SC20.1656/2022 "L88 – Riassetto funzionale collegamento Villanovatulo – Z.I. Isili – Is Barroccus" CDR 00.00.01.16.

Constatato che

- a seguito della redazione e approvazione della perizia suppletiva di variante, i lavori sono stati ripresi con verbale in data 07.06.2022;
- non sono state concesse proroghe del tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
- in conseguenza della sospensione dei lavori la scadenza definitiva per l'ultimazione dei lavori è stata fissata al 09.06.2022;
- le lavorazioni sono state ultimate in data 09.06.2022 e quindi in tempo utile.

Visto il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 14.06.2022 dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore, con il quale è stata accertata l'ultimazione degli stessi in data 9.06.2022;

Vista la lettera d'ordine prot. n. 4805 del 29.04.2022, accettata con nota prot. n. 4829 del 30.04.2022 dalla ditta per l'esecuzione dei "Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica e messa in sicurezza dell'area di intervento", di importo complessivo pari a € 34.513,80 e la successiva perizia di variante approvata con DDSCP n. 604 del 06.06.2022.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Ritenuto necessario procedere

- all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio, emesso in data 14.06.2022 dal DL e allegato al presente atto, per il completamento dei *“Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica e messa in sicurezza dell’area di intervento”* eseguiti dall’impresa BRUNO MURA S.r.l. – Via Campania 18 – 09121 CAGLIARI - P. IVA 03916570926 in adempimento agli allegati alla lettera d’ordine prot. n. 4805 del 29.04.2022, accettata senza riserve con nota prot. Enas n. 4829 del 30.04.2022, ed alla perizia di variante approvata con DDSPC n. 604 del 06.06.2022;
- alla liquidazione a favore del contraente del compenso totale pari a € 38.781,36, di cui € 31.788,00 per imponibile e € 6.993,36 per IVA, a valere sul capitolo SC20.1656/2022 – Cdr 00.00.01.16.

Visto il DURC regolare dell’operatore economico con scadenza della validità in data 07.07.2022.

Vista la proposta del RUP del 24.06.2022 in merito a quanto sopra.

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio, allegato al presente atto, per il completamento dei *“Lavori urgenti di ripristino della continuità idraulica e messa in sicurezza dell’area di intervento”* eseguiti dall’impresa BRUNO MURA S.r.l. – Via Campania 18 – 09121 CAGLIARI - P. IVA 03916570926 in adempimento agli allegati alla lettera d’ordine prot. n. 4805 del 29.04.2022, accettata senza riserve con nota prot. Enas n. 4829 del 30.04.2022, ed alla perizia di variante approvata con DDSPC n. 604 del 06.06.2022;
2. di liquidare a favore del contraente il totale del corrispettivo pari a € 38.781,36, di cui € 31.788,00 per imponibile e € 6.993,36 per IVA, a valere sul capitolo SC20.1656/2022 – Cdr 00.00.01.16.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Stefano Serra

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

7D-36-36-17-48-20-97-B9-21-AF-7A-EF-7D-FF-71-D5-B0-64-75-22

CAdES 1 di 1 del 25/06/2022 17:23:16

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 5AF4 499C 859E 9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 21:17:53 al 17/12/2024 09:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
