

Ente Acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

CIG ZF215F4435

Oggetto: L124 - Impianto di produzione da energia rinnovabile Ottana 1° lotto 1° comparto - Servizio di collaborazione alla DL

Esecutore del contratto: Ing. Giancarlo Pusceddu

Contratto: rep.1353 del 10.02.2016

Importo contrattuale: l'importo contrattuale è di euro 16.500,00 + IVA;

Affidamento: DSPC n.1019 del 14.09.2015

Copertura: Capitolo di spesa 16.36.23/2015 impegno 927 in data 10.09.2015

Cauzione definitiva: non prevista;

Atti aggiuntivi: lettera d'ordine 26410 del 01.12.2017

Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni: il tempo prescritto per l'esecuzione del servizio era fissato in 9 mesi dalla stipula del contratto - esteso con l'atto aggiuntivo del 01.12.2017 al 30.09.2017

Avvio dell'esecuzione del contratto: l'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuta con la stipula del contratto

Sospensioni e riprese: durante il tempo utile non si sono verificate sospensioni dell'esecuzione del contratto;

Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto;

Somma autorizzata: la somma complessiva netta autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 16,500,00, comprensiva degli oneri previdenziali, oltre all'IVA;

Certificati di acconto: ai sensi dell'art 7 del disciplinare di fornitura allegato al contratto il corrispettivo deve essere corrisposto in un'unica soluzione alla conclusione delle attività

Confronto tra somma autorizzata e importo speso: l'importo finale delle prestazioni è pari alla somma autorizzata

Riserve: il professionista non ha avanzato nessuna riserva;

Infortuni sul lavoro: durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro;

Cessione del credito da parte della ditta: per il contratto di che trattasi la ditta esecutrice non ha richiesto la cessione dei suoi crediti.

Direzione dell'esecuzione del Contratto: con DSPC n. 1019 del 14.09.2015 il sottoscritto viene nominato direttore dell'esecuzione del contratto.

Visto quanto premesso il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato che :

- il professionista ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle richieste e disposizioni impartite dal Direttore per l'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- le prestazioni sono state ultimate nei tempi contrattualmente previsti
- l'importo finale delle prestazioni è compreso nelle somme autorizzate;
- non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- la ditta non ha sollevato eccezione alcuna;

Attesta

che il servizio di collaborazione e consulenza al direttore dei lavori per i lavori di costruzione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nella zona industriale di Ottana 1° lotto 1° comparto fornito dall'Ing. Giancarlo Pusceddu Via Ruinas 21 Quartucciu (CA), in base al contratto rep. 1353/2016 è stato regolarmente eseguito e pertanto si può liquidare all'Ing. Pusceddu il credito di euro 16.500,00 (importo comprensivo di oneri previdenziali) più IVA dei quali si propone il pagamento.

Cagliari 22.01.2018

Bruno Loffredo



Giancarlo Pusceddu

