



	Contratto applicativo n° 10: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 1 - Interventi di relining Coghinas 1 - Sub-lotto Intervento di relining a Porto Torres”.	
	<b>A 3 - APPALTO</b>	
	Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 623 del 14/05/2021,	Il Responsabile del Procedimento Ing. Fernando MURA
	per l'importo complessivo a base di gara di euro 504.305,35 + IVA.	
	<b>A 4 - ASSUNTORE DEL SERVIZIO</b>	
	L'appalto è stato esperito ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/20106, testo vigente e art. 18 L.R. 5/07, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del citato decreto legislativo.	
	Nell'esperimento di gara è rimasto aggiudicatario l'operatore economico Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede con sede legale e amministrativa in Milano, CAP 20126, Viale Monza n. 347, che ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso pari al 51,47% e un importo pari ad euro 244.836,45 comprensivi dei contributi previdenziali integrativi oltre IVA di legge.	Bureau Veritas Italia SpA Dr.ssa Roberta PRATI
	<b>A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE</b>	
	l'Operatore Economico ha costituito la garanzia di euro 81.227,00 per l'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. 408437184, rilasciata dalla società AXA Assicurazioni in data 31.05.2022, calcolata sulla base del ribasso del 51,47% e ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo decreto legislativo.	Il Direttore dell' esecuzione del contratto Geom. Sebastiano SAU
	<b>A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE</b>	
	Con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 1215 del 07/10/2024 è stato disposto l'affidamento del contratto applicativo n° 10, discendente dal Contratto di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, per un importo di €	

10.864,88 al netto dell'IVA;		
A 7 - ATTI AGGIUNTIVI		
Durante il corso del servizio non sono stati stipulati atti aggiuntivi.		
A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO		
La spesa autorizzata con DDSGN n. 1215 del 07/10/2024 per l'esecuzione del servizio risulta di netti € 10.864,88.	Il Responsabile del Procedimento Ing. Fernando MURA	
A 9 - DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
Il direttore dell'esecuzione del contratto è stato il Geom. Sebastiano Sau.		
A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
Il Responsabile del Procedimento è stato l'Ing. Fernando Mura.		
A 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO		
È avvenuta in data 8 ottobre 2024 come da Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in pari data e firmato dall'operatore economico senza riserve.		
A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO	Bureau Veritas Italia SpA Dr.ssa Roberta PRATI	
La durata contrattuale è stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi. La consegna del Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto era pertanto stabilita per il 7 novembre 2024.		
A 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO		
Come risulta dal Certificato di Ultimazione del servizio, emesso in data 19 dicembre 2024, il direttore dell'esecuzione del contratto ha certificato la trasmissione del Piano delle Attività e dei Controlli - PAC (rif.doc. J30157/24/RG/mdn) in data 16/10/2024, del Rapporto Intermedio di Verifica Progetto – RIVP (rif. doc. J30158/24/RG/mdn) in data 24/10/2024 ed ultimato con la trasmissione del Rapporto Finale di Verifica Progetto RFVP (rif.doc. J30173/24/RG/mdn) in data 19/11/2024, nei tempi previsti.	Il Direttore dell'esecuzione del contratto Geom. Sebastiano SAU	
		pag. 3 di 7

	<b>A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE</b>	
	Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.	
	<b>A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO</b>	
	Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.	
	<b>A 16 - RISERVE DELL'APPALTATORE</b>	Il Responsabile del Procedimento Ing. Fernando MURA
	L'operatore economico ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre alcuna riserva.	
	<b>A 17 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO</b>	
	Per quanto risulta agli atti il servizio si è svolto, di massima, secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per l'esecuzione del contratto.	
	<b>A 18 - SUBAPPALTI</b>	
	Non sono stati autorizzati subappalti.	
	<b>A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'APPALTATORE</b>	Bureau Veritas Italia SpA Dr.ssa Roberta PRATI
	Gli oneri contrattuali posti in carico all'Appaltatore e riportati in particolare nel Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.	
	<b>A 20 - AVVISI AI CREDITORI</b>	
	per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto.	Il Direttore dell' esecuzione del contratto Geom. Sebastiano SAU
	<b>A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL'APPALTATORE</b>	
	Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.	

A 22 - STATO FINALE		
La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale così risulta:		
Importo complessivo servizio €.	10.864,88	
A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA		Il Responsabile del Procedimento  Ing. Fernando MURA
L'importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 10.864,88, è identico all'importo contrattuale autorizzato con la DDSGN n. 1215 del 07/10/2024.		
B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
Alla visita tenutasi in data 23 dicembre 2024 sono intervenuti i signori		
- Ing. Fernando MURA                  Responsabile del Procedimento		
- Geom. Sebastiano SAU              Direttore dei Lavori		
- Dr.ssa Roberta PRATI                Procuratore delegato Bureau Veritas Italia S.p.A.		
Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si è ispezionata minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si è constatato che sono stati eseguito a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni. Ciò premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato,		Bureau Veritas Italia SpA  Dr.ssa Roberta PRATI
a) che il servizio è stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di esecuzione del contratto;		
b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili l'operatore economico ha assicurato l'assenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali nonché la loro regolare contabilizzazione;		
c) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile;		Il Direttore dell'esecuzione del contratto Geom. Sebastiano SAU
	pag. 5 di 7	

	d) che il servizio è stato compiuto entro il periodo contrattuale;	
	e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente approvati dall'Amministrazione;	
	f) che, secondo quanto risulta in atti, l'operatore economico ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergerà dal documento di regolarità contributiva che sarà richiesto dall'Amministrazione in sede di liquidazione della rata di saldo;	Il Responsabile del Procedimento Ing. Fernando MURA
	g) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore;	
	h) che per l'esecuzione del servizio non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime proprietà private.	
	i) che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale e il Conto Finale senza alcuna riserva;	
	j) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per l'esecuzione del contratto durante il corso del servizio;	Bureau Veritas Italia SpA Dr.ssa Roberta PRATI
	k) che non risulta che l'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute;	
	l) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito:	Il Direttore dell' esecuzione del contratto Geom. Sebastiano SAU
	il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore approvazione, pari a € 10.864,88 (diconsi euro	
	diecimilaottocentosessantaquattro/88).	
	CERTIFICA	
	pag. 6 di 7	

che il servizio denominato: "L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres" – Contratto applicativo n° 10: "Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo "Lotto 1 - Interventi di relining Coghinas 1 - Sub-lotto Intervento di relining a Porto Torres", in base al contratto applicativo n° 10 in data 06/11/2024, discendente dal contratto di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, dall'operatore economico "Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 20126 Milano" sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'appaltatore come segue:

Ammontare dello stato finale € 10.864,88

**RISULTA IL CREDITO DELL'APPALTATORE € 10.864,88**

(diconsi euro diecimilaottocentosessantaquattro/88), salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

CAGLIARI 23 dicembre 2024

Bureau Veritas Italia SpA Il Direttore dell'esecuzione del Contratto  
Dr.ssa Roberta PRATI Geom. Sebastiano SAU

Firmato digitalmente da: Visto, accertato e confermato  
PRATI ROBERTA  
Data: 08/01/2025 14:58:00  
Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Fernando MURA

FERNANDO  
MURA  
08.01.2025  
16:22:53  
GMT+02:00



Sebastiano Sau  
23.12.2024  
13:19:02  
GMT+02:00

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Fernando MURA

Bureau Veritas Italia SpA  
Dr.ssa Roberta PRATI

Il Direttore dell' esecuzione  
del contratto  
Geom. Sebastiano SAU

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

E6-2A-00-93-5B-F9-2B-34-77-F9-E3-FB-2F-FF-51-21-41-F7-69-3C

PAdES 1 di 3 del 23/12/2024 12:19:02

Soggetto: Sebastiano Sau  
S.N. Certificato: 714F3A9B  
Validità certificato dal 16/01/2024 12:08:05 al 16/01/2027 12:08:05  
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 08/01/2025 14:58:00

Soggetto: PRATI ROBERTA  
S.N. Certificato: 18E807  
Validità certificato dal 19/07/2022 09:07:59 al 19/07/2025 00:00:00  
Rilasciato da InfoCamere S.C.p.A.

PAdES 3 di 3 del 08/01/2025 15:22:53

Soggetto: FERNANDO MURA  
S.N. Certificato: 45FDBAE2  
Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17  
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.