

**ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA**

**C.F.00140940925**

**Oggetto:** Fornitura di un Quadro Siemens MT tipo 8DJH, a tre celle per l'installazione a cura del SEMS presso il sollevamento di Ponte Maxia in abbinamento a n.2 celle MT Siemens 8DH10 già in possesso dell'Ente, con previsione di riutilizzo nell'ambito del progetto definitivo-esecutivo del 2° Comparto-2\* Stralcio:Riqualificazione funzionale parziale centrale di sollevamento".

**IMPRESA:** Gruppo Comoli, Ferrari & C S.p.A.

**CONTRATTO:** (Det.. N°1456 del 14/12/2020) rep. n.ro 2205 del 08/04/2021

**AFFIDAMENTO DIRETTO :** ai sensi dell'art. 36 comma 2° lettera a del D.lgs. n. 50/2016

**GIG:** ZCB2EE69FE

**Importo fornitura :** € 35.300,00+ IVA

**Avvio Fornitura:** 29/12/2020

**Durata Contratto:** 150 giorni (28/05/2021)

**Contratto:** rep.2205 del 08/04/2021

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

L'anno duemilaventuno il giorno 18 (diciotto) del mese di Ottobre il sottoscritto ing. Marco Cordeddu, in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto della fornitura in epigrafe, visto il contratto rep.2205 del 08.04.2021 relativo all'affidamento diretto della *Fornitura di un Quadro Siemens MT tipo 8DJH, a tre celle per l'installazione a cura del SEMS presso il sollevamento di Ponte Maxia in abbinamento a n.2 celle MT Siemens 8DH10 già in possesso dell'Ente, con previsione di riutilizzo nell'ambito del progetto definitivo-esecutivo del 2° Comparto-2\* Stralcio:Riqualificazione funzionale parziale centrale di sollevamento"* alla ditta COMOLI FERRARI & C. spa, per un importo complessivo di euro 35.300,00 + IVA; il verbale di avvio della fornitura sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto del giorno 29/12/2020 che prevedeva l'esecuzione del contratto entro il 09/03/2021 e il contratto che accoglie la richiesta di procrastinare la consegna entro il 28/05/2021 e gli ulteriori ritardi dovuti oltre che alle problematiche legate alla turnazione del personale di fabbrica, causa pandemia da Sars.coV-2 ( COVID19 ), alla reperibilità di alcuni componenti Elettronici e Materie prime che ha coinvolto tutti i costruttori di apparecchiature elettriche e non

solo sulla parte di Media Tensione, per cui le celle sono state consegnate il 22/07/2021 e i kit, risultati mancanti per cause indipendenti dalla volontà del fornitore, sono stati definitivamente consegnati il 07 ottobre 2021, ha verificato che presso l'impianto di sollevamento "Ponte Maxia" a Villanovatulo le seguenti apparecchiature:

- n. 1 cella interruttore 8DJH CEI 0-16 completa di protezione NA60 Thytronic;
- n. 1 cella interruttore 8DJH completa di protezione NA60 Thytronic;
- n. 1 cella adattatore per collegamento Quadro MT tipo 8DJH con Cella Quadro MT 8DH10;
- kit di connettori Euromod per il campo e sbarre di adattamento per collegamento celle 8DJH e 8DH10,

previste dal contratto, sono state fornite e che le stesse soddisfano le prescrizioni contrattuali per cui

#### CERTIFICA

che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita e pertanto si propone il pagamento dell'importo complessivo di € 35.300,00 + iva alla società suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la fornitura di cui è oggetto il presente certificato dal che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Villanovatulo li' 18/10/2021

L'Impresa

COMOLI FERRARI & C spa

Dott. Paolo Ferrari



Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

dott. Ing. Marco Cordeddu



PER CONFERMA ED APPROVAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Ing. Nicoletta Sale

