

Ente acque della Sardegna  
(L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006)

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Lavori "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) " Sistema 2C Tirso.

CUP I24H15001150002 L134-q1.4: Riqualficazione sezionamenti Canale Sinistra Tirso;

CUP I24H15001120002 L134-q1.6 :Riqualficazione Canale da ponte 24 a ponte 34;

CUP I64H15001310002 L134-q1.7: Riqualficazione Canale da ponte 35 a ponte 47;

CIG: 8947127AC3

IMPRESA: M.I.A SRL Società a Socio Unico, con sede in Via Su Furraghe 21- Olmedo (SS) CAP 07040

CONTRATTO: Repertorio n. 2395 del 09 febbraio 2022

\*\*\*\*\*

A) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

PREMESSO CHE:

- con Convenzione in data 23 ottobre 2015 tra l'Assessorato dei lavori pubblici della Regione autonoma della Sardegna e l'Ente acque della Sardegna è stata disciplinata la realizzazione degli interventi inseriti all'interno del "Piano Regionale delle Infrastrutture" di competenza dell'Enas, individuato quale soggetto attuatore, tra cui quelli del gruppo q1 "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" (capitolo di Entrata relativo al finanziamento E4.02.11.04) all'interno dei quali sono ricompresi sette interventi di competenza del Servizio Gestione Nord;

Tra gli interventi di competenza del Servizio Gestione Nord sono previsti gli interventi denominati:

il Responsabile del Procedimento  
Ing. Massimiliano Daleda

M.I.A. SRL  
Società a Socio Unico  
Via Lind Merlin, 14  
07040 OLMEDO (SS)  
P.I. 02419610908

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Gianluca Rullo

















firmato senza riserve da parte dell'impresa.		
<b>TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.		 il Responsabile del procedimento Ing. Massimiliano De Lidda
L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 21 dicembre 2022.		
<b>SOSPENSIONI O PROROGHE</b>		
Nel corso dei lavori, per le motivazioni indicate all'art 2 del Contratto d'Appalto rep.n. 2395 del 09 Febbraio 2022, i lavori sono stati sospesi con verbale in data 14.07.2022, ripresi con verbale datato 23.01.2023, sospesi con verbale in data 17.04.2023, ripresi con verbale del 06.11.2023 che determinava la fine lavori in data 14.01.2024.		
<b>ULTIMAZIONE DEI LAVORI</b>		
Come risulta dal certificato di ultimazione lavori, emesso in data 20.02.2024, il DL certifica l'ultimazione dei lavori in data 14.01.2024.		 L'impresa M.I.A. s.r.l. Società a Capitalo Unico Via Lini, Merlino 14 07040 OSMO (SS) P.I. 0244495069
<b>ANDAMENTO DEI LAVORI</b>		
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del D.L.		
<b>DANNI DI FORZA MAGGIORE</b>		
Durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.		
<b>STATO FINALE</b>		 Il Direttore dei Lavori Geom. Gianluigi Rullo
Lo stato finale è stato redatto dal D.L. in data 20 febbraio 2024 e riporta le seguenti annotazioni:		
Lavori a base d'appalto	€ 407'400,02	
Oneri della sicurezza	€ 17'606,64	
<b>TOTALE importo contrattuale</b>	<b>€ 425'006,66</b>	
pag. 5 di 9		

Importo lavori eseguiti	€	407'400,02	 il Responsabile del Procedimento Ing. Massimo De Gennaro
Compensi a misura per oneri della sicurezza	€	17'606,64	
TOTALE lavori eseguiti	€	425'006,66	
Pagamento Anticipazione	€	127'502,00	
Certificato di pagamento n°1	€	149'592,87	
Certificato di pagamento n°2	€	69'458,38	
Certificato di pagamento n°3	€	45'093,49	
Certificato di pagamento n° 4 e ultimo	€	31'234,90	
Importo complessivo liquidato	€	422'881,64	
<b>ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI</b>			
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di			
Sassari posizione n. 18806763/92;			
<b>INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO</b>			
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.			 L'impresa M.I.A. s.r.l. <b>M.I.A. SRL</b> Società a Socio Unico Via Lino Merlin, 14 07040 Olmedo (SS) P.I. 0245301078
<b>AVVISI AI CREDITORI</b>			
Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private, né in			
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle			
medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli			
avvisi ai creditori di cui all'art. 189 del D.P.R. n. 554/99, in quanto i materiali sono stati			
forniti e depositati presso le aree di proprietà dell'Amministrazione.			 Il Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Rullo
<b>CESSIONI DI CREDITO</b>			
Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'impresa M.I.A. SRL Società a Socio Unico,			
con sede in Via Su Furraghe 21 – Olmedo (SS) – CAP 07040, abbia ceduto l'importo			
dei crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei			
mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.			
pag. 6 di 9			





assicurativi e previdenziali come risulta dal documento di regolarità contributiva		<div>il Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Deledda</div>
richiesto dall'Amministrazione in sede di ciascuna liquidazione:		
f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;		
g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;		
h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;		
i) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;		
j) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;		
b) Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria delle opere e impianti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) " Sistema 2C Tirso.		
L134-q1.4:Riqualificazione sezionamenti Canale Sinistra Tirso;		
L134-q1.6 :Riqualificazione Canale da ponte 24 a ponte 34;		
L134-q1.7:Riqualificazione Canale da ponte 35 a ponte 47;		<div>L'impresa M.I.A. s.r.l. <b>M.I.A. SRL</b> Società a Socio Unico Via Lina Merlin, 14 07040 OLMEDO (SS) P.I. 02419610908</div>
eseguiti dall'impresa M.I.A. SRL Società a Socio Unico, con sede in Via Su Furrage 21 – Olmedo (SS) – CAP 07040 per conto dell'Ente Acque della Sardegna in base al contratto del 09 Febbraio 2022 con il repertorio n. 2395 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:		
Importo lavori eseguiti	€ 425'006,66	
liquidazioni corrisposte	€ 422'881,64	
<b>RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 2'125,02</b>	
Marrubiu, 08/03/2024		
		<div>Il Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Rullo</div>

pag. 8 di 9



<p>L'impresa</p> <p>M.I.A. s.r.l. Società a Socio Unico Via Linda Merlin, 14 07040 OLMEDO (SS) P.I. 02711610908</p>	<p>Il Direttore dei lavori</p> <p>Geom. Stanluca Rullo</p>
<p>Visto, accertato e confermato</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Ing. Massimiliano Deledda</p>	<p>il Responsabile del Procedimento</p> <p>Ing. Massimiliano Deledda</p>
	<p>L'impresa M.I.A. s.r.l. Società a Socio Unico Via Linda Merlin, 14 07040 OLMEDO (SS) P.I. 02711610908</p>
	<p>Il Direttore dei Lavori</p> <p>Geom. Stanluca Rullo</p>

