



# Ente acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni

Ufficio Acquisizioni e Rendicontazioni



**LAVORI :** “L100 – Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla - Opere di adduzione e attrezzamento irriguo della bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa”. Servizio di notifica decreti definitivi di asservimento RAS n. prot. n. 19805, rep. n. 934 del 02.05.2018 e prot. n. 28017, rep. n. 1573 del 22.06.2018.

**DITTA APPALTATRICE :** ES.PRO.GEO snc di Alberto Murru e Roberto Perseu – Via G. D'Annunzio, 1 Oristano

**CONTRATTO:** Rep. 2172 del 23.02.2021

**IMPORTO :** Euro 8.500,00 + IVA

**TEMPO PREVISTO:** scadenza al 10.07.2016

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E STATO FINALE

### OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto consiste nell'espletamento del servizio di notifica dei decreti definitivi di asservimento di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, Direzione generale enti locali e finanze dell'Ass.to EE.LL., Finanze ed Urbanistica della R.A.S. prot. n. 19805, Rep. n. 934 del 02.05.2018 e prot. n. 28017, rep. n. 1573 del 22.06.2018, nell'ambito dell'intervento denominato “Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla. Opere di adduzione ed attrezzamento del distretto irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa.

### SPESA AUTORIZZATA

Con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 1457 del 15.12.2020 è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto alla ES.PRO.GEO snc di Alberto Murru e Roberto Perseu – Via G. D'Annunzio, 1 Oristano per l'importo di Euro **8.500,00 + IVA** e sono state impegnate le relative somme sugli appositi capitolo di bilancio.

Con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 1002 del 14.07.2021 sono stati impegnati e pagati in favore della ES.PRO.GEO snc Euro 2.940,21 per il rimborso delle spese sostenute di 222 notifiche inerenti le due determinazioni definitive RAS.

Con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 1359 del 06.10.2021 sono stati impegnati e pagati in favore della ES.PRO.GEO snc Euro 2.857,68 per il rimborso delle spese sostenute di 216 notifiche inerenti le due determinazioni definitive RAS.

Con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 906 del 01.09.2022 sono stati impegnati e pagati in favore della ES.PRO.GEO snc Euro 8.680,98 per il rimborso delle spese sostenute di 655 notifiche inerenti la determinazione definitiva RAS prot. n. 28017, rep. n. 1573 del 22.06.2018.

### CONTRATTO

A seguito del contratto Rep. 2172 del 23.02.2021 è stato stabilito l'importo per l'espletamento del servizio di notifica dei provvedimenti definitivi RAS in Euro 8.500,00 oltre IVA.

## **DEPOSITO CAUZIONALE**

La Ditta ES.PRO.GEO snc ha presentato la cauzione definitiva di Euro 850,00 pari al 10% dell'Importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria n. 177474638 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del D.lgs 50/2016.

## **CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori sono stati consegnati a seguito di verbale di attivazione in data 11.01.2021 dal Responsabile del Procedimento per conto dell'ENAS Dott. Mauro SERRA.

## **TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare Tecnico Amministrativo i tempi di esecuzione delle attività a carico dell'appaltatore dovevano svolgersi in 365 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di attivazione del servizio, pertanto, tutte le operazioni dovevano concludersi entro il 10.01.2022.

## **SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Durante l'esecuzione del servizio non sono state ordinate sospensioni.

## **ANDAMENTO DEI LAVORI**

Il servizio di notifica dei decreti definitivi di asservimento è stato effettuato in conformità agli ordini e alle disposizioni del Servizio Progetti e Costruzioni.

## **PROROGHE**

Non sono state richieste proroghe dei termini contrattuali.

## **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Con nota ES.PRO.GEO snc del 22.09.2022, prot. ENAS 10580 del 23.09.2022 è stata trasmessa tutta la documentazione attestante il compimento delle procedure previste nel contratto.

## **RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il ritardo nell'esecuzione del servizio è stato quindi di giorni 255, pertanto a termini dell'art. 8 del Disciplinare Tecnico Amministrativo verrà applicata la penale giornaliera dello 0,03% dell'ammontare netto contrattuale ossia Euro 8.500,00 x 0,03% = Euro 2,55 giornalieri.

## **ORDINI DI SERVIZIO**

Nel corso dei lavori non è stato impartito alcun ordine di servizio.

## **SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE**

Durante l'esecuzione del servizio la ES.PRO.GEO snc ha anticipato le spese di notifica inerenti le determinazioni RAS rep. n. 934 del 02.05.2018 e rep. n. 1573 del 22.06.2018 di cui all'art. 23 DPR 327/2001. Ad oggi sono state rimborsate le seguenti spese:

Determinazione Direttore SPC n. 1002 del 14.07.2021	€ 2.940,21
Determinazione Direttore SPC n. 1359 del 06.10.2021	€ 2.857,68
Determinazione Direttore SPC n. 906 del 01.09.2022	€ 8.680,98
<b>Totale da rimborsare</b>	<b>€ 14.478,87</b>

## **RISERVE DELL'IMPRESA**

Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore non ha avanzato alcuna riserva.

## **STATO FINALE**

Il lavoro svolto dalla ES.PRO.GEO snc ha riguardato le attività del contratto per un importo complessivo di Euro 8.500,00.

## **CERTIFICATI DI ACCONTO**

Non sono stati emessi certificati di pagamento.

Per quanto sopra descritto,

### **considerato:**

che le attività eseguite corrispondono alle previsioni del contratto rep. 2172 del 23.02.2021 ed alle prescrizioni impartite dall'Ufficio ma sono state ultimate con 255 giorni di ritardo sulla scadenza utile prevista del 10.01.2022;

### **atteso:**

che dallo stato finale risulta un credito d'Impresa di Euro 8.500,00

## **CERTIFICA**

1. che l'attività contrattualmente prevista è stata regolarmente eseguita dalla ES.PRO.GEO snc di Alberto Murru e Roberto Perseu – Via G. D'Annunzio, 1 Oristano;
2. che risultano crediti della ES.PRO.GEO snc. di Euro 8.500,00 quale compenso per lavori eseguiti;
3. che ai crediti di cui sopra va applicata la penale giornaliera dello 0,03% per ritardata ultimazione del servizio di gg. 255 x € 2,55/gg = Euro -650,25;
4. che alla ES.PRO.GEO snc di Alberto Murru e Roberto Perseu spettano pertanto Euro 7.849,75 (8.500,00 – 650,25)

Cagliari, lì 03.10.2022

### **L'Appaltatore**

ES.PRO.GEO snc

La ES.PRO.GEO snc firma il presente certificato chiedendo sin da ora la disapplicazione della penale per motivi indipendenti dalla propria volontà che verranno precisati in apposita istanza.

### **Il R.U.P.**

Dott. Mauro Serra

### **Il Direttore SPC**

Ing. Stefano SERRA