




	Ente acque della Sardegna	
	Servizio Gestione Sud	
	Via Mameli 88 09100 Cagliari	
	Oggetto: Lavori di completamento opere in ferro lavorato opera iniziale "Sifone Segariu".	
	Ditta appaltatrice: ESSEPI di Salvatore Podda - Via Oristano, 13 - 09040 - Furtei.	
	Importo contratto: € 55.285,75 + € 0,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A..	
	Contratto: Rep. n° 110 del 26/04/2023.	
	Codice identificativo gara (CIG): 952001768D.	
	RELAZIONE SUL CONTO FINALE	
	E	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Somme impegnate: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1613 del	
	01/12/2022 è stato impegnato l'intero importo contrattuale pari a € 55.285,75 oltre I.V.A..	
	Perizie suppletive o di variante: non sono state redatte perizie suppletive o di variante.	
	Descrizione dei lavori: i lavori in sintesi sono consistiti nella fornitura e posa in opera dei	
	seguenti manufatti in ferro lavorato:	
	- Parapetti passerella sovrastante sfioratore	
	- Grate protezione sottostanti sfioratore	
	- Passerella sfioratore	
	- Piano cabina opera di presa Ripartitore Serrenti	
	- Scala interna canale sfioratore	
	- Elementi riduzione luce montanti passerella sfioratore	
	- Parapetti lato statale 547	
	- Corrimano scala accesso piano sgrigliatori	
	- Cannelletto posteriore con scaletta sospesa accesso area condotte sifone	
		pag. 1 di 5

	- Scaletta discesa piano nastro trasportatore sgrigliatore
	- Parapetto piano nastro trasportatore lato scarico materiali rifiuto
	- Piano protezione nuova paratoia canale di scarico sfioratore
	- Modifica cancello carraio accesso area scarico materiali rifiuto
	Ditta appaltatrice: i lavori sono stati affidati con Determinazione del Direttore del Servizio
	Gestione Sud n° 1613 del 01/12/2022 alla ditta ESSEPI di Salvatore Podda - Via Oristano,
	13 - 09040 - Furtei.
	Cauzione definitiva: la ditta appaltatrice è stata esonerata dalla costituzione della cauzione definitiva.
	Contratto: il contratto è stato stipulato in data 26/04/2023 con il rep. n° 110.
	Atti aggiuntivi: non sono stati stipulati atti aggiuntivi.
	Importo contrattuale: l'importo contrattuale è pari a € 55.285,75 + € 0,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A..
	Consegna dei lavori: i lavori in oggetto sono stati consegnati il 02/01/2023 come risulta dal verbale in pari data.
	Termine previsto per l'esecuzione dei lavori: i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, il termine ultimo doveva scadere quindi il 02/03/2023.
	Sospensioni e riprese dell'esecuzione dei lavori: non sono state ordinate sospensioni e riprese dell'esecuzione dei lavori
	Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori.
	Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 02/03/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.
	Danni di forza maggiore: non si sono verificati danni di forza maggiore.
	Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità delle norme
	pag. 2 di 5

contrattuali e delle indicazioni del Direttore dei Lavori.	
Variazioni apportate: non si sono verificate variazioni significative.	
Conto finale: il conto finale risulta come di seguito riportato:	
Lavori a misura	€ 55.127,24
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale	€ 55.127,24
Certificati di acconto: durante il corso del contratto sono stati emessi i seguenti certificati di acconto:	
1° Certificato di pagamento del 10/05/2023	€ 23.451,76
2° Certificato di pagamento del 28/08/2023	€ 31.399,84
Ammontare certificati di acconto	€ 54.851,60
Credito della ditta appaltatrice: il credito della ditta ammonta a € 275,64 come si evince dal seguente prospetto:	
Prestazioni a misura	€ 55.127,24
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
A dedurre certificati di acconto emessi	€ 54.851,60
Totale	€ 275,64
Confronto tra l'importo finale delle prestazioni e l'importo contrattuale autorizzato:	
La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:	
Importo netto autorizzato delle prestazioni:	€ 55.285,75
Importo del Conto Finale delle prestazioni:	€ 55.127,24
	minore spesa: € 158,51
Riserve della ditta: la ditta ha firmato la contabilità senza riserve.	
Infortuni sul lavoro: non si sono verificati infortuni sul lavoro.	
Assicurazione degli operai: la ditta ha assicurato regolarmente i propri operai per gli	
pag. 3 di 5	

infortuni sul lavoro.	
Assicurazioni sociali: è stato acquisito dall'Enas il D.U.R.C. regolare mediante la	
procedura telematica "DURC online".	
Cessione del credito da parte della ditta: la ditta non ha richiesto la cessione del credito	
verso gli enti previdenziali e assicurativi.	
Direzione dei lavori: la Direzione dei lavori e la funzione del Responsabile del	
Procedimento è stata svolta dal sottoscritto Ing. Antonio Collu, in servizio all'Ente acque della	
Sardegna, nominato con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1613 del	
01/12/2022.	
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
Alla visita tenutasi il giorno 29/09/2023 sono convenuti il sottoscritto Ing. Antonio Collu –	
Direttore dei lavori e il Sig. Salvatore Podda per la ditta appaltatrice, con la scorta degli atti	
contrattuali e contabili sono stati ispezionati i lavori effettuati constatandone l'esecuzione a	
regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.	
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che:	
- i lavori effettuati corrispondono per qualità e quantità alle previsioni contrattuali salvo lievi	
variazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei lavori e sono stati eseguiti	
a regola d'arte	
- i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna	
- l'importo dei lavori è inferiore di € 158,51 rispetto a quello delle somme impegnate	
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile	
- durante il corso del contratto la ditta ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli	
operai e gli esiti dei D.U.R.C hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta	
- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni	
del Direttore dei Lavori durante il corso di esso	
	pag. 4 di 5

- la ditta ha firmato la contabilità senza riserve	
tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori	
CERTIFICA	
che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta ESSEPI di Salvatore Podda - Via Oristano, 13 -	
09040 - Furtei, in base contratto rep. n° 110 del 26/04/2023, sono stati regolarmente eseguiti	
e liquida il credito alla ditta come segue:	
Ammontare del conto finale	€ 55.127,24
Ammontare dei certificati di acconto emessi	€ 54.851,60
Credito della ditta	€ 275,64
(Diconsi euro: duecentosettantacinque/64)	
dei quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere	
per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del	
presente atto.	
Cagliari, 29/09/2023	
L' Appaltatore	Il Direttore dei Lavori
Podda Salvatore	Ing. Antonio Colli
 	
VISTO: Accertato e confermato:	
ESSEPI di Salvatore Podda RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
Furtei	
	
pag. 5 di 5	