



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Oggetto: Delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022.

Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR). Cod. Int.: 05.02 PSC_LL_P_SIMR 001 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell'Enas. **Diga Monte Su Rei/Mulgargia**

Importo contratto post perizia: € 274 569,75 oltre IVA.

Impegno di spesa dell'importo relativo ai rincari ex art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 "Decreto AIUTI" convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91 in favore della Ditta RE.CO. Restauri SRL

Capitolo Imponibile: SC20.2331/2023 Cdr 00.00.01.23

Capitolo IVA: SC25.1437/2023 Cdr 00.00.01.23

CIG: 819384921A - CUP: I74H15000990002

RUP Ing Gianfranco Fadda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza SPS n°513 del 31.05.2019 è stato incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Massimiliano Cugudda;
- con determinazione SACP n.1489 del 18.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) che ha offerto il ribasso del 26,015 % (pari a € 89.474,57) sull'importo soggetto a ribasso di € 343.934,52 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 254.459,95 + iva, cui vanno sommati € 12.449,48 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 266.909,43 + iva;
- in data 19.03.2021 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto d'appalto Rep. n° 28720 racc. n. 12697 registrato in Cagliari il 19.03.2021 al n. 5696 serie 1T;
- a seguito dell'emergenza COVID si è resa necessaria una perizia che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale a € 274 569,75 oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 08.06.2021 e sono in corso di esecuzione;
- l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 "Decreto AIUTI" convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91, al comma 1 prevede che *"per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali*

da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4".

Considerato che

- in data 30/03/2022 (dunque prima dell'aggiornamento del prezzario RAS) è stato emesso il SAL n. 1 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 per un importo € 65.651,09 oltre IVA;
- in data 17.06.2022, in ottemperanza all'art. 26 succitato, è stato emesso il certificato di pagamento straordinario 1 BIS pari a € 2.456,04 oltre IVA, somme che sono state impegnate con DDSPS n. 654 del 17.06.2022;
- a seguito della trasmissione (Prot. 7245 del 24.06.2022) del suddetto Certificato di pagamento Straordinario 1 BIS la Ditta RE.CO. Restauri srl non ha ancora emesso fattura;
- in data 05/07/2022 è stato emesso il SAL n. 2 ed il relativo certificato di pagamento per un importo € 54'855,55 oltre IVA.

Constatato che

- alla luce di quanto premesso e considerato, le voci di elenco prezzi di progetto rinvenibili nel Prezzario Regionale sono state rianalizzate utilizzando il Prezzario Regionale 2022 e per quelle derivanti da analisi, utilizzando i prezzi tratti da indagini di mercato. Si è quindi provveduto al ricalcolo dell'importo dei lavori realizzati a tutto il 05.07.2023 – SAL N° 2;
- a seguito dell'applicazione dei summenzionati incrementi e le necessarie rielaborazioni svolte dalla Direzione dei Lavori, si è pervenuti alla definizione delle somme dovute per i rincari di € 40.271,06 € + IVA di legge riferiti all'importo dei lavori a tutto il 05.07.2023 – SAL N° 2 (di cui € 2.456,04+ IVA riconosciuti ma non ancora pagati a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento Straordinario 1bis del 14.06.2022);
- da tale somma occorre sottrarre quanto già impegnato con DDSPS n. 654 del 17.06.2022 (per un importo pari a € 2.456,04+ IVA) per cui, al netto di queste somme, è necessario impegnare un ulteriore importo pari a € 46.134,32 (di cui € 37.815,02 per imponibile e € 8.319,30 per I.V.A.) ai fini dell'emissione dei successivi Certificati di pagamento straordinari;
- le citate elaborazioni per la determinazione dei rincari svolte dalla DL sono state condivise dall'impresa che ha firmato il relativo Verbale di Concordamento dei rincari riferiti all'importo dei lavori a tutto il 05.07.2023 – SAL N° 2 con allegate Analisi dei prezzi comprensive dei rincari in data 12.10.2023.

Considerato che:

- con nota dell' Ass.to LL.PP. SOI-RAS Prot. 28389 del 07.12.2021 veniva comunicato che ai fini dell'assegnazione di una prima anticipazione di risorse FSC 21-27 secondo le previsioni della Legge di bilancio 2021 l'Assessorato ha proposto l'inserimento su tale programmazione di alcuni interventi finanziati con il cosiddetto "Mutuo Infrastrutture" di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13 (DGR 22/1 del 7.5.2015 e ss.mm.ii.) e che il finanziamento di tali interventi a valere sulle risorse FSC 21-27 consentirà di liberare le corrispondenti risorse regionali che potranno essere impiegate per soddisfare ulteriori esigenze;
- tra questi interventi è presente anche l'intervento in oggetto "*Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell'Enas. Diga Monte Su Rei/Mulargia* (Cod. Intervento Mutuo d.4.1.2, Importo finanziamento € 535.645,00) inserito poi all'interno della delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022 sottoscritta digitalmente dal Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell' Assessorato dei Lavori Pubblici e dal Commissario Straordinario dell'Ente Acque della Sardegna, regolante l'attuazione degli "**Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs.**

81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)", appartenenti, nell'ambito del programma, all'Area Tematica "Ambiente e Risorse Naturali", Settore d'intervento FSC "Risorse Idriche", sopra elencati, per complessivi euro 3.885.645,00.

Codice Intervento	Titolo intervento	CUP	Importo finanziamento
05.02 PSC_LL_P_SIMR 001	Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell'Enas. Diga Monte Su Rei/Mulargia	I74H15000990002	€ 535.645,00
05.02 PSC_LL_P_SIMR 002	Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Gestione Sud	I74H15001010002	€ 1.000.000,00
05.02 PSC_LL_P_SIMR 003	Interventi per la messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Nord	I74H15001000002	€ 850.000,00
05.02 PSC_LL_P_SIMR 004	Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri. Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga	I24H15001140002	€ 300.000,00
05.02 PSC_LL_P_SIMR 005	Sistema Idrico Multisetoriale: Riqualificazione ed efficientamento del sistema di erogazione e supervisione (Telecontrollo del canale sinistra Tirso)	I74H15001040002	€ 1.200.000,00

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa per l'imponibile a valere sul capitolo SC20.2331/2023 "L203 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe ENAS - Diga Monte Su Rei/Mulargia" (CdR: 00.00.01.23) pari a € 37.815,02 il quale trova copertura nel capitolo di entrata EC402.123/2023 - Cdr 00.00.01.23 (L203 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe), nell'avanzo distribuito al 2023 e per la quota IVA nel cap. SC25.1437/2023 "IVA SU LAVORI RAS", Cdr 00.00.01.23, nel bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025.

VISTO l'art. 26 DL n. 50 del 17/05/2022.

VISTA la disponibilità delle somme da quadro economico e nell'apposito capitolo di Bilancio.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) di autorizzare l'impegno e il pagamento della somma complessiva di € 46.134,32 (di cui € 37.815,02 per imponibile e € 8.319,30 per I.V.A), a favore della Ditta RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n.28 – 09041 Dolianova (SU), come di seguito specificato:
 - **€ 37.815,02 sul capitolo SC20.2331/2023** - CdR:00.00.01.23 (L203 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe ENAS - Diga Monte Su Rei/Mulargia);
 - **€ 8.319,30 sul capitolo SC25.1437/2023** "IVA SU LAVORI RAS", Cdr 00.00.01.23.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

56-0C-55-8B-E8-2C-F5-77-AE-52-91-6A-42-BF-29-BD-3A-71-EF-9E

CADES 1 di 1 del 29/11/2023 14:19:50

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 02:05:33 al 15/12/2024 11:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
