



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Oggetto: Delegazione amministrativa prot. n.52844, rep. n.62 del 28.12.2022.**

**Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR). Cod. Int.: 05.02 PSC\_LLP\_SIMR 001 - Interventi di messa in sicurezza di competenza del Servizio Dighe dell'Enas. Diga Monte Su Rei/Mulargia- Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in esecuzione. Concessione proroga termine di ultimazione dei lavori (Art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)  
CIG: 819384921A - CUP: I74H15000990002 RUP Ing Gianfranco Fadda.**

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011";

Premesso che:



- con determinazione SACP n.1489 del 18.12.2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) che ha offerto il ribasso del 26,015 % (pari a € 89.474,57) sull'importo soggetto a ribasso di € 343.934,52 + iva. L'importo netto risulta quindi pari a € 254.459,95 + iva, cui vanno sommati € 12.449,48 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 266.909,43 + iva;
- considerato il Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105 lo stato di emergenza per il COVID-19 in Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 1 comma 1) e in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/21 del 23 dicembre 2020 "Proroga della validità del prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019 e approvazione dell'appendice Covid-19. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 L.R. 15 marzo 2018, n. 8, art. 22" è stata redatta una perizia di variante;
- con DDSPS n° 475 del 14.04.2021 l'ENAS ha adottato la suddetta perizia e l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato la perizia suppletiva di variante in argomento con Determinazione del SOI-RAS prot. n.14344 del 03.05.2021;
- a seguito della perizia l'importo netto dei lavori risulta quindi pari a € 258 885,34+ iva, cui vanno sommati € 15684,41 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale ammonta a € 274.569,75 + iva;
- i lavori di cui al contratto rep. n. 28720 racc. n. 12697 del 19.03.2021 sono stati avviati con verbale di consegna del Direttore di Lavori in data 08.06.2021;
- la durata prevista dei lavori era di 180 giorni naturali e consecutivi per cui la data di ultimazione è stata fissata al 04.12.2021;
- a seguito di alcune precedenti proroghe concesse, con DDSPS n. 1458 del 02.11.2023 e per le motivazioni in essa riportate è stata concessa una ulteriore proroga di 100 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata al 25.01.2024.

Vista la domanda di proroga avanzata dall'impresa acquisita con prot. Enas n. 689 del 17.01.2024, in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Considerato che

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'impresa esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;



- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 274 569,75 oltre l'I.V.A. di legge.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori in data 20.02.2024 agli atti del servizio.

Acquisito agli atti del Servizio il parere favorevole del Responsabile del procedimento datato 20.02.2024, con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dei Lavori, ha ritenuto opportuno concedere una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste.

Ritenuto necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

#### DETERMINA

- di concedere all'impresa RE.CO. Restauri S.R.L. con sede legale in Via Arturo Toscanini n. 28 – 09041 Dolianova (SU) una **proroga di 90 giorni naturali e consecutivi** sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **24.04.2024**;
- di trasmettere al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio la presente determinazione per gli adempimenti di competenza attinenti alla concessione di proroga.

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, [è] immediatamente esecutiva.

*La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.*

Il Direttore del Servizio [Scegliere un elemento.]

[Antonio Cucca]

[Fare clic o toccare qui per immettere il testo.]

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

9D-62-30-B5-EB-BE-D8-E5-0C-4D-B5-D4-5A-2D-8C-3C-DB-66-65-53

CADES 1 di 1 del 20/02/2024 14:06:39

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: DE282F44

Validità certificato dal 28/02/2022 01:05:33 al 15/12/2024 10:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

---