



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

00-00-00 - Amministratore Unico

01-00-00 - Direzione Generale

01-19-00 - Servizio Gestione Nord

**Oggetto:** AQ Sostituzioni - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Sostituzione Coghinas 1. Contratto applicativo n. 3: "Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1" Autorizzazione proroga n° 4 lavori art. 107 comma 5 D. lgs. n. 50/2016: On Technology S.r.l. CUP: I87H21004890005CIG AQ: 9561319A09 CIG derivato: B69C606F8BRUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore di Servizio,

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n.67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**CONSIDERATO** che con la DGR n. 68/31 del 31.12.2025 è stato dato il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 66 del 4 dicembre 2025, concernente Autorizzazione all'esercizio provvisorio limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2026. L.R. n. 14/1995 e che pertanto, a far data dal 01 febbraio 2026 l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.lgs.n. 118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.lgs.n. 118/2011";

**PREMESSO CHE:**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per l'intervento A1-35 Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 355/4287/CRC del 26.05.2023, e successivo contratto Rep. ENAS n. 260 del 09/11/2023 l'Accordo Quadro dei lavori "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei Comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres" - Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1, è stato aggiudicato all'operatore economico On Technology S.r.l.;
- con il contratto di Accordo Quadro relativo al Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1, Rep. ENAS N. 260 del 09/11/2023, sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento dei discendenti contratti applicativi;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1617 del 06.12.2024 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1";
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1191 del 12/09/2023, e successivo contratto rep. n. 297 del 27.12.2023 l'Accordo Quadro del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro

Sostituzioni lotto 1: PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di sostituzione Coghinas 1" è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);

- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 499 del 24/04/2025 è stato disposto l' affidamento del contratto applicativo n. 3, per l'esecuzione dei lavori denominati "Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1", all'operatore economico On Technology S.r.l.;
- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 504 del 28/04/2025 è stato disposto l' affidamento del contratto applicativo n. 3, attivato in via d'urgenza il 05/05/2025, per il servizio di Direzione dei lavori, Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, Contabilità dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento denominato "Accordo Quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali Coghinas 1", al RTP composto da S.T.P. S.r.l. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ENAS con il n. 7177 in data 27/05/2025 ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti in data 12/05/2025 fissando il termine per l'ultimazione dei lavori 210 giorni pertanto entro il 08/12/2025;
- con nota prot. n. 14747 del 13/11/2025 l'operatore economico On Technology S.r.l. a seguito dell'acclarata emergenza idrica che ha interessato il nord-ovest della Sardegna che non ha consentito all'Ente una programmazione puntuale delle opere previste nel contratto applicativo n° 3, ha richiesto un differimento degli originari termini temporali contrattuali fino alla data del 28 febbraio 2026
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1561 del 24.11.2025 è stata autorizzata a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 82 (ottantadue) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione degli

interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1";

- con nota prot. n. 419 del 15/01/2026, il RUP, per le motivazioni ivi esposte, ha chiesto all'Ufficio di Direzione dei Lavori di verificare la possibilità di predisporre una perizia di variante delc.a. n° 3, prevedendo nel caso una rimodulazione dei lavori originariamente previsti al fine di consentire anche l'esecuzione delle ulteriori necessarie attività per il ripristino della funzionalità dell'acquedotto;
- la perizia suppletiva e di variante predisposta dall'UDL e trasmessa con le note registrate a protocollo dell'Ente con n.1495 in data 02/02/2026, n.1670 del 03/02/2026 e n.1770 del 04/02/2026, redatta a seguito della discesa necessità di ripristinare il funzionale esercizio dell'intero acquedotto Coghinas 1 per far fronte alla impossibilità di comandare l'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Coghinas 1 (previsto in progetto) a seguito della mancata disponibilità di risorsa negli invasi del sistema idrico nord-occidentale "Alto Temo-Cuga-Bidighinzu", che avrebbero dovuto provvedere al soddisfacimento dei fabbisogni generalmente garantiti dall'acquedotto oggetto di manutenzione;
- con nota nota prot. n. 2964 del 19/02/2026, a causa del perdurare della situazione di criticità negli invasi del sistema idrico nord-occidentale "Alto Temo-Cuga-Bidighinzu (per la quale con le delibere di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, n. 51/10 del 18.12.2024 e n. 66/6 del 17/12/2025 veniva dichiarato lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna progressivamente prorogato fino al 30 luglio 2026) e delle eccezionali condizioni meteorologiche, con continue piogge di forte intensità, ed eventi alluvionali come il ciclone "Henry" che hanno reso impossibile la prosecuzione delle attività in cantiere, nonché delle ulteriori lavorazioni previste nella suddetta variante, l'operatore economico On Technology S.r.l., ha richiesto un ulteriore differimento degli originari termini temporali contrattuali fino alla data del maggio 2026;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 164 del 23.02.2026 è stata autorizzata a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1";
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 273 del 20.03.2026 è stata autorizzata a favore della On Technology S.r.l. ulteriore concessione dell'estensione dei termini

temporali della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n. 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 Interventi di sostituzione Coghinas 1 – Sub Lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1";

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7836 del 29.04.2026, l'operatore economico On Technology S.r.l. presentava la richiesta di ulteriore proroga dei termini contrattuali, in quanto, la Società esecutrice del Collaudo statico sui micropali eseguirà le operazioni di collaudo a partire dal 20 maggio 2026, posticipando di fatto l'esecuzione delle opere in calcestruzzo;

#### Vista

- la nota prot. n. 8403 del 06/05/2026 con la quale il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, ritenuta motivata e giustificata la richiesta dell'Appaltatore, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali della data prevista di ultimazione dei lavori di cui all'oggetto della presente determinazione, di n. 30 (trenta) giorni, fino al 15 /06/2026, per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate;

Considerato che ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sull'istanza di estensione dei termini temporali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

#### Atteso che:

- la richiesta di estensione temporale dei termini, è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ing Fernando Mura, visto il parere positivo rilasciato dal Direttore dei Lavori, esprime parere favorevole alla concessione dell'estensione dei termini temporali di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: "Interventi su manufatti puntuali Coghinas 1", che pertanto, dovranno essere ultimati entro il giorno 15/06/2026;
- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

**Dato atto** che la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

## DETERMINA

- di autorizzare a favore della On Technology S.r.l. la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione degli interventi di cui al Contratto Applicativo n° 3 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinias 1 - Sub-lotto: "INTERVENTI SUI MANUFATTI PUNTUALI COGHINAS 1";
- di dare atto che per effetto dell'estensione dei termini temporali di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi concessa, i lavori per l'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinias 1 - Sub-lotto: "INTERVENTI SUI MANUFATTI PUNTUALI COGHINAS 1" dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 15/06/2026;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 /2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Ing. Fernando Mura