



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Oggetto: *Intervento di ripristino funzionale del gruppo di produzione della centrale idroelettrica "Tirso II° Salto".*

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Importo complessivo di € 126.200,00 oltre l'I.V.A. di legge.

Impresa Entusa S.r.l.

CIG 9416891848

Concessione proroga termine ultimazione – Art. 107 c. 5 D.Lgs 50/2016

RUP Ing. Antonio Collu

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 28 dicembre 2022, avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 43 del 5 dicembre 2022, concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1100 del 22/09/2022 è stato affidato all'impresa Entusa S.r.l. con sede legale in Via Domenico Millelire, 1 – 09127 - Cagliari l'"Intervento di ripristino funzionale del gruppo di produzione della centrale idroelettrica "Tirso II° Salto" per l'importo contrattuale di € 126.200,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge;
- la consegna dei lavori è avvenuta, nelle more della stipula del contratto, in data 27 settembre 2022, come risulta dal relativo verbale di pari data;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori era fissato in 30 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, pertanto cessanti il giorno 26 ottobre 2022;

Visti:

- la nota Prot. Gen. Enas n. 12135 del 24/10/2022 con la quale la ditta Entusa S.r.l. ha chiesto la concessione di un maggior tempo contrattuale di 41 giorni naturali successivi e continui per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- le motivazioni indicate nella suddetta nota;
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016

Considerato che:

- in seguito all'intervento di smontaggio del gruppo di produzione è stato riscontrato che le condizioni di alcune componenti meccaniche risultavano particolarmente compromesse e pertanto si è resa necessaria l'esecuzione di ulteriori attività impreviste e imprevedibili;
- l'esecuzione di tali ulteriori attività non consentiva l'ultimazione dei lavori entro il termine fissato e il conseguente ritardo non è imputabile alla ditta appaltatrice;
- occorre provvedere conseguentemente alla formalizzazione degli atti di proroga;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Vista:

- la relazione redatta dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Collu, allegata alla presente, con la quale si propone la concessione di un maggior tempo contrattuale di 41 giorni naturali, successivi e continui sul termine di ultimazione dei lavori previsti nel contratto in oggetto, portando così la data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 6 dicembre 2022;

Considerato che:

- si condivide la proposta allegata di concessione di un maggior tempo contrattuale di 41 giorni naturali, successivi e continui sul termine di ultimazione dei lavori;
- il ritardo nell'ultimazione dei lavori non arreca alcun danno economico all'Amministrazione;
- l'impresa Entusa S.r.l. ha riconosciuto che le circostanze che hanno determinato il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pur non essendo imputabili alla medesima, non la esonerano completamente dalla responsabilità nei confronti di questo Ente;

Considerato inoltre che:

- la concessione di un maggior tempo contrattuale per l'esecuzione del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 126.200,00 oltre I.V.A. di legge;

DETERMINA

- di concedere all'impresa Entusa S.r.l. con sede legale in Via Domenico Millelire, 1 – 09127 - Cagliari una proroga per l'ultimazione dei lavori previsti nel contratto in oggetto di 41 giorni naturali, successivi e continui, stabilendo così la data del 6 dicembre 2022 quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS.N.33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio *ad interim*
Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

76-BD-71-12-E8-2F-70-B5-F1-19-13-84-D3-6D-06-DE-E9-2A-A8-49

CADES 1 di 1 del 03/02/2023 18:20:36

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
