

Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud

Via Mameli 88 09100 Cagliari

Oggetto: Lavori di movimento terra propedeutici all'intervento di ripristino della funzionalità della centrale idroelettrica "Tirso 2° salto".

Ditta appaltatrice: Masones Enrico - Via Lamarmora, 45 - 09080 Ula Tirso (OR).

Importo contratto: € 11.000,00+ € 0,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A..

Lettera d'ordine: Prot. Gen. Enas n° 7830 del 11/07/2022.

Codice identificativo gara (CIG): Z00370EAAD.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Somme impegnate: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 735 del 08/07/2022 è stato impegnato l'intero importo contrattuale pari a € 11.000,00 oltre I.V.A..

Perizie suppletive o di variante: non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

Descrizione dei lavori: i lavori sono consistiti nella realizzazione di uno sbarramento nella zona dell'alveo del fiume Tirso prospiciente lo scarico della centrale idroelettrica "Tirso 2° salto", mediante specifiche lavorazioni di movimento terra.

Ditta appaltatrice: i lavori sono stati affidati con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 735 del 08/07/2022 alla ditta Masones Enrico - Via Lamarmora 45 - 09080 Ula Tirso (OR).

Cauzione definitiva: la ditta appaltatrice è stata esonerata dalla costituzione della cauzione definitiva.

Lettera d'ordine: la lettera d'ordine è stata trasmessa dall'Ente alla ditta appaltatrice in data 11/07/2022 con Prot. Gen. n° 7830.

Atti aggiuntivi: non sono stati stipulati atti aggiuntivi.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale è pari a 11.000,00 + € 0,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A..

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori: i lavori dovevano concludersi entro 6 (sei) giorni lavorativi, anche non continuativi, decorrenti dal 05/07/2022.

Sospensioni e riprese dell'esecuzione dei lavori: non sono state ordinate sospensioni e riprese dell'esecuzione dei lavori.

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori.

Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità entro 6 (sei) giorni lavorativi non continuativi e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore: non si sono verificati danni di forza maggiore.

Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità delle norme contrattuali e delle indicazioni del Direttore dei Lavori.

Variazioni apportate: non si sono verificate variazioni significative.

Conto finale: il conto finale risulta come di seguito riportato:

Lavori a corpo	€ 11.000,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>0,00</u>
Totale	€ 11.000,00

Certificati di acconto: il pagamento era contrattualmente previsto in unica soluzione pertanto nel corso del contratto non sono stati emessi certificati di acconto.

Credito della ditta appaltatrice: il credito della ditta ammonta a € 11.000,00 come si evince dal seguente prospetto:

Lavori a corpo	€ 11.000,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>0,00</u>
Totale	€ 11.000,00

Confronto tra l'importo finale dei lavori e l'importo contrattuale autorizzato: l'importo

del conto finale è pari alla somma autorizzata di € 11.000,00.

Riserve della ditta: la ditta ha firmato la contabilità senza riserve.

Infortuni sul lavoro: non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Assicurazione degli operai: la ditta ha assicurato regolarmente i propri operai per gli infortuni sul lavoro.

Assicurazioni sociali: è stato acquisito dall'Enas il D.U.R.C. regolare mediante la procedura telematica "DURC online".

Cessione del credito da parte della ditta: la ditta non ha richiesto la cessione del credito verso gli enti previdenziali e assicurativi.

Direzione dei lavori: la Direzione dei lavori e la funzione del Responsabile del Procedimento è stata svolta dal sottoscritto Ing. Antonio Collu, in servizio all'Ente acque della Sardegna, nominato con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 735 del 08/07/2022.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 21/10/2022 sono convenuti il sottoscritto Ing. Antonio Collu – Direttore dei lavori e il Sig. Enrico Masones per la ditta appaltatrice, con la scorta degli atti contrattuali e contabili sono stati ispezionati i lavori effettuati constatandone l'esecuzione a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che:

- i lavori effettuati corrispondono per qualità e quantità alle previsioni contrattuali salvo lievi variazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte
- i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna
- l'importo dei lavori è pari a quello delle somme impegnate

- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile

- durante il corso del contratto la ditta ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli

operai e gli esiti dei D.U.R.C hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta

- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni

del Direttore dei Lavori durante il corso di esso

- la ditta ha firmato la contabilità senza riserve

tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Masones Enrico - Via Lamarmora 45 - 09080

Ula Tirso (OR), in base alla lettera d'ordine Prot. Gen. Enas n° 7830 del 11/07/2022, sono

stati regolarmente eseguiti e liquida il credito alla ditta come segue:

Ammontare del conto finale	€ 11.000,00
----------------------------	-------------

Ammontare dei certificati di acconto emessi	€ 0,00
---	--------

Credito della ditta	€ 11.000,00
---------------------	-------------

(Diconsi euro: undicimila/00)

dei quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere

per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del

presente atto.

Cagliari, 21/10/2022

L' Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

Masones Enrico
Movimento Verti - Lavori stradali e forestali
ENRICO MASONES
Via Lamarmora, 45 09080 Ula Tirso (OR)
C.F. MSNRG 62116 G113F
P.Iva: 0117110958

Ing. Antonio Collu

VISTO: Accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Collu