

	Ente acque della Sardegna	
	Servizio Gestione Sud	
	Via Mameli 88 09100 Cagliari	
	Oggetto accordo quadro: Servizio di gestione delle opere del SIMR di competenza del	
	SGS - "Utilizzo multisettoriale delle risorse idriche e produzione energetica"	
	Contratto accordo quadro: Rep. 27915 del 16/07/2020	
	Ditta contraente: STE ENERGY S.r.l. – Via Sorio 120, 35141 Padova	
	Importo contratto accordo quadro: € 4.000.000,00 (di cui € 0,00 oneri della sicurezza)	
	Durata contratto di accordo quadro: anni quattro	
	Data scadenza contratto di accordo quadro: 16/07/2024	
	CIG accordo quadro: 8013825199 CUP accordo quadro: I85G19000200002	

	Contratto applicativo N°5/20 rep. n. 19571 del 28/10/2020	
	Durata contratto applicativo: mesi undici	
	Importo contratto applicativo: € 343.470,33 (di cui € 0.00 per oneri della sicurezza)	
	Determinazione affidamento e impegno di spesa: Dir. SGS n. 829 del 07/08/2020	
	CIG contratto applicativo: 8398061B2A	

	RELAZIONE SUL CONTO FINALE	
	E	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Somme impegnate: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 829 del	
	07/08/2020 è stato impegnato l'intero importo contrattuale pari a € 343.470,33 oltre I.V.A..	
	Perizie suppletive o di variante: non sono state redatte perizie suppletive o di variante.	
	Descrizione delle prestazioni contratto applicativo: le prestazioni previste nel contratto	
		pag. 1 di 5

	applicativo sono consistite in:	
	- Teleconduzione dei siti di produzione energetica “Uvini - S. Lorenzo. – Simbirizzi”	
	dal CTC di S. Miali - Furtei	
	- Controllo e verifica giornaliera non continuativa in loco dei siti di produzione	
	energetica in esercizio “Uvini - S. Lorenzo. – Simbirizzi”	
	Ditta appaltatrice: le prestazioni sono stati affidate alla ditta STE ENERGY S.r.l. – Via Sorio	
	120, 35141 Padova, appaltatore del contratto di accordo quadro in epigrafe, con	
	Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 829 del 07/08/2020.	
	Contratto applicativo: il contratto applicativo in oggetto è stato stipulato in data 28/10/2020	
	con il Rep. n. 19571.	
	Importo contratto applicativo: l'importo del contratto applicativo è pari a € 343.470,33 + €	
	0,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A..	
	Verbalì nuovi prezzi: non sono stati redatti verbalì per nuovi prezzi.	
	Avvio dell'esecuzione del contratto applicativo: l'avvio dell'esecuzione del contratto	
	applicativo è avvenuta il 01/11/2020 come risulta dal verbale in pari data.	
	Termine previsto per l'esecuzione delle prestazioni: le prestazioni dovevano concludersi	
	entro 11 mesi naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, il termine	
	delle prestazioni è stato quindi stabilito il 30/09/2021.	
	Sospensioni e riprese dell'esecuzione delle prestazioni: non sono state ordinate	
	sospensioni e riprese delle prestazioni.	
	Ultimazione delle prestazioni: le prestazioni sono terminate in data 30/09/2021 e quindi	
	entro il termine utile sopra riportato.	
	Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità delle norme	
	contrattuali e delle indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.	
	Conto finale: il conto finale risulta come di seguito riportato:	
		pag. 2 di 5

applicativo sono consistite in:

- | | |
|---|--|
| - | Teleconduzione dei siti di produzione energetica “Uvini - S. Lorenzo. – Simbirizzi”
dal CTC di S. Miali - Furtei |
| - | Controllo e verifica giornaliera non continuativa in loco dei siti di produzione
energetica in esercizio “Uvini - S. Lorenzo. – Simbirizzi” |

Ditta appaltatrice: le prestazioni sono stati affidate alla ditta STE ENERGY S.r.l. – Via Sorio
120, 35141 Padova, appaltatore del contratto di accordo quadro in epigrafe, con
Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 829 del 07/08/2020.

Contratto applicativo: il contratto applicativo in oggetto è stato stipulato in data 28/10/2020 con il Rep. n. 19571.

Importo contratto applicativo: l'importo del contratto applicativo è pari a € 343.470,33 + € 0,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A..

Verbali nuovi prezzi: non sono stati redatti verbali per nuovi prezzi.

Avvio dell'esecuzione del contratto applicativo: l'avvio dell'esecuzione del contratto applicativo è avvenuta il 01/11/2020 come risulta dal verbale in pari data.

Termine previsto per l'esecuzione delle prestazioni: le prestazioni dovevano concludersi entro 11 mesi naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, il termine delle prestazioni è stato quindi stabilito il 30/09/2021.

Sospensioni e riprese dell'esecuzione delle prestazioni: non sono state ordinate sospensioni e riprese delle prestazioni.

Ultimazione delle prestazioni: le prestazioni sono terminate in data 30/09/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità delle norme contrattuali e delle indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Conto finale: il conto finale risulta come di seguito riportato:

	Prestazioni a misura nette	€ 268.464,57
	Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	Totale	€ 268.464,57
	Certificati di acconto: durante il corso del contratto sono stati emessi i seguenti certificati di	
	acconto:	
	1° Certificato di pagamento del 31/12/2020	€ 58.905,43
	2° Certificato di pagamento del 28/02/2021	€ 60.119,97
	3° Certificato di pagamento del 30/04/2021	€ 45.864,33
	4° Certificato di pagamento del 30/06/2021	€ 40.612,39
	5° Certificato di pagamento del 15/09/2021	€ 41.846,33
	6° Certificato di pagamento del 30/09/2021	<u>€ 19.773,80</u>
	Ammontare certificati di acconto	€ 267.122,25
	Credito della ditta appaltatrice: il credito della ditta ammonta a € 1.342,32 come si evince	
	dal seguente prospetto:	
	Prestazioni a misura	€ 268.464,57
	Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	A dedurre certificati di acconto emessi	<u>€ 267.122,25</u>
	Totale	€ 1.342,32
	Confronto tra l'importo finale delle prestazioni e l'importo contrattuale autorizzato:	
	La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:	
	Importo netto autorizzato delle prestazioni:	€ 343.470,33
	Importo del Conto Finale delle prestazioni:	<u>€ 268.464,57</u>
	minore spesa: € 75.055,76	
	Riserve della ditta: la ditta ha firmato la contabilità senza riserve.	
	Infortuni sul lavoro: non si sono verificati infortuni sul lavoro.	
	pag. 3 di 5	

	Assicurazione degli operai: la ditta ha assicurato regolarmente i propri operai per gli	
	infortuni sul lavoro.	
	Assicurazioni sociali: è stato acquisito dall'Enas il D.U.R.C. regolare mediante la	
	procedura telematica "DURC online".	
	Cessione del credito da parte della ditta: la ditta non ha richiesto la cessione del credito	
	verso gli enti previdenziali e assicurativi.	
	Direzione dell'esecuzione del contratto: la Direzione dell'esecuzione del contratto è stata	
	svolta dal sottoscritto Ing. Antonio Collu, la funzione del Responsabile del Procedimento,	
	sino al 31/08/2021, è stata svolta dall'Ing. Felice Soda nominato con Determinazione del	
	Direttore Generale n° 1328 del 12.07.2019. Con Determinazione del Direttore del Servizio	
	Gestione Sud n° 1220 del 14/09/2021 la funzione del Responsabile del Procedimento è stata	
	attribuita all'Ing. Fernando Mura.	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Il sottoscritto Ing. Antonio Collu, Direttore dell'esecuzione del contratto, visti gli atti	
	contrattuali e contabili, considerato che:	
	- le prestazioni effettuate corrispondono per qualità e quantità alle previsioni contrattuali e	
	sono state eseguite a regola d'arte	
	- i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna	
	- l'importo delle prestazioni è inferiore di € 75.055,76 rispetto a quello delle somme	
	impegnate	
	- le prestazioni sono state terminate nei tempi previsti	
	- durante il corso del contratto la ditta ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli	
	operai e gli esiti dei D.U.R.C hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta	
	- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni	
	del Direttore dell'esecuzione del contratto durante il corso di esso	
	pag. 4 di 5	

- la ditta ha firmato la contabilità senza riserve

tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto

CERTIFICA

che le prestazioni sopra descritte eseguite dalla ditta STE ENERGY S.r.l. – Via Sorio 120, 35141 Padova, in base al contratto Rep. n. 19571 del 28/10/2020, sono state regolarmente eseguite e liquida il credito alla ditta come segue:

Ammontare del conto finale	€ 268.464,57
Ammontare dei certificati di acconto emessi	€ <u>267.122,25</u>
Credito della ditta	€ 1.342,32

(Diconsi euro: milletrecentoquarantadue/32)

dei quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le prestazioni di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari, 08/10/2021

L' Appaltatore

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

STE ENERGY S.r.l. - Ing. Francesco Rossetti

Ing. Antonio Colu

VISTO: Accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fernando Mura

MURA
FERNANDO
22.10.2021
12:30:08
GMT+00:00

