



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Oggetto:** Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale DN 600 CL.30 di scorta per le opere di trasporto idrauliche del Settore 4 del SGS.

**CIG: 9548974E9D**

**Contratto:** Rep. n. 84 del 17.03.2023

**Affidataria:** Ditta Electrosteel Europe SA con sede legale in Francia - Arles Cap 13200

Via Galilee n. 9 (P.IVA 07722670960)

**Importo del Contratto:** € 137.808,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge

**Avvio anticipata del contratto:** 16 Gennaio 2023

**Scadenza tempi contrattuali:** 90 giorni naturali e consecutivi

**R.U.P.:** Geom. Roberto Salis

**Direttore dell'esecuzione del Contratto:** Geom. Giorgio Incani

**Direttore del Servizio Gestione Sud:** Ing. Fernando Mura

#### ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

**Somme impegnate:**

con le determinazioni del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1877 del 21/12/2022 e n. 154 del 10/02/2023 è stato impegnato tutto l'importo contrattuale;

**Esecutore del contratto:**

la fornitura è stata affidata alla ditta Electrosteel Europe SA con sede legale in Francia - Arles Cap 13200 Via Galilee n. 9 con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 1877 del 21/12/2022;

**Cauzione definitiva:**

l'impresa Electrosteel Europe SA è stata esonerata dalla presentazione della cauzione definitiva, in quanto preliminarmente all'affidamento definitivo della fornitura l'operatore economico ha offerto un miglioramento dei prezzi sul preventivo proposto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs.50/16;

**Contratto principale:**

il contratto con la ditta affidataria della fornitura è stato stipulato in data 17.03.2023 con n° 84 di repertorio Enas;

**Importo contrattuale:**

l'importo contrattuale è di € 137.808,00 (oneri per la sicurezza non previsti) oltre l'IVA di legge;

**Avvio dell'esecuzione del contratto:**

l'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuta, nelle more della stipula del contratto, in data 16/01/2023, come da verbale di attivazione in pari data;

**Atti aggiuntivi:**

non sono stati stipulati atti aggiuntivi;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Tempo previsto per l'esecuzione della fornitura:**

il tempo previsto per l'esecuzione della fornitura era fissato dall'articolo n°11 dello Schema di Contratto in n°90 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e quindi entro il 16.04.2023;

**Sospensioni e riprese dell'esecuzione del contratto:**

durante il tempo utile non si sono verificate sospensioni dell'esecuzione del contratto;

**Proroghe:**

non si è verificata la necessità della concessione di proroghe;

**Scadenza del tempo previsto per l'esecuzione della fornitura:**

il termine ultimo per l'esecuzione delle prestazioni era fissato al 16.04.2023;

**Ultimazione della fornitura:**

le prestazioni sono state ultimate in data 23/01/2023, quindi in tempo utile, con la consegna delle tubazioni presso la diga del Cixerri di "Genna Is Abis" a Uta (CA);

**Penali e ritardo nell'esecuzione della fornitura:**

non si sono verificati ritardi nell'esecuzione della fornitura a norma dell'art. 21 dello Schema del Contratto, in caso del mancato rispetto del termine di ultimazione delle forniture, era stabilita una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 0,10 % dell'importo netto di aggiudicazione;

**Ordini di servizio:**

nel corso dell'espletamento del contratto non sono stati impartiti ordini di servizio alla ditta fornitrice;

**Andamento della fornitura:**

la prestazione si è svolta in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni impartite dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto;

**Somma autorizzata:**

in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 137.808,00 oltre all'IVA;

**Certificati di acconto:**

durante il corso del contratto è stato emesso n. 1 certificato di acconto per un importo netto € 137.118,96;

**Importo finale della fornitura:**

l'importo finale delle forniture ammonta a complessivi € 137.808,00 oltre all'I.V.A. ed è così sintetizzato:

Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale DN 600 CL.30	€	137.808,00
Da cui si deducono gli acconti per certificati già emessi:	€	<u>137.118,96</u>
<b>Resta il credito della ditta</b>	<b>€</b>	<b><u>689,04</u></b>

**Confronto tra somma autorizzata e importo speso:**

l'importo finale delle prestazioni è pari a € 137.808,00 oltre all'IVA e pertanto risulta uguale all'importo di spesa autorizzato;

**Riserve:**

la ditta esecutrice non ha avanzato alcuna riserva;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



**Infortuni sul lavoro:**

durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro;

**Regolarità contributiva:**

la regolarità contributiva della ditta è stata verificata attraverso la richiesta da parte dell'Enas del D.U.R.C.;

**Cessione del credito da parte della ditta:**

per il contratto di che trattasi la ditta fornitrice non ha richiesto la cessione dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento dei corrispettivi spettantegli;

**Direzione dell'Esecuzione del Contratto:**

l'esecuzione del contratto è stata diretta dallo scrivente Geom. Giorgio Incani, dipendente dell'Ente;

**Attestazione di regolare esecuzione:**

il sottoscritto Direttore per l'Esecuzione del Contratto, considerato che:

- le prestazioni sono state ultimate nei tempi previsti, corrispondenti a quelle ordinate ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.;
- i prezzi a misura applicato sono quelli di contratto;
- l'importo finale della fornitura è compreso nelle somme autorizzate e impegnate nel bilancio dell'Ente;
- gli esiti del D.U.R.C. hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta;
- non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto durante il corso dello stesso;
- la ditta ha consegnato le dichiarazioni e le certificazioni richieste;
- la ditta ha firmato la contabilità senza riserve;

**Attesta**

che la fornitura sopra descritta in adempimento al contratto Rep. n. 84 del 17/03/2023 è stata regolarmente eseguita e pertanto liquida il credito di € 689,04 (Diconsi euro seicentottantanove/04) oltre I.V.A. di legge dei quali si propone il pagamento alla ditta Electrosteel Europe SA con sede legale in Francia - Arles Cap 13200 Via Galilee n. 9 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari li' 23/03/2023

Electrosteel Europe SA.

Sig. Alfio Firpo

ELCTROSTEEL EUROPE SA  
Società a.r.l.  
Via Mecenate 7/22  
20138 MILANO  
P.IVA n. C.F. 07722670969

Visto, Il responsabile del procedimento

Geom. Roberto Salis

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto

Geom. Giorgio Incani

