

DIREZIONE GENERALE  
Servizio Gestione Nord



**Il Direttore del Servizio Gestione Nord**

**Oggetto: AQ Sostituzioni - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 2: Interventi di Sostituzione Coghinas 2. Contratto Applicativo n. 3: "Interventi di sostituzione Coghinas 2: Interventi INT3A-INT5-INT6 – Interventi propedeutici alla sostituzione tubazioni - Lavori di realizzazione dei by-pass". Autorizzazione proroga n° 1 lavori art. 107 comma 5 D.lgs. 50/2016 CUP AQ: I87H21004890005 CIG AQ: 956132924C CIG derivato: B5F008D5B8 RUP: Ing. Fernando Mura**

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- CONSIDERATA che con la D.G.R. 52/20 del 23.12.2024, la D.G.R. n. 5/30 del 29.01.2025, la D.G.R. n. 13/37 del 07.03.2025 e la D.G.R. n. 17/35 del 04.04.2025 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2025 di Enas rispettivamente per il mese di gennaio 2025, per il mese di febbraio 2025, per il mese di marzo 2025 e per il mese di aprile 2025 e pertanto, a far data dal 01 maggio 2025 e fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs.118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs.118/2011".

**Premesso che:**

- con DDG n. 193 del 26/02/2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento delle Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" compresi nella D.G.R. 67/29 del 31/12/2020 e affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;



**Enas**  
Ente Abbaas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE  
Servizio Gestione Nord

- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 355/4287/CRC del 26.05.2023, e successivo contratto Rep. ENAS n. 270 del 23.11.2023 l'Accordo Quadro dei lavori di cui all'oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico ATI Pellegrini S.r.l. (Mandataria), Ingallina S.r.l. e Idroambiente S.r.l. (Mandanti);
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1224 del 19/09/2023, e successivo contratto rep. n. 298 del 27.12.2023 l'Accordo Quadro del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro Sostituzioni lotto 2: PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di Sostituzione Coghinas 2" è stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante)
- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 295 del 11/03/2025, integrata con Determinazione n. 326 del 19/03/2025 è stato attivato il contratto applicativo n. 3 firmato in data 13/06/2025 e in data 16/06/2025 prot. n. 8031 per l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento denominato Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - Sub- lotto: INTERVENTI INT1C-3A-INT5-INT6 – INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA SOSTITUZIONE TUBAZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI BYPASS, in favore del RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois (Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante);
- con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 284 del 07/03/2025, è stato disposto l'affidamento del contratto applicativo n. 3, sottoscritto in data 10/06/2025 prot. n. 7720 e in data 13/06/2025 prot. n. 7918 per l'esecuzione dei lavori denominati Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - Sub- lotto: INTERVENTI INT1C-3A-INT5-INT6 – INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA SOSTITUZIONE TUBAZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI BYPASS all'operatore economico ATI Pellegrini S.r.l. (Mandataria), Ingallina S.r.l. e Idroambiente S.r.l. (Mandanti);


**Preso atto che:**

- Il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo ENAS con il n. 4599 in data 31/03/2025 ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori in oggetto firmato dalle parti in data 27/03/2025 fissando il termine per l'ultimazione dei lavori in modo differenziato per i diversi cantieri, ossia:
  - Per il cantiere di La Ciaccia, 75 giorni naturali e consecutivi e fissava il termine per l'ultimazione dei lavori al 07/07/2025;
  - Per il cantiere di Tres Montes, 165 giorni naturali e consecutivi e fissava il termine per l'ultimazione dei lavori al 19/10/2025;

**Atteso che** con nota prot. n. 8057 del 17/06/2025 l'operatore economico ATI Pellegrini S.r.l. (Mandataria), Ingallina S.r.l. e Idroambiente S.r.l. (Mandanti) ha richiesto una proroga di 30 (trenta) giorni sul termine ultimo per l'esecuzione delle opere per il cantiere di La Ciaccia per le motivazioni ivi espresse;

**Richiamata** la richiesta di parere inviata dal RUP al Direttore dei Lavori con nota prot. n. 8249 in data 20/06/2025.

**Vista** la nota prot. 8280 del 23/06/2025 con la quale il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dei lavori per il cantiere di La Ciaccia per le motivazioni ivi espresse e che qui si intendono integralmente richiamate.



**Enas**  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE  
Servizio Gestione Nord

**Considerato che** ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

**Atteso che:**

- la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere positivo rilasciato dal Direttore dei Lavori, esprime parere favorevole alla concessione della proroga n° 1 di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione dei lavori per il cantiere di La Ciaccia e che gli stessi, pertanto, dovranno quindi essere ultimati entro il giorno 06/08/2025;
- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

**Dato atto che** la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

**DETERMINA**

- di autorizzare a favore ATI Pellegrini S.r.l. (Mandataria), Ingallina S.r.l. e Idroambiente S.r.l. (Mandanti) la concessione della proroga n° 1 di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione per l'esecuzione dei lavori di cui al Contratto Applicativo n° 3 relativi all'intervento "Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - Sub- lotto: INTERVENTI INT1C-3A-INT5-INT6 – INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA SOSTITUZIONE TUBAZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI BYPASS" per il cantiere di La Ciaccia;
- di dare atto che per effetto della proroga di 30 giorni naturali e consecutivi concessa, i lavori per il cantiere di La Ciaccia dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 06/08/2025.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio  
Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

68-13-C8-3C-BA-86-74-92-2B-FD-81-F2-3F-A0-1A-EA-17-AF-36-4A

CAdES 1 di 1 del 24/06/2025 12:40:48

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 5C010130

Validità certificato dal 08/02/2025 11:41:17 al 08/02/2028 11:41:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----