



**Enas**

Ente Abbas de Sardigna  
Ente Acque della Sardegna



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Gestione Nord

Oggetto: Approvazione proroga termini contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori denominati "L134 q1.a3: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga" in favore della ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c di Silanus

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/20 del 23.12.2024 avente ad oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 47 del 12 dicembre 2024, concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio", limitatamente al periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2025. L.R. n. 14/1995

**Premesso che:**

- con Determinazione del direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 670 del 21/05/2021 è stato disposto l'affidamento alla ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c. – Zona Ind. Birdis, snc – 08017 Silanus (NU), dei lavori denominati "L134 q1.a3: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga";
- con il contratto Repertorio n. 2274 del 26.08.2021 i lavori sono stati affidati alla ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c. – Zona Ind. Birdis, snc – 08017 Silanus (NU);

**Accertato che:**

- come prescritto nel disciplinare d'appalto, i lavori devono essere effettuati nel periodo invernale (nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo);



**Enas**

Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

- la consegna dei lavori è avvenuta con verbale in data 30.11.2021, con scadenza del termine contrattuale al 13/02/2022;
- in data 08.02.2022, è stata concessa una proroga dei termini contrattuali per le motivazioni in essa riportate, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 30.03.2022;
- in data 22.03.2022 è stato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto anche dall'esecutore e dal RUP, il Verbale di sospensione dei lavori a far data dallo stesso giorno e fino al successivo ordine di ripresa;
- in data 19.12.2022 è stato emesso ordine di ripresa dei lavori per consentire la fornitura a piè d'opera dei tubi in PRFV DN 2400 mm e dei materassi metallici Reno, al fine di limitare successivi adeguamenti dei prezzi, con scadenza del termine contrattuale al 27/12/2022;
- in data 20.12.2022 è stato redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto anche dall'esecutore e dal RUP, il Verbale di sospensione dei lavori a far data dallo stesso giorno e fino al successivo ordine di ripresa;
- in data 28.10.2024, per le motivazioni ivi esposte è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori, fissando la scadenza del termine contrattuale al 05/11/2024;
- con DDSGN n. 1397 del 08.11.2024, è stata concessa una proroga dei termini contrattuali per le motivazioni in essa riportate, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 04/01/2025;

**Atteso** che:

- che con nota del 30/12/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17737 del 31/12/2024, la ditta appaltatrice ha richiesto una proroga di 120 giorni del termine contrattuale;
- la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;

**Considerato** che:

- si è reso necessario mantenere in esercizio la presa irrigua Cuga, indispensabile per consentire, in emergenza, l'approvvigionamento idropotabile dell'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale, in occasione della messa fuori esercizio dell'acquedotto Coghinas 2 nel periodo tra il 2 e il 20 dicembre 2024;
- come prescritto nel disciplinare d'appalto, i lavori devono essere effettuati nel periodo invernale (nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo);
- si ritiene di concedere una proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c., Zona Ind. Birdis, snc, Silanus (NU), ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

**Atteso** che:

- tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno cinque del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque (05.03.2025);
- trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

## DETERMINA

di concedere alla ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c. – Zona Ind. Birdis, snc – 08017 Silanus (NU), una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori denominati "L134 q1.a3: Riquilificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga", per cui il nuovo termine contrattuale resta fissato per il giorno cinque del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque (05.03.2025).

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione [non rientrando] nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Gestione Nord



Il Direttore del Servizio  
Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

1D-21-D8-D5-B9-0B-7F-BE-AA-B1-67-FD-AC-5F-5E-A9-BC-4A-5F-57
---

CAdES 1 di 1 del 13/01/2025 09:24:44

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----