

## Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud

Via Mameli 88 09100 Cagliari

**Contratto per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza dell'opera denominata Traversa Barrali, in agro di Barrali e nolo a caldo di un escavatore cingolato per l'individuazione di una perdita in agro di Serrenti"**

Ditta: Zuncheddu Gianluca Trasporti & C. S.a.s., con sede in Via Rossini snc 09040 Burcei (P.IVA 03071260925);  
Importo dei Lavori: Euro 7.140,00 oltre l'I.V.A. di legge;  
Affidamento D.D.S.G.S. n. 143 del 15.02.2022;  
Lettera d'ordine Prot. n. 1841 del 18.02.2022;  
CIG Z7E3527C7F

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Somme impegnate:** con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 143 del 15.02.2022 è stato impegnato tutto l'importo contrattuale;

**Perizie suppletive o di variante:** non sono state redatte perizie suppletive o di variante;

#### Descrizione dei lavori:

- con l'importo contrattuale è stata messa in sicurezza l'opera denominata "Traversa Barrali", in agro di Barrali e, attraverso l'utilizzo di un escavatore cingolato, è stata individuata una perdita in agro di Serrenti sulla condotta denominata "Serrenti B";
- il lavoro relativo alla traversa di Barrali è consistito nella chiusura con tamponamento murario di tutti gli accessi alla struttura della ex sala pompe, la chiusura dei pozzetti, la pulizia dell'area dai rifiuti presenti, lo sfalcio di tutta le pertinenze interne ed esterne compreso il bordo stradale esterno e la potatura di alcuni alberi per poi chiudere con una recinzione in paletti e rete tutto il lato stradale della via d'accesso. Sulla sponda opposta, all'altro lato del Rio Flumini Mannu, è stato inibito l'accesso alla traversa con una recinzione lungo tutto il fronte;
- il lavoro sulla condotta denominata "Serrenti 2" è consistito nello scavo atto all'individuazione di una perdita d'acqua e al successivo ripristino dopo la riparazione effettuata dal personale dell'Ente.

**Esecutore del contratto:** i lavori sono stati affidati con determinazione n. 143 del 15.02.2022 del Direttore del Servizio Gestione Sud alla ditta Zuncheddu Gianluca Trasporti & C. S.a.s., con sede in Via Rossini snc 09040 Burcei;

**Cauzione definitiva:** ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, data la tipologia dei lavori, non è prevista la costituzione di apposita garanzia fidejussoria;

**Lettera d'ordine:** l'affidamento dei lavori è stato accettato dall'impresa mediante sottoscrizione della lettera d'ordine prot. n. 1841 del 18/02/2022;

**Atti aggiuntivi:** non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

**Importo contrattuale:** l'importo contrattuale è di euro 7.140,00 oltre IVA;

**Comunicazioni dell'impresa:** non vi sono state comunicazioni ufficiali dell'impresa;

**Verbal nuovi prezzi:** non sono stati redatti verbali per nuovi prezzi;

**Consegna dei lavori:** in data 24.02.2022 vennero consegnati i lavori come da verbale di consegna in pari data;

**Tempo stabilito:** il tempo stabilito per l'esecuzione delle lavorazioni era fissato in 12 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna;



**Ente acque della Sardegna**  
**Servizio Gestione Sud**  
Via Mameli 88 09100 Cagliari

**Sospensioni e riprese dei lavori:** non sono state emesse sospensioni e riprese dei lavori;

**Proroghe concesse:** non sono state concesse proroghe per l'ultimazione delle lavorazioni;

**Scadenza definitiva del tempo utile:** il termine ultimo per l'esecuzione delle lavorazioni era fissato al 11.03.2022;

**Ultimazione delle lavorazioni:** le lavorazioni sono state ultimate in data 11.03.2022 come da certificato di ultimazione dei lavori;

**Penali e ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni:** non si sono verificati ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni – a norma dell'art. 13 della lettera-contratto la penale giornaliera era stabilita pari a € 30,00;

**Danni di forza maggiore:** non si sono verificati danni di forza maggiore;

**Lavori in economia:** non si sono verificati lavori in economia;

**Anticipazioni in denaro:** non ci sono state anticipazioni in denaro;

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle indicazioni della Direzione Lavori;

**Variazioni apportate:** non si sono verificate variazioni significative;

**Buoni d'ordine:** durante il corso dei lavori non sono stati emessi buoni d'ordine;

**Stato finale:** lo stato finale viene riassunto di seguito:

Lavori di messa in sicurezza Traversa Barrali e nolo escavatore	euro	7.140,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	euro	0,00
Totale	euro	7.140,00

**Certificati di acconto:** durante il corso del contratto non sono stati emessi certificati di acconto;

**Credito dell'impresa:** il credito dell'impresa ammonta a Euro 7.140,00 come si evince dal seguente prospetto:

Importo complessivo lavorazioni, forniture e oneri	euro	7.140,00
Importo complessivo certificati di acconto	euro	0,00
Credito all'impresa	euro	7.140,00

**Confronto tra l'importo finale dei lavori e importo contrattuale autorizzato:** l'importo finale contabilizzato ammonta a euro 7.140,00 e pertanto coincide con l'importo di spesa autorizzato;


**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

**Infortuni sul lavoro:** non si sono verificati infortuni sul lavoro;

**Assicurazione degli operai:** l'impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL sede di Cagliari n. 14662940 con decorrenza continuativa;

**Assicurazioni sociali:** è stato acquisito dall'Enas il D.U.R.C. regolare mediante la procedura telematica "DURC online";

**Tempo stabilito per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione:** entro quarantacinque giorni dal certificato di ultimazione dei lavori sarà emesso il Certificato di regolare esecuzione;



**Ente acque della Sardegna**  
**Servizio Gestione Sud**  
Via Mameli 88 09100 Cagliari

**Avvisi ad opponendum:** tutti i lavori sono stati eseguiti su aree dell'Ente per cui si prescinde dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

**Cessione del credito da parte dell'impresa:** l'impresa non ha richiesto la cessione del credito;

**Direzione dei lavori:** i lavori sono stati diretti dal P.I. Urbano Lecca, la funzione di Responsabile del Procedimento è stata svolta dall'Ing. Sandro Bachis in servizio all'Ente acque della Sardegna, nominati con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n. 143 del 15.02.2022;

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 11.03.2022 sono convenuti il P.I. Urbano Lecca – Direttore dei Lavori e il Sig. Gianluca Zuncheddu – legale rappresentante dell'impresa.

Con la scorta dei documenti contrattuali si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che le prestazioni furono ultimate nei tempi previsti, corrispondenti a quelle ordinate ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo finale delle prestazioni è compreso nelle somme autorizzate per il contratto e impegnate nel bilancio dell'Ente;
- gli esiti dei D.U.R.C per le diverse fasi di avanzamento del contratto hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta;
- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive;
- che non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore per l'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- che la ditta ha firmato la contabilità senza riserve;

tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori

**C E R T I F I C A**

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Zuncheddu Gianluca Trasporti & C. S.a.s., con sede in Via Rossini snc 09040 Burcei, in base alla lettera d'ordine prot. n.1841 del 18/02/2022, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	euro	7.140,00
Ammontare dei certificati di acconto effettuati	euro	0,00
<b>Credito all'impresa</b>	<b>euro</b>	<b>7.140,00</b>
<b>(Diconsi euro: settemilacent quaranta/00)</b>		

delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari, 26.04.2022

L'IMPRESA

(Timbro e firma)

Zuncheddu Gianluca & C. s.a.s.  
VIA ROSSINI, 2  
09040 BURCEI (CA)  
Partita I.V.A. 03071260925

VISTO: Accertato e confermato:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Sandro Bachis**



Sandro Bachis  
09.05.2022 07:24:44  
GMT+00:00

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**P.I. Urbano Lecca**





La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

90-9C-74-6A-3C-1C-0A-B7-D8-F4-53-85-21-7E-78-A3-41-C8-8D-55
---

PAdES 1 di 1 del 09/05/2022 09:24:44

Soggetto: Sandro Bachis

S.N. Certificato: DAD8BF3A

Validità certificato dal 21/12/2021 07:16:07 al 21/12/2024 07:16:07

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----