

ALLEGATO "A"

Comune di Bessude
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della valle dei giunchi

COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna

CANTIERE: Bidighinzu, Bessude (SS)

Cagliari, 02/04/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Perito Elettrotecnico Garau Giona)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Meloni Maurizio)

Perito Elettrotecnico Garau Giona
Via Mameli, 88
09123 Cagliari (CA)
Tel.: 070 60211 - Fax: 070 670758
E-Mail: giona.garau@enas.sardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Sopralluoghi e Installazione cantiere	1	E	6	8	02/11/2012	09/11/2012
Demolizioni e rimozioni	1	E	15	19	12/11/2012	30/11/2012
	1	E	17	23	21/01/2013	12/02/2013
	1	E	20	29	11/03/2013	08/04/2013
Scavi e reinterri	1	E	15	19	03/12/2012	21/12/2012
	1	E	18	24	13/02/2013	08/03/2013
	1	E	15	23	22/04/2013	14/05/2013
Posa Condotte e pezzi speciali	1	E	52	75	25/03/2013	07/06/2013
Calcestruzzi e acciai	1	E	13	17	02/01/2013	18/01/2013
	1	E	10	12	18/02/2013	01/03/2013
	1	E	30	44	22/04/2013	04/06/2013
Acciaio lavorato	1	E	37	54	11/03/2013	03/05/2013
Risanamento Vasca	2	E	31	45	02/04/2013	16/05/2013
Verifiche e collaudi	1	E	6	8	07/06/2013	14/06/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA CONDOTTA

2) = ZONA VASCA DI CARICO

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]







