



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCARICO DI FONDO
DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS (SILIQUEA)

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Allegato **A.08**
Scala

Redatto dal Servizio Dighe

Il Consulente Tecnico
Ing. Ivano Leandri



Il Collaboratore
Geom. Giuseppe Vulpiani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefania Todde



Stefania Todde
22.05.2024 16:20:44
GMT+01:00

Il Progettista
Ing. Stefania Todde

Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Patteri



Roberto Meloni
30.05.2024
06:41:18
GMT+00:00

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

APRILE 2024

Cronoprogramma

FASI LAVORATIVE			mesi	1				2				3				4				5			
			gg																				
ALLESTIMENTO CANTIERE			5						X														
A - SCARICO DI FONDO																							
	A.1 -	Fornitura apparecchiature	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	A.2 -	Revisioni apparecchiature e carpenterie	10										X	X									
	A.3 -	Fasi di lavorazione	25									X	X	X	X	X							
B - INTERVENTO DI POSA FIBRA OTTICA E QUADRI ELETTRICI			30								X	X	X	X	X	X							
C - LAVORI IN ECONOMIA			20														X	X	X	X			
D - TRASPORTE E CONFERIMENTO DI MATERIALI			10																	X	X		
SMOBILIZZO CANTIERE			5																				X

TOTALE DURATA CANTIERE gg. 160

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

FE-5B-0C-54-DB-3F-22-E2-5E-D1-2A-B5-31-0C-33-F0-D6-03-CA-13

PAdES 1 di 3 del 22/05/2024 17:20:44

Soggetto: Stefania Todde
S.N. Certificato: 1FA4A2A5
Validità certificato dal 05/12/2022 08:54:40 al 05/12/2025 08:54:40
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 30/05/2024 08:41:18

Soggetto: Roberto Meloni
S.N. Certificato: F3DC56A7
Validità certificato dal 17/02/2022 07:49:26 al 14/12/2024 11:16:26
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 3 del 31/05/2024 10:08:29

Soggetto: Enrica Palomba
S.N. Certificato: 361DDC26
Validità certificato dal 24/02/2022 05:43:31 al 17/12/2024 08:36:31
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.