

	Ente acque della Sardegna	
	Servizio Gestione Sud	
	Via Mameli 88 09100 Cagliari	
	Oggetto accordo quadro: Lavori di manutenzione opere edili delle opere del SIMR di competenza dell'Ente	
	Contratto accordo quadro: Rep. 145292 del 28/12/2022	
	Ditta contraente: SA.I.E Srl – Via Caprera, 25 – 07039 – Valledoria (SS)	
	Provvedimento di affidamento A.Q.: Determinazione Dir. SACP n° 992 del 12/09/2022	
	Importo contratto A.Q.: € 2.155.985,78 (di cui € 79.434,00 oneri della sicurezza)	
	Durata contratto di accordo quadro: anni due	
	Data scadenza contratto di accordo quadro: 05/12/2024	
	CIG accordo quadro: 9316039E92	

	Contratto applicativo N°1/SGS rep. n. 16059 del 30/12/2022	
	Durata contratto applicativo: mesi 6	
	Importo contratto applicativo: € 110.429,22 (di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza)	
	Determinazione affidamento e impegno di spesa: Direttore SGS n. 1831 del 19/12/2022	
	CIG contratto applicativo: 95477783A8	
	RELAZIONE SUL CONTO FINALE	
	E	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO	
	Somme impegnate: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1831 del 19/12/2022 è stato impegnato l'intero importo contrattuale pari a € 110.429,22 oltre I.V.A..	
	Perizie suppletive o di variante: non sono state redatte perizie suppletive o di variante.	
	Descrizione dei lavori: i lavori sono consistiti nella realizzazione di due pozzetti con	
		pag. 1 di 6

	l'ultimazione dei lavori che è stato pertanto definitivamente fissato al 09/01/2024.	
	Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 09/01/2024 e	
	quindi entro il termine utile sopra riportato.	
	Danni di forza maggiore: non si sono verificati danni di forza maggiore.	
	Lavori in economia: sono stati eseguiti lavori in economia per un importo complessivo pari	
	a € 6.584,67.	
	Anticipazioni in denaro: nel corso dei lavori non sono state corrisposte dall'impresa	
	anticipazioni in denaro.	
	Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità delle norme	
	contrattuali e delle indicazioni del Direttore dei Lavori.	
	Variazioni apportate: non si sono verificate variazioni significative.	
	Conto finale: il conto finale risulta come di seguito riportato:	
	Lavori a misura € 55.365,52	
	Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso € 710,93	
	Totale € 56.076,45	
	Certificati di acconto: durante il corso del contratto è stato emesso il seguente certificato di	
	acconto:	
	1° Certificato di pagamento del 12/02/2024 € 55.088,69	
	Ammontare certificati di acconto € 55.088,69	
	Credito della ditta appaltatrice: il credito della ditta ammonta a € 987,76 come si evince dal	
	seguente prospetto:	
	Lavori a misura € 55.365,52	
	Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso € 710,93	
	A dedurre certificati di acconto emessi € 55.088,69	
	Totale € 987,76	
		pag. 3 di 6

	Confronto tra l'importo finale dei lavori e l'importo contrattuale autorizzato: l'importo	
	del conto finale di € 56.076,45 è inferiore di € 54.352,77 rispetto alla somma autorizzata di €	
	110.429,22.	
	Riserve della ditta: la ditta ha firmato la contabilità senza riserve.	
	Infortuni sul lavoro: non si sono verificati infortuni sul lavoro.	
	Assicurazione degli operai: la ditta ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro	
	con pos. INAIL n. 9035201918 con decorrenza continuativa.	
	Assicurazioni sociali: è stato acquisito dall'Enas il D.U.R.C. regolare mediante la	
	procedura telematica "DURC online".	
	Avvisi ad opponendum: i lavori sono stati eseguiti su aree dell'Ente per cui non si è resa	
	necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.	
	Cessione del credito da parte della ditta: la ditta non ha richiesto la cessione del credito	
	verso gli enti previdenziali e assicurativi.	
	Direzione dei lavori: la Direzione dei lavori è stata svolta dal sottoscritto Ing. Antonio Collu,	
	la funzione del Responsabile del Procedimento è stata svolta dall'Ing. Massimiliano Deledda,	
	entrambi in servizio all'Ente acque della Sardegna.	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Alla visita tenutasi il giorno 20/03/2024 sono convenuti il sottoscritto Ing. Antonio Collu –	
	Direttore dei lavori e il Geom. Budroni Giorgino per la ditta appaltatrice, con la scorta degli	
	atti contrattuali e contabili sono stati ispezionati i lavori effettuati constatandone l'esecuzione	
	a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.	
	Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che:	
	- a seguito di necessità sopraggiunte l'Ente ha stabilito di destinare ad altri utilizzi prioritari	
	le somme previste nel contratto applicativo per il riattamento del magazzino ricambi della	
	centrale idroelettrica di Santu Miali per cui l'importo dei lavori eseguiti, pari a € 56.076,45	
	pag. 4 di 6	

	è inferiore di € 54.352,77 rispetto alla somma autorizzata di € 110.429,22;	
	- le prestazioni effettuate, al netto dello scorporo dei lavori di riattamento del magazzino	
	ricambi della centrale idroelettrica di Santu Miali, corrispondono per qualità alle previsioni	
	contrattuali salvo lievi variazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei	
	lavori e sono state eseguite a regola d'arte;	
	- i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;	
	- i lavori, al netto dello scorporo dei lavori di riattamento del magazzino ricambi della	
	centrale idroelettrica di Santu Miali, sono stati ultimati nel tempo utile;	
	- durante il corso del contratto la ditta ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli	
	operai e gli esiti dei D.U.R.C hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta;	
	- non sono state necessarie occupazioni temporanee o definitive;	
	- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni	
	del Direttore dei Lavori durante il corso di esso;	
	- la ditta ha firmato la contabilità senza riserve e con la sottoscrizione del presente atto	
	conferma di non avere nulla da pretendere in relazione alla riduzione dell'importo del	
	lavori eseguiti, per le motivazioni sopraindicate, rispetto all'importo del contratto	
	applicativo.	
	tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori	
	C E R T I F I C A	
	che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta SA.I.E Srl – Via Caprera, 25 – 07039 –	
	Valledoria (SS), in base al contratto applicativo rep. n. 16059 del 30/12/2022, sono stati	
	regolarmente eseguiti e liquida il credito alla ditta come segue:	
	Ammontare del conto finale compresi oneri sicurezza interferenziali	€ 56.076,45
	Ammontare dei certificati di acconto emessi	<u>€ 55.088,69</u>
	Credito della ditta	€ 987,76
		pag. 5 di 6

(Diconsi euro: novecentottantasette/76)

dei quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere
per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del
presente atto.

Quartu S.E., 20/03/24

L' Appaltatore

Il Direttore dei lavori

SA.I.E Srl – Geom. Budroni Giorgino

Ing. Antonio Collu

VISTO: Accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Deledda