

00-00-00 - Amministratore Unico
01-00-00 - Direzione Generale
01-20-00 - Servizio Gestione Sud

Gesuino Monni srl
costruzionimonni@legpec.it

Oggetto: **Accordo Quadro per i Lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna. LOTTO 2. CIG Accordo Quadro: B181DF2842. Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Settore 2 del Servizio Gestione Sud. Importo complessivo contratto applicativo n. 1_SGS: € 768.423,52 oltre I.V.A. CIG Contratto Applicativo: B527D316CC. Ditta: Gesuino Monni S.r.l. RUP: Ing. Massimiliano Deledda. Concessione proroga ultimazione lavori.**

Il Direttore del Servizio

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/42 del 01.04.2026 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n.





Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

12 del 10 marzo 2026, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e Bilancio di previsione di cassa 2026”. Legge regionale n. 14 /1995, articoli 3 e 4.

PREMESSO CHE

- Con DDSGS n. 1865 del 23.12.2024 l'ENAS ha affidato, per le motivazioni in detta DDSGS esposte e a cui si rimanda, i “Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Settore2 del Servizio Gestione Sud” alla ditta Gesuino Monni Srl con sede in Via Spagna n. 9 - 08040 Arzana Nu (Partita IVA P.IVA 01279460917) per l'importo di € 768.423,52;
- In detta DDSGS 1865/2024 era prevista – tra l'altro – l'autorizzazione all'attivazione del contratto in via d'urgenza nelle more di stipula del medesimo;
- Il direttore dei Lavori geom. Bernardino Pitzalis ha consegnato i lavori, tutt'ora in corso di esecuzione, con verbale di consegna in data 26.03.2025;

CONSIDERATO CHE

- la durata dei lavori era prevista in 500 (cinquecento) giorni naturali, successivi e continui dalla data del Verbale di consegna dei lavori, per cui il termine ultimo era fissato al 07.08.2026;
- con nota prot. 14873 in data 28.07.2026, la ditta Gesuino Monni Srl, ha richiesto una proroga di 153 (centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi oltre la scadenza naturale prevista per il 07.08.2026, per cui il nuovo termine di ultimazione risulterebbe differito sino al 07.01.2027;

VISTA

la proposta congiunta del RUP ing. Massimiliano Deledda e del Direttore dei lavori geom. Bernardino Pitzalis del 04.08.2026 con la quale, esaminata la documentazione prodotta dall'impresa e valutata ammissibile la richiesta, gli stessi hanno proposto di autorizzare la proroga in oggetto;

DATO ATTO CHE

condividendo la sopra richiamata proposta del RUP e Direttore dei lavori del 04.08.2026, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, si ritiene opportuno concedere alla società Gesuino Monni s.r.l. la proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori per la maggiore durata di 153



(centocinquantatre) giorni naturali e consecutivi oltre la scadenza naturale prevista per il 07.08.2026, per cui il nuovo termine di ultimazione risulterebbe differito sino al 07.01.2027;

ATTESO CHE trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 Di concedere alla società Gesuino Monni s.r.l. la proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori per la maggiore durata di 153 (centocinquantatre) giorni naturali e consecutivi oltre la scadenza naturale prevista per il 07.08.2026, per cui il nuovo termine di ultimazione risulta differito sino al 07.01.2027.

ART.2 Di trasmettere la presente determinazione alla ditta Gesuino Monni s.r.l. per l'esecuzione dei lavori contrattualmente pattuiti.

La presente determinazione non è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 /2013.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all' art.3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Igor Povolo

