



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Oggetto: Servizio di redazione pratica di esproprio e frazionamento, relative alle particelle catastali in Comune di Orroli interessate dall'opera denominata: "*Intervento d.4.1.3 Sistemazione di alcuni versanti franosi nelle pertinenze della diga di Nuraghe Arrubiu – Orroli (cod. SIMR 7A.S2)*"

Importo Contrattuale: € 4.032,00 oltre IVA.

Affidatario: Geom. Massimo Porcu

Concessione proroga termine di ultimazione del servizio

CUP: I74H15000990002– CIG ZF53442C34

RUP: Ing. Gianfranco Fadda

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/46 del 01.06.2023 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 19 del 07 aprile 2023, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e Bilancio di previsione di Cassa 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con determinazione SPS n.1835 del 06.12.2021 il servizio in oggetto è stato affidato all'operatore economico Geom. Massimo Porcu – Via Riva Villasanta, 171 – Cagliari per un importo di € 4.032,00 + iva;
- il servizio di cui al contratto con lettera d'ordine Prot. 30059 del 23.12.2021 sono stati avviati con verbale di attivazione del Direttore dell'esecuzione del Servizio in data 04.01.2022;

Vista la domanda di proroga avanzata dall'operatore economico, assunta in data 20-06-2023 con prot. Enas n. 8894.

Considerato che:

- le motivazioni addotte dall'operatore economico nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'operatore economico e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili all'operatore economico, non esonerano lo stesso dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non lo autorizzano ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 4.032,00 oltre l'I.V.A. di legge;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell'esecuzione del contratto con nota inviata via mail in data 27.06.2023;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento del 29.06.2023, con il quale, in base al resoconto fornito dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ha ritenuto opportuno concedere una proroga di 361 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le prestazioni previste;

Ritenuto necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'operatore economico una proroga di 361 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le prestazioni previste.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di concedere all'operatore economico Geom. Massimo Porcu – Via Riva Villasanta, 171 – Cagliari una **proroga di 361 giorni naturali e consecutivi** sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **31.12.2023**.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

6C-02-D9-E3-AF-72-AA-E5-46-7D-EA-DF-85-41-F8-AE-70-D4-33-99

CADES 1 di 1 del 29/06/2023 16:44:16

Soggetto: Antonio Cucca

S.N. Certificato: 2A66 0246 DE28 2F44

Validità certificato dal 28/02/2022 03:05:33 al 15/12/2024 12:36:33

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
