

## Ente acque della Sardegna

Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari

Tel 070 6021.1 – Fax 070 670758

**OGGETTO:** Lavori denominati “L134 q1.a3: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga”

**CUP I24H15001140002**

**CIG 8667996096**

### PROROGA N° 1 DEI TERMINI CONTRATTUALI

Spett.le

Deledda & Morittu Mario s.n.c.

Zona Ind. Birdis, snc

08017 SILANUS (NU)

Lavori: denominati “L134 q1.a3: Riqualificazione e adeguamento dei Sistemi 3B Nord Occidentale, 3C Nord Occidentale, 2C Tirso, 7A Flumendosa-Campidano-Cixerri Sistema 3C Nord Occidentale: Adeguamento presa irrigua Cuga”

Ditta appaltatrice: Deledda & Morittu Mario s.n.c.

Importo contrattuale dei lavori euro 155.986,01 + IVA

Contratto n° rep. 2274 del 26.08.2021

Verbale consegna lavori 30/11/2021

Scadenza tempo utile contrattuale: 13/02/2022

Il sottoscritto Geom. Sebastiano Sau, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga di giorni 90, espressa dalla ditta appaltatrice con nota del 07/02/2022, prot. n. 1273 del 07.02.2022, preso atto che:

- la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
- è stata decretata la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
- le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa;
- il tempo utile per il termine dei lavori è fissato per il giorno 13.02.2022;
- atteso che, come prescritto dall'art 4 del contratto di appalto, *“l'esecuzione delle lavorazioni dell'appalto deve essere effettuata nel periodo invernale (nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo)”*;
- sentito il parere favorevole del Direttore dei Lavori all'accoglimento della richiesta;

## Ente acque della Sardegna

Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari

Tel 070 6021.1 – Fax 070 670758

concede una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta Deledda & Morittu Mario s.n.c., Zona Ind. Birdis, snc, Silanus (NU), ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Si dà atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato per il giorno trenta del mese di marzo dell'anno duemilaventidue (30.03.2022).

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa appaltatrice diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Cagliari, 8 febbraio 2022

Il Responsabile del Procedimento

*Geom. Sebastiano Sau*



Sebastiano Sau  
08.02.2022  
11:26:42  
GMT+01:00

L'Impresa: *Deledda&Morittu Mario s.n.c.*



FERNANDO  
MURA  
09.02.2022  
17:04:29  
GMT+00:00

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

54-B8-60-A2-C6-D5-FD-68-85-22-C9-0D-C9-0F-3F-B1-48-AA-C9-F1

PAdES 1 di 2 del 08/02/2022 11:26:42

Soggetto: Sebastiano Sau

S.N. Certificato: 8E77719

Validità certificato dal 01/02/2021 08:43:19 al 01/02/2024 08:43:19

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
PAdES 2 di 2 del 09/02/2022 18:04:29

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 4C51A706

Validità certificato dal 09/02/2022 10:47:09 al 09/02/2025 10:47:09

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.  
-----