



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°869 del 27/07/2018

**Oggetto:** *Adeguamento normativo in materia di sicurezza delle camere di alleggerimento e cunicolo inferiore (scale, parapetti, corrimano, grigliati ed altre lavorazioni) nella diga Eleonora D'Arborea a Cantoniera in Comune di Busachi (OR)*  
**Approvazione perizia suppletiva e di variante. Rideterminare dell'importo contrattuale e del tempo contrattuale. Ulteriore impegno di spesa in favore della ditta SA.I.MET. srl – Zona PIP – Loc. Grui – lotto 28 – 09037 San Gavino Monreale (SU) P.IVA: 02273520920.**  
CIG: Z3521A1D66

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 33 del 29.06.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza ad interim sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda fino al 31.12.2017;

**Premesso che**

- con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n°2321 del 29.12.2017 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, alla Ditta SA.I.MET. di San Gavino Monreale (SU) i lavori di *Adeguamento normativo in materia di sicurezza delle camere di alleggerimento e cunicolo inferiore (scale, parapetti, corrimano, grigliati ed altre lavorazioni) nella diga Eleonora D'Arborea a Cantoniera in Comune di Busachi (OR)* per l'importo complessivo a corpo del contratto di Euro 26.977,50, oltre l'IVA, di cui Euro 250,00 per gli oneri riguardanti la sicurezza oltre l'IVA;
- con la stessa Determinazione è stata nominata RUP e Direttore dei Lavori l'Ing. Simonetta Caredda;
- in data 09.04.2018 è stato stipulato il contratto rep. n°1764 fra l'Enas e la ditta affidataria;
- in data 24.05.2018 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori;

### **Atteso che**

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di variare l'esecuzione di alcune opere e di effettuare lavorazioni aggiuntive e, pertanto, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante; le ragioni delle variazioni sono dettagliatamente riportate nella relazione della perizia ed hanno comportato l'esigenza della formulazione di otto nuovi prezzi e un aumento per lavori di Euro 3.418,50 , e nessun onere aggiuntivo per la sicurezza;
- il tempo aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori della perizia suppletiva e di variante è stato valutato in 10 giorni;

### **Verificato che**

- le varianti ai lavori contenute in perizia rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo dei lavori aggiuntivi è pari al 12,67% dell'importo netto contrattuale, inferiore al limite normativo del 15%;
- la spesa può essere imputata per la parte imponibile pari a € 3.418,50 sul capitolo U2.05.23.17/2018 "*Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza*" (Risorse proprie) che ha la relativa capienza, e per la parte dell'IVA, pari a € 752,07 sul capitolo U1.10.14.18/2018 "IVA";

### **Visti**

- la perizia suppletiva e di variante, lo schema dell'atto di sottomissione e di concordamento dei nuovi prezzi;

### **DETERMINA**

- L'approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "*Adeguamento normativo in materia di sicurezza delle camere di alleggerimento e cunicolo inferiore (scale, parapetti, corrimano, grigliati ed altre lavorazioni) nella diga Eleonora D'Arborea a Cantoniera in Comune di Busachi (OR)*";
- La rideterminare dell'importo contrattuale in complessivi Euro 30.396,00 di cui Euro 250,00 per oneri della sicurezza;
- L'incremento del tempo contrattuale di 10 giorni naturali e consecutivi;
- L'impegno di spesa in favore della ditta SA.I.MET. srl – Zona PIP – Loc. Grui – lotto 28 – 09037 San Gavino Monreale (SU) P.IVA: 02273520920 - per le lavorazioni di cui alla perizia suppletiva e di variante in oggetto, come appresso:
  - € 3.418,50 sul U2.05.23.17/2018 "*Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza*" (Risorse proprie)
  - € 752,07 sul capitolo U1.10.14.18/2018 "IVA";

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio

Dott. Mariano Pudda

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.