



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MIT**  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Scegliere un elemento.

**Oggetto: AQ Sostituzioni - PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres. Lotto 2: Interventi di Sostituzione Coghinas 2. Contratto applicativo n. 2: Sub-lotto: Variante Terrabianca INT3VAR". CUP: I87H21004890005 - CIG AQ: 956132924C – CIG derivato: B47295A0C7**  
**RUP: Ing. Fernando Mura**  
**Autorizzazione proroga lavori ai sensi del D.Lgs.50/2016 art.107 comma 5.**

Il Direttore del Servizio,

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISTA | la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VISTO | lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;                                                                                                                                                                                                                                        |
| VISTA | la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;                                                                                                                                                                                                                                             |
| VISTA | la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VISTO | il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;                                                                                                                             |
| VISTA | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/42 del 01.04.2026 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 10 marzo 2026, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e Bilancio di previsione di cassa 2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4. |



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MIT**  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Scegliere un elemento.

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per l'intervento A1-35- Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;
- come previsto dall'art. 2 dell'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, concesso dal Ministero Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche, per l'intervento Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-35, al fine di consentire il conseguimento dei target associati all'investimento M2C4-I.4.1 del PNRR, il Soggetto attuatore (ENAS) si è impegnato ad assicurare:
  - entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'intervento;
  - entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento delle attività dell'intervento;
- con la Determinazione a contrarre del Direttore SGN n. 1820 del 19/12/2022, L'Ente Acque della Sardegna (Enas), per le motivazioni nella medesima riportate, ha disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori denominati "AQ Sostituzioni (PNRR - MC24-I4.1- A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", tramite l'istituto dell'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D. lgs. 50/2016, per la durata di trenta mesi, quantificando in € 31.214.000,00 (al netto dell'IVA), l'importo massimo dei lavori affidabili, suddiviso in due lotti da stipulare con un unico operatore per ciascun lotto, come di seguito individuati:
  - Lotto 1: Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - € 8.240.000,00, di cui € 8.000.000,00 per lavori oltre ad € 240.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - Lotto 2: Interventi di Sostituzione Coghinas 2 - € 22.974.000,00, di cui € 22.300.000,00 per lavori oltre ad € 674.000,00 per costi della sicurezza non



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Scegliere un elemento.

soggetto a ribasso d'asta; procedendo alla scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

- tutte le operazioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della procedura di gara sono state svolte dalla Centrale Regionale di Committenza, istituita con la D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017,

VISTA

la Determinazione n. 355/4287/CRC del 26.05.2023 del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di committenza, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto concernente la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in due lotti, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, della durata di 30 (trenta) mesi, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori riguardanti "interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei Comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres", dell'importo complessivo d'appalto pari a € 31.214.000,00 (al netto di IVA), dei quali, relativamente al Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2 a favore della RTI Impresa Pellegrini Srl (mandataria con sede legale in Cagliari, Via Sauro n. 9) e Ingallina Srl con sede in 80138 Napoli, Via del Grande Archivio n. 32, C.F. e P.IVA

04806590875, Idroambiente Srl con sede in 80055 Portici (NA), Corso Garibaldi n. 259, C.F. P.IVA 03837611213 (in qualità di mandanti), per l'importo complessivo di € 19.575.480,00 (oltre IVA di legge), di cui € 18.901.480,00 per lavori, derivante dal ribasso del 15,24% sull'importo posto a base di gara, ed € 674.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO

il contratto di Accordo Quadro relativo al Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2, Rep. ENAS N. 270 del 23/11/2023, con il quale sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento dei discendenti contratti applicativi;

ATTESO CHE

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1061 del 04.09.2024 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR -M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Variante Terrabianca INT3VAR";



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MIT**  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Scegliere un elemento.

- l'importo complessivo dei lavori sopraddebiti è pari a € 2.051.443,89 (oltre IVA di legge), di cui € 2.017.164,53 per lavori, derivante dal ribasso offerto del 15,24%, ed € 34.279,36 per oneri sulla sicurezza non assoggettati a ribasso;
- ravvisandosi la necessità di eseguire quanto prima tutte le attività propedeutiche all'inizio dei lavori propriamente detti, quali impianto del cantiere nelle aree già a disposizione ed ordinazione delle tubazioni e delle apparecchiature idrauliche, si è ritenuto opportuno procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori nelle more della sottoscrizione del Contratto Applicativo n° 2 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Variante Terrabianca INT3VAR" in data 12.03.2026 fissando il termine improrogabile per l'ultimazione degli stessi alla data del 30.06.2026;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1526 del 19/11/2025, è stato affidato all'operatore economico STP S.r.l. il SIA di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in epigrafe; la ritardata consegna dei lavori in oggetto, in quanto propedeutica e imprescindibile per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle opere finanziate con il PNRR e quindi connesse al cronoprogramma delle attività predisposto dall'ENAS, potrebbe arrecare un danno patrimoniale certo e grave all'ente; nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B47295A0C7;

CONSIDERATO CHE

con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 204 del 03.03.2026 è stato affidato il Contratto Applicativo n° 2 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Variante Terrabianca INT3VAR" all'operatore economico della RTI Impresa Pellegrini Srl (mandataria con sede legale in Cagliari, Via Sauro n. 9 CF/P.IVA 01712410925) e Ingallina Srl con sede in 80138 Napoli, Via del Grande Archivio n. 32, C.F. e P.IVA 04806590875, Idroambiente Srl con sede in 80055 Portici (NA), Corso Garibaldi n. 259, C.F. P.IVA 03837611213 (in qualità di mandanti);

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1101 del 25.06.2026 si è proceduto alla variazione della fonte di finanziamento da fondi PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - disimpegnando le somme a valere su fondi PNRR capitolo SC20.19C6/2026 e contestuali nuovi impegni sui capitoli SC 20.0002 /2026 e SC20.1654/2026 a favore della RTI Pellegrini Srl (mandataria con sede legale in Cagliari CF/P.IVA 01712410925)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Scegliere un elemento.

- CDR 00.00.01.19 – CUP I87H21004890005 - CIG B47295A0C7, dando atto che la suddetta cancellazione costituisce un mero disimpegno tecnico resosi necessario in vista della conclusione del PNRR;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1127 del 26.06.2026 veniva rimodulato il Quadro Economico del Progetto Definitivo/Esecutivo “Interventi di sostituzione Coghinas 2 - Sub-lotto: Variante Terrabianca INT3VAR”.CUP: I87H21004890005 - CIG: B47295A0C7;

VISTA

- l'istanza trasmessa dall'Impresa PELLEGRINI SRL in data 26/06/2026, acquisita agli atti con il prot. n. 12443 del 26.06.2026 con la quale richiedeva la proroga dei tempi contrattuali ai sensi dell'art. 6 del Contratto e dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la nota prot. 12681 del 30.06.2026 con la quale Questo Servizio ha richiesto al Direttore Lavori di esprimere parere di competenza in merito alla richiesta di proroga dei tempi contrattuali ai sensi dell'art. 6 del Contratto e dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la nota acquisita con protocollo 12762, con la quale il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. N 50/2018 esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei tempi contrattuali pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, a condizione che l'eventuale concessione non comporti alcuna pretesa ad alcun titolo o natura da parte dell'Appaltatore.

**Considerato** che ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 sull'istanza di estensione dei termini temporali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

**Dato Atto** che la presente determinazione non prevede l'impegno di ulteriori somme sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028.

#### DETERMINA

- di autorizzare a favore della RTI Impresa Pellegrini Srl (mandataria con sede legale in Cagliari, Via Sauro n. 9 CF/P.IVA 01712410925) e Ingallina Srl con sede in 80138 Napoli, Via del Grande archivio n. 32, C.F. e P.IVA 04806590875, Idroambiente Srl con sede in 80055 Portici (NA), Corso Garibaldi n. 259, C.F. P.IVA 03837611213 (in qualità di mandanti) la concessione dell'estensione dei termini temporali di contratto di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi della data prevista di ultimazione



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MIT**  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**Enas**  
Ente Abbas de Sardinia  
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Scegliere un elemento.

degli interventi di cui al Contratto Applicativo n.2 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas2 - Sub-lotto: Variante Terrabianca INT3VAR";

- di dare atto che per effetto dell'estensione dei termini temporali di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi concessi, i lavori per l'intervento di cui al Contratto Applicativo n.2 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione Coghinas2 - Sub-lotto: Variante Terrabianca INT3VAR dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 28.09.2026.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 /2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95 è immediatamente esecutiva.

**Il Direttore del Servizio Gestione Nord**

Ing. Fernando Mura

