



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia

**Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni**

**Oggetto:** L165 – IM\_LLP\_002/PATTO B01 - *Interventi strutturali per la messa in sicurezza o la dismissione delle dighe ENAS di competenza regionale*.  
Lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione della Traversa di Casa Fiume: lavori di indagine geognostica, diagnostica ed ambientale e relative prove di laboratorio”.  
Approvazione perizia di variante e contestuale impegno di spesa in favore del RTI AQA s.r.l. – Consorzio LR Laboratori Riuniti  
CUP: I92B18000130001 - CIG: 8888810E0C  
RUP: Ing Nicola Pennisi.

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23.04.2021 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 02 aprile 2021 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021”;

**VISTO** l'All.4/2 punto 8 al D.Lgs.118/2011 ai sensi del quale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

**VISTA** la nota del Servizio Ragioneria prot. n° 4884 del 02.05.2022 con al quale si comunica che l'Ente, a far data dal 01.05.22 e fino all'approvazione del bilancio di previsione 22-24, rientra nella gestione provvisoria ai sensi di quanto disposto dal D.Lgvo n. 118 del 23.06.2011;

**Premesso** che con la DSPP n. 1476 del 26.10.2021 è stato disposto:

- l'affidamento diretto, ex Legge 120/2020, art. 1, c. 2, lett. a) nel testo vigente al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), come appresso riportato, per l'importo contrattuale a misura pari a € 119.440,80 + IVA (di cui € 113.251,10 + IVA per lavori e servizi accessori, al netto del ribasso; € 1.340,78 + IVA per oneri di sicurezza aggiuntivi per “emergenza Covid-19”, al netto del ribasso; € 2.698,78 + IVA per costi della sicurezza “standard” non soggetti a ribasso; € 2.150,14 + IVA per costi della sicurezza aggiuntivi per “emergenza Covid-19” non soggetti a ribasso):
  - Mandatario: AQA s.r.l. - Via Monsignor Angioni 50, Quartu Sant'Elena (CA) – P. IVA 02686750924 (quota partecipazione 93%);
  - Mandante: Consorzio LR Laboratori Riuniti – Via Pablo Picasso 2, San Giovanni La Punta (CT) – P. IVA 05184000874 (quota di partecipazione 7%), con l'indicazione:
    - della consorziata M.T.R. Meccanica Terre e Rocce di Furia Filippo Claudio - Via Cristoforo Colombo 69, Troina (EN) – P. IVA 00602230864, per le prove geotecniche su terreni in situ ed in laboratorio;
    - della consorziata L&R Laboratori e Ricerche s.r.l. – via Pablo Picasso 2, San Giovanni La Punta (CT) – P. IVA 04053900876, per le prove sui materiali da costruzione;



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia

- di provvedere all'accettazione, sulla piattaforma SardegnaCAT, dell'offerta presentata in riscontro alla RdO cod. rfq\_380156 dal suddetto costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- di impegnare a favore del sopracitato RTI AQA s.r.l. – Consorzio LR Laboratori Riuniti, sul cap. SC20.16A6/2021 "*L165 – Interventi strutturali per la messa in sicurezza o dismissione dighe ENAS e di competenza regionale (EC402.676)*" - CDR 00.00.01.16 l'importo pari a € 145.717,78;

**Dato atto** che:

- in data 08.02.2022 è stato stipulato con il RTI il contratto di appalto di cui al n. rep. 2391;
- in data 16.02.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori e stabilita la scadenza del tempo contrattuale al giorno 02.05.2022;

**Considerato** che:

- con DSPP n. 1477 del 26.10.2021 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società "Geologika s.r.l.s." con individuazione del professionista personalmente responsabile nella persona del Dott. Geol. Fabrizio Callai, iscritto all'Albo dei Geologi della Sardegna al n. 611, in qualità di direttore tecnico e legale rappresentante della società "Geologika s.r.l.s.";
- durante l'esecuzione delle opere previste in contratto è emersa la necessità, al fine dell'ottimizzazione e piena funzionalità delle opere, di prevedere alcuni lavori da realizzarsi diversamente da quanto previsto in progetto senza alterare la natura complessiva del contratto, con la redazione di una perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. c) e c.2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 19.04.2022 si è quindi a tale fine disposta la sospensione dei lavori;
- il Direttore dei Lavori ha quindi provveduto alla redazione della perizia in questione, in esito alla quale l'importo dei lavori aggiuntivi, al netto del ribasso d'asta, ammonta a complessivi € 5.833,72 oltre IVA; conseguentemente, il nuovo importo complessivo dell'appalto risulta di € 125.274,52 oltre IVA di cui di cui € 120.695,25 oltre IVA per lavori e servizi accessori al netto del ribasso, € 3.801,61 oltre IVA per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso e € 777,66 oltre IVA per oneri sicurezza COVID19 al netto del ribasso d'asta;
- il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia con nota prot. ENAS n. 7271 del 27.06.2022, della quale l'elenco allegati ed il quadro economico vengono riportati in allegato al presente atto;
- il RTI ha sottoscritto per preventiva accettazione gli elaborati di perizia e il relativo schema di atto di sottomissione.

**Visto** il punto 8.4 dell'All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Atteso** che la mancata attivazione dei lavori conseguenti alla presente perizia di variante arrecherebbe un danno patrimoniale certo e grave all'Ente in quanto essi risultano urgenti e propedeutici alla successiva fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la "Messa in sicurezza e riqualificazione della Traversa di Casa Fiume" per la quale è già in essere un incarico professionale e, pertanto, si ritiene sussistano i presupposti per l'assunzione dell'impegno di spesa in regime di gestione provvisoria ai sensi del punto 8.4 dell'All.4.2 del D.Lgs. n. 118/2011;

**Valutato** che:

- la perizia di variante in questione sia meritevole di adozione ai fini della conclusione dell'intervento, recando il citato aumento di spesa netto per complessivi € 7.117,14 (€ 5.833,72 oltre IVA) per il



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardinia

riconoscimento dei lavori da realizzarsi diversamente da quanto previsto in progetto – ammissibile in quanto pari al 4,88% dei lavori aggiudicati e pertanto inferiore al limite del 50% previsto all'art. 106 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, senza incremento del tempo contrattuale;

- per quanto suesposto, la stessa perizia è ammissibile in quanto ricade nell'ambito applicativo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 c.1 lett. c) e c.2 lett.b);

**Verificata** la disponibilità della somma da impegnare sul capitolo SC20.16A6/2022 *“L165 – Interventi strutturali per la messa in sicurezza o dismissione dighe ENAS e di competenza regionale (EC402.676)”*;

**Atteso** altresì che l'impegno di spesa di cui al punto precedente trova copertura nell'accertamento n. 6180001709 sul capitolo di entrata EC402.676/22 disposto con la DDSPC n. 1216 del 04.11.2020;

**Ritenuto** necessario:

- approvare la perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. c) e c.2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 come redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa con nota prot. ENAS n. 7271 del 27.06.2022, di importo suppletivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta offerto, pari a complessivi € 5.833,72 con conseguente nuova spesa complessiva d'appalto di € 125.274,52;

- autorizzare l'impegno dell'importo di € 7.117,14 (di cui € 5.833,72 per imponibile ed € 1.283,42 per IVA) a favore dell'operatore economico RTI AQA s.r.l. - Via Monsignor Angioni 50, Quartu Sant'Elena (CA) – P. IVA 02686750924 (mandatario, quota partecipazione 93%) e Consorzio LR Laboratori Riuniti – Via Pablo Picasso 2, San Giovanni La Punta (CT) – P. IVA 05184000874 (mandante, quota di partecipazione 7%) sul capitolo SC20.16A6/2022 *“L165 – Interventi strutturali per la messa in sicurezza o dismissione dighe ENAS e di competenza regionale (EC402.676)”* - CDR 00.00.01.16;

**Acquisito** il DURC regolare dell'operatore economico;

**Vista** l'allegata proposta del RUP in data 01.07.2022 in merito a quanto sopra.  
Tutto ciò visto, premesso e considerato

**DETERMINA**

1. l'approvazione della perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. c) e c.2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 come redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa con nota prot. ENAS n. 7271 del 27.06.2022, di importo suppletivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta offerto, pari a complessivi 5.833,72 con conseguente nuova spesa complessiva d'appalto di € 125.274,52;
2. l'autorizzazione dell'impegno dell'importo di € 7.117,14 (di cui € 5.833,72 per imponibile ed € 1.283,42 per IVA) a favore dell'operatore economico RTI AQA s.r.l. - Via Monsignor Angioni 50, Quartu Sant'Elena (CA) – P. IVA 02686750924 (mandatario, quota partecipazione 93%) e Consorzio LR Laboratori Riuniti – Via Pablo Picasso 2, San Giovanni La Punta (CT) – P. IVA 05184000874 (mandante, quota di partecipazione 7%) sul capitolo SC20.16A6/2022 *“L165 – Interventi strutturali per la messa in sicurezza o dismissione dighe ENAS e di competenza regionale (EC402.676)”* - CDR 00.00.01.16;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per la stipula con il RTI dell'atto di sottomissione inerente la perizia di variante e per gli adempimenti ad esso connessi.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio  
Stefano Serra

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda

<b>4B-83-53-C6-5A-33-E9-9E-EB-56-40-4F-83-CC-44-8D-49-D4-F6-CA</b>
--

CAdES 1 di 1 del 07/07/2022 08:10:39

Soggetto: Stefano Serra

S.N. Certificato: 5AF4 499C 859E 9E77

Validità certificato dal 20/02/2022 20:17:53 al 17/12/2024 08:34:53

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----