



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n° 569 del 19/06/2020

Oggetto: *PIANO INFRASTRUTTURE:D.4.1.1 - DIGA GENNA IS ABIS; SOLLEVAMENTO CIXERRI; SOLLEVAMENTO CIXERRI-SULCIS-
ADOZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPORTO PERIZIA: 4.430,89 OLTRE IVA -
DITTA: GESUINO MONNI S.R.L.
CIG:7704852502-CUP:I74H15000990002 RUP: ING. G.FADDA*

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21/05/2020 avente per oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n° 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e Bilancio di Previsione di Cassa 2020;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

Premesso che

- con Determinazione SPS n. 500-BIS del 05.04.2018 è stato adottato dall'ENAS il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;
- l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha approvato il progetto definitivo-esecutivo in argomento con Determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n. 20853 rep. n.804 del 14.06.2018;
- con determinazione DG n. 1183 del 17.11.2016 è stato disposto, di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'ing. Gianfranco Fadda, funzionario SPS subentrante all'Ing. Antonio Loche precedentemente nominato con determinazione DG n. 383 del 29.04.2017;
- con determinazione SPS n.874 del 29.06.2017 l'ing. Alessandro Arru è stato incaricato della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione delle opere in progetto;
- con DDSACP n. 318 del 15/04/2019 dopo le risultanze della gara, si procedeva all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Gesuino Monni Srl con sede legale in via Spagna 9 – 08040 Arzana (NU) risultata vincitrice come indicato nella stessa delibera con un ribasso del 25,87% sul costo previsto a base d'asta;
- in data 10.06.2019 con contratto Rep. n. 26672 è stato stipulato il contratto con la suddetta impresa;
- con verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/09/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto e stabilita la scadenza del tempo contrattuale al 03/02/2020;
- con determinazione n. 188 del 03/03/2020, vista la domanda di proroga pervenuta in data 26/02/2020 prot. n. 3573 da parte dell'impresa Affidataria, veniva concessa una proroga di 40 giorni naturali consecutivi e fissava la nuova data di ultimazione dei lavori al 11/04/2020;

- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 la stessa impresa affidataria Gesuino Monni s.r.l., in data 11/03/2020, chiedeva la sospensione dei lavori con nota prot. n. 4802;
- in data 17/03/2020 il RUP, preso atto della richiesta di sospensione, considerate le condizioni di emergenza sanitaria, visto il verbale di sospensione redatto dal Direttore dei Lavori comunicava, con nota prot. n. 5076 la sospensione dei lavori a partire dal 16/03/2020 fino alla cessazione delle cause di forza maggiore sopra specificate;
- in ottemperanza del Protocollo di Sicurezza MIT del 22 aprile 2020 sui cantieri (allegato 7 al DPCM 26/04/2020 e poi all. 13 del DPCM 17/05/2020), e a seguito della Direttiva RAS LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 (prot. ENAS n. 1653 del 24/04/2020) ricorrono nella fattispecie le ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016;
- pertanto, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa dei lavori si è resa necessaria l'integrazione del Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione (CSE).

Considerato che

- il Direttore dei Lavori e CSE, ha redatto una perizia suppletiva di variante sulla base della Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare sul disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 25 dello "Schema di contratto - disposizioni amministrative" allegato al contratto, in ottemperanza altresì alla nota Assessoriale RAS-LLPP prot. n. 1653 del 24/04/2020 ;
- con la suddetta perizia sono state previste alcune modifiche non sostanziali al progetto per aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento e i relativi costi, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legate all'emergenza sanitaria e poter riprendere i lavori sospesi in piena sicurezza;
- in data 18.06.2020 il direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, a seguito dell'apposizione della firma sugli elaborati da parte della Ditta e del medesimo DL/CSE la perizia suppletiva di variante dei lavori denominati "*Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.1.1 - Diga Genna Is Abis; Sollevamento Cixerri; Sollevamento Cixerri-Sulcis.*", per l'esecuzione delle attività di verifica e validazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- In data 18.06.2020 sono stati sottoscritti il verbale di verifica firmato dal progettista e dal Responsabile del Procedimento e da quest'ultimo anche il verbale di validazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la perizia suppletiva di variante dei lavori denominati "*Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.1.1 - Diga Genna Is Abis; Sollevamento Cixerri; Sollevamento Cixerri-Sulcis.*" costituita dagli elaborati di cui all'elenco, allegato alla presente (All. 1), per farne parte integrante;

Visto il verbale di verifica della perizia suppletiva di variante in oggetto, approvato e sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, e il connesso verbale di validazione della stessa perizia da parte del RUP, ex art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto necessario:

- adottare la perizia suppletiva di variante dei lavori denominati denominati "*Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.1.1 - Diga Genna Is Abis; Sollevamento Cixerri; Sollevamento Cixerri-Sulcis.*" costituito dagli elaborati riportati nell'allegato elenco (All. 1) ed il cui quadro economico, ammonta a complessivi € 394.675,00 di finanziamento;
- trasmettere gli elaborati della perizia di cui trattasi all'Assessorato dei Lavori Pubblici, finanziatore dell'intervento, per l'approvazione di competenza.

DETERMINA

- l'adozione della perizia suppletiva e di variante dei lavori "*Linea d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: d.4.1.1 - Diga Genna Is Abis; Sollevamento Cixerri; Sollevamento Cixerri-Sulcis.*" avente il seguente Quadro Economico

- QUADRO ECONOMICO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE									
a) Lavori e prestazioni in appalto								€	201.418,64
1. Importo per lavori di progetto al netto del ribasso d'asta						€	187.987,75		
2. Importo per oneri di sicurezza di progetto non soggetto a ribasso						€	9.000,00		
3. Importo per oneri di sicurezza di perizia (COVID-19) non soggetto a ribasso						€	4.430,89		
Importo totale appalto post perizia						€	201.418,64		
b) Somme a disposizione dell'amministrazione								€	193.256,36
1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura						€	-		
2. Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento						€	-		
3. Imprevisti						€	4.067,60		
4. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi						€	-		
5. Spese generali stazione appaltante						€	73.498,12		
1. Rilievi, accertamenti e indagini						€	-		
2. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010:						€	42.243,82		
1. Spese tecniche relative alle attività di progettaz. preliminare, definitiva/esecutiva/CSP									
2. Spese Tecniche Direzione lavori e CSE									
3. Fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016									
3. Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione e accordi bonari						€	22.334,18		
1. Spese tecniche attività di supporto al RUP									
2. Verifica progettazione (con validazione per appalto)									
3. Accantonamento per accordi bonari									
4. Fondo ex art. 4 c. 4 L.R. n. 8/2018 (1,5% Tot. Compl. Finanziamento)						€	5.920,13		
5. Eventuali spese per commissioni giudicatrici						€	-		
6. Spese per pubblicità, contributi appalto e ove previsto, per opere						€	2.000,00		
7. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del D.P.R. 207/2010:						€	1.000,00		
1. Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA,									
6. I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge						€	60.481,69		
1. I.V.A. 22%:						€	60.481,69		
su a)									
su b)5									
7. Economie da ribasso d'asta IVA inclusa (su € 80.037,19 complessive)						€	55.208,95		
Importo totale somme a disposizione						€	193.256,36		
Totale complessivo								€	394.675,00

e costituito dai seguenti elaborati: A.0. *Elenco allegati*; A.1 *Relazione tecnica di perizia e quadro economico*; A.3 *Integrazione Piano di Sicurezza e Coordinamento*; A.4 *Planimetria di cantiere*; A.5 *Elenco Nuovi Prezzi*; A.5 *Computo metrico estimativo di perizia*; A.6 *Quadro Comparativo*; A.7 *Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi*.

- di trasmettere gli elaborati di perizia di cui trattasi al Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, finanziatore dell'intervento, per l'approvazione di competenza;
- di consentire, vista l'urgenza, l'eventuale riavvio dei lavori nelle more dell'approvazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e del successivo impegno con Determinazione del Servizio SPS.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore del Servizio

Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.