



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°67 del 07/02/2020

Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA DELLA DOTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DELL' ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER I LAVORATORI DELL'ENAS.GARA N. 132MM/2017.APPLICAZIONE DELLE PENALI, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA SUL CAPITOLO EC 305.422/2020.

CIG: 7241818942

RUP: Dott. MARIANO PUDDA

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019 avente ad oggetto il nulla osta all'esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 19 del 15 maggio 2019 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 2019";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Cucca a decorrere dal 01.06.2019,

Premesso che:

- con DDSPS n. 558/BIS del 10 Aprile 2018, per le motivazioni ivi riportate, è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta RAP Professional Srl di Elmas per un importo contrattuale pari a € 98.640,15 + IVA (senza oneri per la sicurezza) e, nelle more dell'approvazione del Bilancio Definitivo 2018 dell'Enas, sono state impegnate a favore della stessa ditta le somme disponibili calcolate con i dodicesimi pari a € 7.500,00 per l'imponibile sul capitolo U1.03.23.01/2018 e a € 1.650,00 per l'IVA sul capitolo U1.10.14.18/2018;
- per il servizio in oggetto in data 23 Aprile 2018 è stato stipulato il contratto relativo alla RDO n.1736124 di cui alla Gara n. 132MM/2017;
- con nota del 23 Maggio 2018 sottoscritta dall'allora Direttore *ad interim* del SPS e RUP Dott. Mariano Pudda, dal Direttore Esecutivo Dott. Graziella Solinas, firmata per accettazione dal Procuratore Speciale della ditta RAP Professional Srl di Elmas Sig. Gabriele Di Meo, è stata disposta l'attivazione e la durata del servizio in oggetto per mesi 12 a decorrere dal 23.05.2018 (scadenza il 23.05.2019);
- in seguito all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e al Bilancio di Previsione di cassa 2018 dell'Enas, per il servizio in oggetto con DDSPS n. 873 del 27 Luglio 2018 sono state impegnate a favore della ditta RAP Professional Srl di Elmas le somme residue pari a € 91.140,15 per l'imponibile sul capitolo U1.03.23.01/2018 e a € 20.050,83 per l'IVA sul capitolo U1.10.14.18/2018;
- con DDSPS n. 1168 del 1.10.2018 per il servizio in oggetto è stata disposta la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto relativo alla RDO n. 1736124 del 23.04.2018 per la modifica dell'importo contrattuale da € 98.640,15 + IVA a € 118.368,15 + IVA, l'impegno di spesa per il maggiore importo di € 19,728,00 sul capito U1.03.23.01/2018 e di € 4.340,16 per l'IVA sul capitolo U1.10.14.18/2018 e la modifica del MODULO DI OFFERTA ECONOMICA (tabelle A,B, e C) di cui alla Gara n. 132MM/2017 e al Contratto per la RDO n.

1736124 del 23.04.2018 a conclusione delle attività previste per l'espletamento del servizio, ovvero a consuntivo finale al momento del calcolo della rata a saldo;

- con nota prot. Enas n. 24302 del 27.11.2018 per il servizio in oggetto è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo per l'aumento dell'importo contrattuale di € 19,728,00 + IVA e per la suddetta modifica a consuntivo finale del MODULO DI OFFERTA ECONOMICA (tabelle A,B, e C) di cui alla Gara n. 132MM/2017 e al Contratto per la RDO n. 1736124 del 23.04.2018;
- con nota PEC prot. Enas n. 2459 del 31.01.2019 il Legale Rappresentante della RAP Professional Srl di Elmas ha presentato per il servizio in oggetto una richiesta di posticipo al 25.11.2019 della data di scadenza del Contratto prevista per il giorno 23.05.2019 e pertanto con DDS n.43 del 5.02.2018 è stata disposta la proroga della durata del Contratto in epigrafe sino al 25 Novembre 2019;
- con nota prot. Enas n. 2941 dell' 8.02.2019 per il servizio in oggetto è stato stipulato un secondo Atto Aggiuntivo per la proroga della scadenza contrattuale al 25 Novembre 2019;
- con nota PEC prot. Enas n.3172 del 13.02.2019 il Legale Rappresentante della RAP Professional Srl di Elmas ha comunicato la variazione del Conto Corrente dedicato rispetto a quello indicato nella RDO n. 1736124 del 23.04.2018;
- con nota prot. Enas n. 3949 del 21.02.2019 per il servizio in oggetto è stato stipulato un terzo Atto Aggiuntivo per la sostituzione del Conto Corrente dedicato indicato nella RDO n. 1736124 del 23.04.2018 con il seguente: BANCA CARIGE Filiale di Cagliari, IBAN IT86A0617504801000000429480;
- con nota PEC prot. Enas n. 8311 del 17.04.2019 è stato emesso dal RUP Dott. Mariano Pudda un Ordine di Servizio per richiamare la RAP Professional Srl di Elmas al rispetto del termine di consegna di 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine di acquisto e pertanto chiedere la consegna delle forniture ordinate dal SPS fino al 13 Marzo 2019 entro il 20 maggio 2019, oltre che per informare la ditta che il mancato rispetto del termine di consegna, per quanto previsto al punto 7 dell'art. 22 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato alla RdO n.1736124/2018, avrebbe comportato a suo carico l'applicazione della penale di € 200,00 per ogni mese di ritardo nella consegna di ciascun Ordine di fornitura e che la somma sarebbe stata detratta dall'importo delle relative fatture di pagamento;
- in risposta all'Ordine di Servizio del RUP del 17.04.2019 la RAP Professional Srl di Elmas con nota PEC del 30.4.2019 chiedeva di poter consegnare gli Ordini n.1D/2019, n. 2/2019 e gli Ordini precedenti entro il 20 Maggio 2019;
- con nota PEC prot. Enas n.19434 del 4.10.2019 è stato emesso dal RUP Dott. Mariano Pudda un secondo Ordine di Servizio per richiamare ulteriormente la RAP Professional Srl di Elmas al rispetto del termine di consegna di 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine di acquisto, chiedere la consegna delle forniture ordinate dal SPS fino al 21 Giugno 2019 entro il 15 Ottobre 2019 e per ricordare nuovamente alla ditta che il mancato rispetto del termine di consegna, per quanto previsto al punto 7 dell'art. 22 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato alla RdO n.1736124/2018, avrebbe comportato a suo carico l'applicazione della penale di € 200,00 per ogni mese di ritardo rispetto alla data prevista per la consegna di ciascun Ordine di fornitura e che la somma sarebbe stata detratta dall'importo delle relative fatture di pagamento;
- il giorno 5 Dicembre 2019 è stato sottoscritto RUP Dott. Mariano Pudda, dal Direttore Esecutivo Dott. Graziella Solinas, dal Direttore del SPS Ing. Antonio Cucca e dal Procuratore Speciale della ditta RAP Professional Srl di Elmas Sig. Gabriele Di Meo il Certificato di Ultimazione del servizio in oggetto;
- con nota PEC prot. Enas n. 911 del 16.01.2020 il DEC Dott. Graziella Solinas ha informato la RAP Professional Srl di Elmas e il RUP Dott. Mariano Pudda che a causa dei ritardi nelle consegne degli Ordini n.1A/2019, n.1B/2019, n.1C/2019, n.1D/2019, n.2/2019, n.3/2019 e n.4/2019 oltre i termini del 20 Maggio e del 15 Ottobre 2019 di cui ai due Ordini di Servizio, ovvero per i rispettivi mesi di ritardo di cui alla Tabella n.1, a mente l'art.9 e il punto 7 dell'art. 22 del Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato alla RdO n.1736124/2018 e gli Ordini di Servizio emessi dal RUP, incorrono le condizioni per applicare la penale di € 200,00 per ogni mese di ritardo rispetto alla data prevista per la consegna dei suddetti Ordini di fornitura, che il ritardo accertato per ciascun Ordine determina le singole penali riportate nella Tabella n.2 e che pertanto l'importo totale delle penali ammonta a € 6.200,00; a mezzo della stessa nota PEC la RAP Professional Srl di Elmas è stata invitata a presentare ogni eventuale documentata giustificazione per i ritardi avuti nelle consegne degli Ordini di fornitura n.1A/2019, n.1B/2019, n.1C/2019, n.1D/2019, n.2/2019, n.3/2019 e n.4/2019;

Tabella n.1

| ORDINE | DATA ORDINE | DATA CONSEGNA prevista | DATA CONSEGNA effettiva | RITARDO CONSEGNA (mesi) |
|-----------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| n.1A/2019 | 30.1.2019 | 13.3.2019 | 19.07.2019 | 4 |
| n.1B/2019 | 7.2.2019 | 21.3.2019 | 6.8.2019 | 4 |
| n.1C/2019 | 13.3.2019 | 29.4.2019 | 6.8.2019 | 3 |
| n.1D/2019 | 2.4.2019 | 20.5.2019 | 20.11.2019 | 6 |
| n.2 /2019 | 12.4.2019 | 30.5.2019 | 22.11.2019 | 5 |
| n.3 /2019 | 24.4.2019 | 10.6.2019 | 21.11.2019 | 5 |
| n.4 /2019 | 21.6.2019 | 5.8.2019 | 20.11.2019 | 4 |

Tabella n.2

| ORDINE | RITARDO (mesi) | PENALE (€ per mese di ritardo) | PENALE (importo da detrarre €) |
|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| n.1A/2019 | 4 | 200,00 | 800,00 |
| n.1B/2019 | 4 | 200,00 | 800,00 |
| n.1C/2019 | 3 | 200,00 | 600,00 |
| n.1D/2019 | 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| n.2 /2019 | 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| n.3 /2019 | 5 | 200,00 | 1.000,00 |
| n.4 /2019 | 4 | 200,00 | 800,00 |
| | | | TOTALE € 6.200,00 |

- la RAP Professional Srl di Elmas ha risposto alla nota del 16.01.2020 con nota Pec prot. Enas n. 1288 del 23.01.2020 senza produrre le richieste documentate giustificazioni per i ritardi registrati nelle consegne degli Ordini n.1A/2019, n.1B/2019, n.1C/2019, n.1D/2019, n.2/2019, n.3/2019 e n.4/2019 e pertanto il DEC, con nota Pec prot. Enas n. 1574 del 28.01.2020 ha informato la RAP Professional Srl e il RUP che sono confermate le segnalazioni degli inadempimenti contrattuali a carico della ditta per il mancato rispetto dei tempi di consegna dei suddetti Ordini e che di conseguenza sarebbe stato chiesto al RUP Dott. Mariano Pudda di applicare le penali previste dal Contratto per una somma complessiva pari a € 6.200,00, come risulta dal calcolo di cui alla Tabella n.2;
- la RAP Professional Srl di Elmas con nota Pec prot. Enas n. 1605 del 28.01.2020 ha dichiarato di prendere atto della nota del DEC del 28.01.2020 e di restare in attesa dei relativi pagamenti;
- in data 28.01.2020 sono state emesse le Attestazioni di Regolare Esecuzione per il pagamento degli acconti n.3, n.4 e n.5 previsti dal Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato alla RdO per il servizio in oggetto con l'applicazione delle relative penali a firma del DEC e del RUP e con il Visto del DSPS;
- previo accertamento dell'importo totale delle penali pari a € 6.200,00, la rideterminazione dell'importo contrattuale e disimpegno di spesa per minori prestazioni sul relativo Capitolo, per il servizio in oggetto si potrà procedere anche al pagamento del saldo,

Considerato che:

- per il servizio in oggetto, per poter procedere per i pagamenti in favore della RAP Professional Srl di Elmas degli importi imponibili delle fatture relative agli Ordini n.1A/2019, n.1B/2019, n.1C/2019, n.1D/2019, n.2/2019, n.3/2019 e n.4/2019, ovvero per il pagamento delle rate di acconto n.3, n.4 e n.5 e della rata a saldo dovute al netto della applicazione delle relative penali, è necessario recuperare l'importo complessivo delle stesse calcolate come da Tabella n.2 previo accertamento dell'entrata pari a € 6.200,00,

Atteso che:

- l'importo totale delle penali pari a € 6.200,00 può essere imputato in entrata sul Capitolo EC305.422-00.00.01.23/2020 (Recuperi e rimborsi diversi),

DETERMINA

1. l'accertamento e l'incasso della somma di € 6.200,00 sul Capitolo EC305.422-00.00.01.23/2020 (Recuperi e rimborsi diversi), quale importo totale delle penali da applicare, a causa degli inadempimenti contrattuali della RAP Professional Srl di Elmas, sui pagamenti dovuti alla stessa ditta per il servizio in oggetto, da introitarsi secondo lo schema allegato alla presente.

Allegati:

Schema per il pagamento delle rate di acconto n.3, n.4, n.5 e della rata a saldo.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente Determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

GS

Il Direttore del Servizio
Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.