



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°1339 del 05/11/2018

Oggetto: INSTALLAZ. DISPOSITIVO ANCORAGGIO TIPO D DIGA MACCHERONIS. APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. RIDETERMINAZIONE IMPORTO E TEMPO CONTRATTUALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI 4111,62 + IVA DITTA SICURPAL SRL. CIG: ZEA245918F RUP ING S. CAREDDA

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

ViSTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 69 del 19.12.2017 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione e Sicurezza ad interim sono state conferite al dirigente Dott. Mariano Pudda fino a nuove disposizioni.

Premesso che

- con determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 751 del 17.07.2018 è stato affidato l'incarico di esecuzione dell'intervento in oggetto alla ditta Sicurpal s.r.l. - Via dei Mestieri 12, 41030 Bastiglia (MO) per l'importo complessivo a corpo del contratto di Euro 29.020,00, oltre l'IVA, di cui Euro 800,00 per gli oneri riguardanti la sicurezza oltre l'IVA;
- con la stessa DDSPS è stata nominata RUP e Direttore dei Lavori l'Ing. Simonetta Caredda;
- con DDSPS n°1050 del 07.09.2018, per le ragioni in essa citate, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 10.09.2018 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 24.09.2018 è stato stipulato il contratto Rep. 1814 fra l'Enas e la ditta affidataria;
- con verbale del 08.10.2018 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori in argomento per le ragioni in esso contenuto.

Atteso che

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive e, pertanto, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante; le ragioni delle variazioni sono dettagliatamente riportate nella relazione della perizia ed hanno comportato l'esigenza della formulazione di numero 2 nuovi prezzi con un aumento per lavori di Euro 4.111,62 , e nessun onere aggiuntivo per la sicurezza, oltre l'IVA;
- il tempo aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori della perizia suppletiva e di variante è stato valutato in 10 (dieci) giorni;

Considerato che:

- esiste l'improcrastinabile necessità di realizzare i lavori in oggetto quanto prima, al fine di evitarne l'esecuzione durante il periodo maggiormente interessato da eventi meteorici che possano determinare il riempimento del lago del Posada ed il suo sfioro con interessamento della soglia sfiorante, con conseguente impedimento all'esecuzione dei lavori;

Verificato che

- le varianti ai lavori contenute in perizia rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo dei lavori aggiuntivi è pari al 14,17% dell'importo netto contrattuale, inferiore al limite normativo del 15% e non altera la natura complessiva del contratto;
- la spesa può essere imputata per la parte imponibile pari a € 4.111,62 sul capitolo U2.05.23.17/2018 "Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza" (Risorse proprie) che ha la relativa capienza, e per la parte dell'IVA, pari a € 904,56 sul capitolo U1.10.14.18/2018 "IVA";

Vista

- la perizia suppletiva e di variante, lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi;

DETERMINA

- L'approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati "*Installazione di un dispositivo di ancoraggio di tipo D sull'attuale soglia sfiorante della diga di Maccheronis sul rio Posada in comune di Torpè (NU)*";
- La rideterminazione dell'importo contrattuale in complessivi Euro 33.131,62 di cui Euro 800,00 per oneri della sicurezza;
- Il tempo aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori della perizia suppletiva e di variante in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- L'impegno di spesa in favore della ditta Sicurpal s.r.l. – via dei Mestieri 12, 41030 Bastiglia (MO) P.IVA: 02399900360 per le lavorazioni di cui alla perizia suppletiva e di variante in oggetto, come appresso:
 - € 4.111,62 sul U2.05.23.17/2018 "*Interventi urgenti di adeguamento luoghi di lavoro agli standard di sicurezza*" (Risorse proprie)
 - € 904,56 sul capitolo U1.10.14.18/2018 "IVA";

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

M.P.

Il Direttore del Servizio

Dott. Mariano Pudda

Copia Conforme per uso amministrativo

Data, _____

Il Funzionario
